



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 223-2015-MPH/GM**

AYACUCHO, 03 AGO 2015

**VISTO:**

El Informe N° 733-2015-MPH/56, de fecha 07 de julio de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 011-2015-MPH/SGSLP-LT/TRA de fecha 31 de marzo de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 006-2015-MPH/56-ETM, de fecha 25 de marzo de 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.192095 "CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", SECUENCIA FUNCIONAL: 151 (Año 2014) y 134 (Año 2015)**, ejecutado en el ejercicio presupuestal de los años 2014 y 2015, por la modalidad de Administración Directa, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPH/A, de fecha 06 de enero de 2015, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Ficha de Registro-Banco de Proyectos, de fecha 22 de enero de 2014, se ha DECLARADO VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (código SNIP N° 284507): **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto estimado de S/. **697,939.83** (Seiscientos noventa y siete mil novecientos treinta y nueve con 83/100 Nuevos soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 036-2014-MPH/CRAET, de fecha 27 de marzo de 2014, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. **725,216.77** (Setecientos veinticinco mil doscientos dieciséis con 77/100 Nuevos soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 236-2014-MPH/A, de fecha 16 de abril de 2014, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2014, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. **332,096.00** (Trescientos treinta y dos mil noventa y seis con 00/100 Nuevos soles) con fuente de financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 053-2014-MPH/CRAET, de fecha 09 de mayo de 2014, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. **725,217.00** (Setecientos veinticinco mil doscientos diecisiete con 00/100 Nuevos soles), siendo S/. **115,884.00** con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial, S/. **332,096.00** con FOCAM y S/. **277,237.00** con Plan de Incentivos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 309-2014-MPH/A, de fecha 09 de mayo de 2014, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel funcional Programático, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. **393,121.00** (Trescientos noventa y tres mil ciento veintiuno con 00/100 Nuevos soles), siendo S/. **115,884.00** con fuente de financiamiento FONCOMUN y S/. **277,237.00** con Plan de Incentivos;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 059-2014-MPH/CRAET, de

fecha 27 de mayo de 2014, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico Modificado del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 725,217.00** (Setecientos veinticinco mil doscientos diecisiete con 00/100 Nuevos soles), siendo **S/. 115,884.00** con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial, **S/. 332,096.00** con FOCAM y **S/. 277,237.00** con Plan de Incentivos;



Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 205-2014-MPH/GM, de fecha 02 de julio de 2014, se designa en Vías de Regularización al Ing° Paulo César Orellana Huamán, como Inspector de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, a partir del 12 de mayo hasta el 15 de junio de 2014;




Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 603-2014-MPH/A, de fecha 28 de agosto de 2014, se declara procedente la Ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por 60 días calendarios, desde el 12 de agosto al 10 de octubre de 2014;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 109-2014-MPH/CRAET, de fecha 17 de setiembre de 2014, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico Modificado N° 02 del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 725,216.77** (Setecientos veinticinco mil doscientos dieciséis con 77/100 Nuevos soles), siendo **S/. 115,884.00** con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial, **S/. 332,096.00** con FOCAM y **S/. 277,237.00** con Plan de Incentivos;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 123-2014-MPH/CRAET, de fecha 17 de octubre de 2014, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico Modificado N° 03 del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 725,216.77** (Setecientos veinticinco mil doscientos dieciséis con 77/100 Nuevos soles), siendo **S/. 115,884.00** con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial, **S/. 332,096.00** con FOCAM y **S/. 277,237.00** con Plan de Incentivos;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 876-2014-MPH/A, de fecha 18 de noviembre de 2014, se aprueba el Adicional N° 01 con Deductivo de Obra N° 01 de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV.**

UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”, por la suma de S/. 2,964.18 (Dos mil novecientos sesenta y cuatro con 18/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 920-2014-MPH/A, de fecha 27 de noviembre de 2014, se aprueba la Ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por 51 días calendarios, desde el 11 de octubre al 30 de noviembre de 2014;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 158-2015-MPH/A, de fecha 02 de marzo de 2015, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2015, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 60,755.00 (Sesenta mil setecientos cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos soles), siendo S/. 6,255.00 con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial y S/. 54,500.00 con Plan de Incentivos;




Que, en conformidad a la Directiva General N° 01-2012-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 547-2012-MPH/A de fecha 18 de setiembre de 2012, que establece la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Convenio, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado en el año 2014;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 365-2015-MPH/A, de fecha 11 de mayo de 2015, se conforma la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;



Que, según Acta de Verificación y Recepción de Obra, en Vías de Regularización, suscrita en la fecha de 20 de mayo de 2015, a fin de recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones del Expediente Técnico Aprobado; la Comisión ha constatado y determinado la conformidad de según señala el Informe Final-Liquidación, y el Pliego de Observaciones N° 001-2015-MPH/SGSLP; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;



Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS				METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M TIPO BANNER	UND	1.00	1.00			1.00	
01.02	ALQUILER PARA ALMACEN DE OBRA	MES	3.00	3.00			3.00	
01.03	CASETA P/GUARDIANIA	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.04	SERVICIO HIGIENICO PARA OBRA	GLB	1.00	1.00			1.00	
02	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	1.00			1.00	
02.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	M2	4,529.60	4,529.60			4,529.60	
02.03	DEMOLICION DE PISTAS Y VEREDAS	M3	65.02	65.02			65.02	
03	SEGURIDAD Y SALUD							
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	35.00	35.00			35.00	
03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	2.00	2.00			2.00	
03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ENTE EMERG. EN SEGUR. Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00			1.00	
04	PAVIMENTO RIGIDO							
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
04.01.01	REPLANTEO, COLOCACION DE PUNTOS Y PLANTILLAS	M	395.40	395.40			395.40	
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.02.01	CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO A NIVEL DE SUB RASANTE	M3	1,365.34	1,365.34		368.25	1,733.59	
04.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	M2	2,667.90	2,667.90			2,667.90	
04.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=50 M	M3	1,774.94	1,774.94		422.96	2,197.90	
04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1,774.94	1,774.94		422.96	2,197.90	
04.03	SUB BASE (E=0.20 M)							
04.03.01	ACARREO MAT. BASE GRANULAR P/CALZADA HASTA Dmax<=50 M	M3	648.17	648.17		355.68	1,003.85	
04.03.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE E=0.20 M	M2	2,700.70	2,700.70		741.00	3,441.70	
04.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	498.00	498.00			498.00	
04.04.02	CONCRETO F'C=210 kg/cm2	M3	540.14	540.14			540.14	
04.04.03	CURADO DE CONCRETO	M2	2,700.70	2,700.70			2,700.70	
04.04.04	JUNTAS ASFALTICAS	M	1,850.00	1,850.00			1,850.00	
05	VEREDAS DE CONCRETO							
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES							

05.01.01	REPLANTEO, COLOCACION DE PUNTOS Y PLANTILLAS	M	349.50	349.50			349.50	
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	234.02	234.02			234.02	
05.02.02	NIVELADO Y COMPACTADO MANUAL	M2	692.80	692.80			692.80	
05.02.03	AFIRMADO EN VEREDAS E=10CM	M2	692.80	692.80			692.80	
05.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=50 M	M3	304.23	304.23			304.23	
05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	304.23	304.23			304.23	
05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	M2	63.20	63.20			63.20	
05.03.02	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	M3	69.28	69.28			69.28	
05.03.03	BRUÑA EN VEREDAS E=1.0 CM	M	1,534.00	1,534.00			1,534.00	
05.03.04	CURADO DE CONCRETO	M2	692.80	692.80			692.80	
05.03.05	JUNTAS ASFALTICAS	M	607.00	607.00			607.00	
06	SARDINELES Y CUNETAS							
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
06.01.01	REPLANTEO, COLOCACION DE PUNTOS Y PLANTILLAS	M	928.30	903.64			903.64	24.66
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	179.82	179.82		1.26	181.08	
06.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=50 M	M3	233.77	233.77		1.63	235.40	
06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	233.77	233.77		1.63	235.40	
06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	1,084.94	1,084.94		16.69	1,101.63	
06.03.02	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	M3	120.07	120.07		1.26	121.33	
06.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	438.10	429.17			429.17	8.92
06.03.04	JUNTAS ASFALTICAS	M	266.95	262.55			262.55	4.40
06.04	SEÑALIZACION							
06.04.01	PINTURA PARA MARCAS VIALES EN SARDINELES	M2	232.56	232.56			232.56	
07	AREAS VERDES							
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
07.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	203.24	203.24		7.30	210.54	
07.01.02	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	M2	1,016.20	1,016.20		36.48	1,052.68	
07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	264.21	264.21			264.21	
07.02	TRATAMIENTO DE AREAS VERDES							
07.02.01	SEMBRADO DE GRASS	M2	1,016.20	1,016.20		36.48	1,052.68	
07.02.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	73.00	73.00			73.00	
07.03	VARIOS							
07.03.01	CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM.	M3	20.88	-			-	20.88
07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	10.08	-			-	10.08
07.03.03	SUM. Y COLOCACION DE BUSTO ARQUITECTONICO CON MATERIAL ACRILICO	UND	1.00	-			-	1.00
08	SEMAFORIZACION							
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
08.01.01	DEMOLICION DE CONCRETO	M3	2.45	-			-	2.45
08.01.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	12.67	-			-	12.67
08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	19.62	-			-	19.62
08.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
08.02.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2	M3	5.95	-			-	5.95

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS				METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M TIPO BANNER	UND	1.00	1.00			1.00	
01.02	ALQUILER PARA ALMACEN DE OBRA	MES	3.00	3.00			3.00	
01.03	CASETA P/GUARDIANIA	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.04	SERVICIO HIGIENICO PARA OBRA	GLB	1.00	1.00			1.00	
02	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	1.00			1.00	
02.02	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	M2	4,529.60	4,529.60			4,529.60	
02.03	DEMOLICION DE PISTAS Y VEREDAS	M3	65.02	65.02			65.02	
03	SEGURIDAD Y SALUD							
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	35.00	35.00			35.00	
03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	2.00	2.00			2.00	
03.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ENTE EMERG. EN SEGUR. Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00			1.00	
04	PAVIMENTO RIGIDO							
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
04.01.01	REPLANTEO, COLOCACION DE PUNTOS Y PLANTILLAS	M	395.40	395.40			395.40	
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.02.01	CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO A NIVEL DE SUB RASANTE	M3	1,365.34	1,365.34		368.25	1,733.59	
04.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	M2	2,667.90	2,667.90			2,667.90	
04.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=50 M	M3	1,774.94	1,774.94		422.96	2,197.90	
04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1,774.94	1,774.94		422.96	2,197.90	
04.03	SUB BASE (E=0.20 M)							
04.03.01	ACARREO MAT. BASE GRANULAR P/CALZADA HASTA Dmax<=50 M	M3	648.17	648.17		355.68	1,003.85	
04.03.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE E=0.20 M	M2	2,700.70	2,700.70		741.00	3,441.70	
04.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	498.00	498.00			498.00	
04.04.02	CONCRETO F'C=210 kg/cm2	M3	540.14	540.14			540.14	
04.04.03	CURADO DE CONCRETO	M2	2,700.70	2,700.70			2,700.70	
04.04.04	JUNTAS ASFALTICAS	M	1,850.00	1,850.00			1,850.00	
05	VEREDAS DE CONCRETO							
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES							

05.01.01	REPLANTEO, COLOCACION DE PUNTOS Y PLANTILLAS	M	349.50	349.50			349.50	
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	234.02	234.02			234.02	
05.02.02	NIVELADO Y COMPACTADO MANUAL	M2	692.80	692.80			692.80	
05.02.03	AFIRMADO EN VEREDAS E=10CM	M2	692.80	692.80			692.80	
05.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=50 M	M3	304.23	304.23			304.23	
05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	304.23	304.23			304.23	
05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE VEREDAS	M2	63.20	63.20			63.20	
05.03.02	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	M3	69.28	69.28			69.28	
05.03.03	BRUÑA EN VEREDAS E=1.0 CM	M	1,534.00	1,534.00			1,534.00	
05.03.04	CURADO DE CONCRETO	M2	692.80	692.80			692.80	
05.03.05	JUNTAS ASFALTICAS	M	607.00	607.00			607.00	
06	SARDINELES Y CUNETAS							
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
06.01.01	REPLANTEO, COLOCACION DE PUNTOS Y PLANTILLAS	M	928.30	903.64			903.64	24.66
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
06.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	179.82	179.82		1.26	181.08	
06.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=50 M	M3	233.77	233.77		1.63	235.40	
06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	233.77	233.77		1.63	235.40	
06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	M2	1,084.94	1,084.94		16.69	1,101.63	
06.03.02	CONCRETO F'C=175 kg/cm2	M3	120.07	120.07		1.26	121.33	
06.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	438.10	429.17			429.17	8.92
06.03.04	JUNTAS ASFALTICAS	M	266.95	262.55			262.55	4.40
06.04	SEÑALIZACION							
06.04.01	PINTURA PARA MARCAS VIALES EN SARDINELES	M2	232.56	232.56			232.56	
07	AREAS VERDES							
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
07.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	203.24	203.24		7.30	210.54	
07.01.02	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	M2	1,016.20	1,016.20		36.48	1,052.68	
07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	264.21	264.21			264.21	
07.02	TRATAMIENTO DE AREAS VERDES							
07.02.01	SEMBRADO DE GRASS	M2	1,016.20	1,016.20		36.48	1,052.68	
07.02.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	73.00	73.00			73.00	
07.03	VARIOS							
07.03.01	CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30 % PM.	M3	20.88	-			-	20.88
07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	M2	10.08	-			-	10.08
07.03.03	SUM. Y COLOCACION DE BUSTO ARQUITECTONICO CON MATERIAL ACRILICO	UND	1.00	-			-	1.00
08	SEMAFORIZACION							
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
08.01.01	DEMOLICION DE CONCRETO	M3	2.45	-			-	2.45
08.01.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3	12.67	-			-	12.67
08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	19.62	-			-	19.62
08.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
08.02.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	M3	5.95	-			-	5.95

12.01.04	PAVIMENTO RIGIDO(exterior del ovalo)					
12.01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
12.01.04.01.01	REPLANTEO, COLOCACION DE PUNTOS Y PLANTILLAS	M		52.78		52.78
12.01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
12.01.04.02.01	CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO A NIVEL DE SUB RASANTE	M3		60.61		60.61
12.01.04.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	M2		202.04		202.04
12.01.04.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=50 M	M3		78.80		78.80
12.01.04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3		78.80		78.80
12.01.04.03	BASE GRANULAR E=20 CM					
12.01.04.03.01	ACARREO MAT. BASE GRANULAR PARA LA CALZADA HASTA D < 50M.	M3		48.49		48.49
12.01.04.03.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE E=0.20M.	M2		202.04		202.04
12.01.04.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
12.01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO	M2		29.93		29.93
12.01.04.04.02	CONCRETO F'C=210 kg/cm2, EN LOSA	M3		40.41		40.41
12.01.04.04.03	CURADO DE CONCRETO	M2		202.04		202.04
12.01.04.04.04	JUNTAS ASFALTICAS	M		39.72		39.72
12.02	PISOS Y VEREDAS EN AREAS VERDES					
12.02.01	VEREDAS					
12.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
12.02.01.01.01	REPLANTEO, COLOCACION DE PUNTOS Y PLANTILLAS	M3		85.49		85.49
12.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRA					
12.02.01.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTA	M3		69.95		69.95
12.02.01.02.02	NIVELADO Y COMPACTADO MANUAL	M2		233.18		233.18
12.02.01.02.03	AFIRMADO DE VEREDA E=20CM	M2		233.18		233.18
12.02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax 50M	M3		90.94		90.94
12.02.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3		90.94		90.94
12.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					
12.02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	M2		68.62		68.62
12.02.01.03.02	VEREDA DE CONCRETO DE 4" EN AREAS VERDES/RAYADO Y PULIDO	M2		154.35		154.35
12.02.01.03.03	PISOS DE CONCRETO SIN COLOREAR ACABADO BRUÑADO 4" ESPESOR	M2		15.00		15.00
12.02.01.03.04	BRUÑA EN VEREDAS E=1.0CM	M		227.72		227.72
12.02.01.03.05	CURADO DE CONCRETO	M2		233.18		233.18
12.02.01.03.06	JUNTAS ASFALTICAS	M		68.80		68.80
12.03	VARIOS					
12.03.01	ADQUISICION Y COLOCACION DE BANCAS DE MADERA	UND		10.00		10.00
12.03.02	ADQUISICION Y COLOCACION DE TACHOS DE BASURERO	UND		7.00		7.00
12.03.03	ADQUISICION Y COLOCACION DE MONUMENTO ARQUITECTONICO	UND		1.00		1.00
13	AREAS VERDES					
13.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
13.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	M3		203.24		203.24
13.01.02	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	M2		1,016.20		1,016.20
13.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3		264.21		264.21
13.02	TRATAMIENTO DE AREAS VERDES					
13.02.01	SEMBRADO DE GRASS	M2		1,016.20		1,016.20
13.02.02	SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND		73.00		73.00

## 2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

**PROGRAMA :** 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

**PROYECTO :** 2.192095 "CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

**OBRA :** 4.000075 CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL

**FUNCIÓN :** 15 TRANSPORTE

**DIV. FUNC. :** 036 TRANSPORTE URBANO

**GRUPO FUNC. :** 0074 VÍAS URBANAS

**SEC. FUNC. :** 151 (Año 2014)  
134 (Año 2015)

**RUBRO FTO. :** 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

**MODALIDAD :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**AÑO EJEC. PRES.:** 2014-2015

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2014

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.23.24	Costo de const. por adm. directa - personal	215,732.24	0.00	215,732.24
2.6.23.25	Costo de const. por adm. directa - Bienes	324,526.00	2,108.34	326,634.34
2.6.23.26	Costo de const. por adm. directa - Servicios	39,795.50	65,437.93	105,233.43
2.6.32.12	Mobiliario	0.00	840.00	840.00
2.6.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	0.00	2,936.14	2,936.14
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>580,053.74</b>	<b>71,322.41</b>	<b>651,376.15</b>
<b>SALDO</b>				<b>73,840.85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>725,217.00</b>

**NOTA:** Según SIAF 5417 O/C 1566 de fecha 06/06/14 se compró una Laptop LENOVO por el importe de S/. 2,500.00; mediante SIAF 5419 O/C 1534 de fecha 04/06/14 se compró una impresora Láser por el importe de S/. 436.14; además mediante SIAF 5418 O/C 1548 de fecha 04/06/14 se compró 02 escritorios de melanina (c/u S/. 350.00) y 04 sillas de madera simple (c/u S/.35.00) siendo por el importe de S/. 840.00; resultando el importe total por activaciones efectuadas S/. 3,776.14.

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2015

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.23.26	Costo de const. por adm. directa - Servicios	60,755.00	0.00	60,755.00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>60,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,755.00</b>
<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>60,755.00</b>

**NOTA:** En el año 2015 se ejecutó el pago pendiente por la elaboración de escultura de 3 personas según O/S 430 SIAF 1973 por el importe S/. 54,500.00; además se ejecutó el pago pendiente por servicios prestados de alquiler de mezcladora de concreto, vibradora y plancha compactadora según O/S 642 SIAF 2218 por el importe de S/. 6,255.00.

## LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL AÑO 2014

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0802	Infraestructura Vial	
	1501.080202 Por Administración Directa-Personal	215,732.24
	1501.080203 Por Administración Directa-Bienes	326,634.34
	(+) Materiales recibidos (PECOSA N° 1449, 1455, 1738)	8,582.74
	( - ) Saldo de materiales en Almacén (NEA N° 57 y 60)	-10,632.53
	1501.080204 Por Administración Directa-Servicios	105,233.43
	<b>TOTAL</b>	<b>645,550.22</b>

**NOTA:** Según Informe N° 035-2015-MPH-OAF-UA/RA, de fecha 24 de febrero de 2015, señala que existen saldo de materiales según NEA N° 057 de fecha 05/12/2014 y NEA N° 060 de fecha 23/12/2014 por los importes de S/. 10,272.53 y S/. 360.00 respectivamente; sumando el importe total de S/. 10,632.53.

Existen Transferencias de materiales de otros proyectos según PECOSAS N° 1449, 1455, 1738 entregando a la obra materiales diversos por S/. 2,580.00, S/. 5,078.44, y S/. 924.30 respectivamente; sumando un importe total de S/. 8,582.74.

## LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL AÑO 2015

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0802	Infraestructura Vial	
	1501.080204 Por Administración Directa-Servicios	60,755.00
	<b>TOTAL</b>	<b>60,755.00</b>

**NOTA:** En el año 2015 se ejecutó el pago pendiente por la elaboración de escultura de 3 personas según O/S 430 SIAF 1973 por el importe S/. 54,500.00; además se ejecutó el pago pendiente por servicios prestados de alquiler de mezcladora de concreto, vibradora y plancha compactadora según O/S 642 SIAF 2218 por el importe de S/. 6,255.00.

## EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	718,189.98
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA 2014-2015	706,305.22
	DIFERENCIA (1-2)	11,884.76

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL ÓVALO, PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa**, durante el ejercicio presupuestal de los años 2014 y 2015, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.08 Otras Estructuras, 1501.0802 Infraestructura Vial, Año 2014:** 1501.080202. Por Administración Directa-Personal por S/. **215,732.24**, 1501.080203. Por Administración Directa-Bienes por S/. **324,584.55**, 1501.080204. Por Administración Directa-Servicios por S/. **105,233.43, Año 2015:** 1501.080204. Por Administración Directa-Servicios por S/. **60,755.00**; sumando un monto total de rebaja contable por S/. **706,305.22 (SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO CON 22/100 NUEVOS SOLES)**, contabilizada para el periodo de inversión del año 2014 y 2015.



**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
  
Lic. Adm. Jesus Roberto Ospina Salinas  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Ayacucho, 03 AGO 2015  
Oficio Circ. N° 2202-2015-UTA-SG-MH  
SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS

Para su conocimiento y fines consiguientes remito a Ud. copia del original de: REM - 223 - 2015 - MPH/SM

de fecha: 03 AGO 2015  
La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha resolución expedida por esta institución.



Atentamente.  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
SECRETARÍA GENERAL  
Unidad Trámite Documentario y Archivos  
  
KAROL L. RIVEROS TACO  
JEFE