



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 112 -2016-MPH/GM**

**AYACUCHO, 06 JUL 2016**

**VISTO:**


El Informe N° 582-2016-MPH/56, de fecha 22 de junio de 2016, el Informe N° 044-2016-MPH-GM/JALJ, de fecha 20 de junio de 2016, el Informe N° 555-2016-MPH/56, de fecha 15 de junio de 2016, el Informe de Evaluación de la Liquidación del Contrato de Obra N° 002-2016-MPH/56-RCR-ILOI III, de fecha 27 de mayo de 2016, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 010-2016-MPH/56-ETM, de fecha 19 de mayo de 2016, carta N° 003-2016-CVSF-A, de fecha 22 de abril de 2016, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de **Ocho (08) tomos** con un número total de **4,000 folios**, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.121327 "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, SECUENCIA FUNCIONAL: 081 (Año 2015) y 121 (Año 2016), ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2015 y 2016, por la modalidad de **CONTRATA**, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;


Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 068-2016-MPH/A, de fecha 03 de febrero de 2016, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad con lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Legislativo N° 1017, y por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto



Supremo N° 184-2008-EF y sus respectivas modificatorias, se consideró las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones, para la ejecución de Obras;


Que, mediante la Ficha de Registro-Banco de Proyectos, de fecha 21 de julio de 2010, se DECLARA VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (Código SNIP N° 146991): **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por un presupuesto estimado de S/. 2'457,200.00 (Dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos con 00/100 Nuevos soles); indicando que mediante Oficio N° 043-2014-MPH/17.20, la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad Provincial de Huamanga informa a la DGPI, que se verificó la viabilidad del PIP, a razón de haberse generado modificaciones no sustanciales que han originado que el monto de inversión se disminuya a S/. 2'380,845.90 (Dos millones trescientos ochenta mil ochocientos cuarenta y cinco con 90/100 Nuevos Soles);




Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 144-2013-MPH/CRAET, de fecha 10 de octubre de 2013, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 3'138,401.98 (Tres millones ciento treinta y ocho mil cuatrocientos uno con 98/100 Nuevos Soles), con un cronograma de ejecución de 05 meses;



Que, mediante Convenio N° 435-2014-VIVIENDA, suscrito en la fecha 17 de junio de 2014, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Huamanga, se establece la Condiciones previas y lineamientos de operatividad para la transferencia de recursos, para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**; determinándose que será cofinanciado por VIVIENDA hasta por el monto de S/. 1'777,384.43 (Un millón setecientos setenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro con 43/100 Nuevos Soles), por la Municipalidad Provincial de Huamanga por S/. 473,969.18 (Cuatrocientos setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve con 18/100 Nuevos Soles) y por la Población Beneficiaria por S/. 118,492.29 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos noventa y dos con 29/100 Nuevos Soles);



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 089-2014-MPH/CRAET, de fecha 31 de julio de 2014, se aprueba el Expediente Técnico Matriz Actualizado del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 2'294,847.00 (Dos millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), con un cronograma de ejecución de 04 meses, siendo la modalidad de ejecución Administración Indirecta;




Que, cuenta con el Contrato N° 123-2014-MPH/GM para el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, suscrito el 27 de octubre de 2014, entre la Municipalidad Provincial de Huamanga, representado por el Gerente Municipal Ing° Percy Obed Azpur Gómez y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISORES SAN FELIPE**, conformado por la Empresa PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C., representado por su Gerente General Sr. Serapio Flores Llantoy, y por la Empresa C&C RABATE S.R.L., representado por su Gerente General Sr. Rafael Bajalqui Tenorio, indicando que para efectos de pago se emitirá la factura a nombre de PER & INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.; siendo el monto del contrato S/. 75,000.00 (Setenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un plazo de la prestación por 135 días calendarios; además cuenta con la Adenda N° 001-2015, al mismo contrato, de fecha 01 de octubre de 2015, modificándose la afectación presupuestaria;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 109-2015-MPH/A, de fecha 09 de febrero de 2015, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, habilitando para el Proyecto: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 603,461.00 (Seiscientos tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 00/100 Nuevos Soles), con Fuente de Financiamiento FOCAM;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 152-2015-MPH/A, de fecha 26 de febrero de 2015, se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 032-2015-EF, por autorización crédito suplementario para la continuidad de Proyectos de Inversión Pública en el año 2015, considerando para el Proyecto: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 1'777,385.00 (Un millón setecientos setenta y siete mil trescientos ochenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), con Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 028-2015-MPH/CRAET, de fecha 20 de marzo de 2015, se aprueba el Expediente Técnico Matriz Actualizado del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 2'294,847.00 (Dos millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), con un cronograma de ejecución de 04 meses (120 días), por la modalidad de ejecución Administración Indirecta (Contrata);



Que, cuenta con el Contrato N° 108-2015-MPH/GM para la Ejecución de la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA**



**SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**", suscrito el 02 de julio de 2015, entre la Municipalidad Provincial de Huamanga, representado por el Gerente Municipal Lic. Adm. Jesús Roberto Ospina Salinas, y de la otra parte el **CONSORCIO VIAL SAN FELIPE**, conformado por las siguientes empresas: CROPER S.A.C, MARSA CONSTRUCCIONES E.I.R.L., KAZOF S.A.C., ARQUITEMPUS S.A., con su representante común Doña Liliana Lozano Guillén y para efectos de pago la facturación estará a cargo de CROPER S.A.C.; por el monto total de S/. **2'219,847.00** (Dos millones doscientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y siete con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un plazo de ejecución de 120 días calendarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 495-2015-MPH/A, de fecha 06 de julio de 2015, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anulando para el Proyecto: **"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. **587,521.00** (Quinientos ochenta y siete mil quinientos veintiuno con 00/100 Nuevos Soles), con Fuente de Financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 556-2015-MPH/A, de fecha 04 de agosto de 2015, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anulando para el Proyecto: **"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. **13,569.00** (Trece mil quinientos sesenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), con Fuente de Financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 579-2015-MPH/A, de fecha 12 de agosto de 2015, se declara procedente la sustitución del Ing° Armando Alfonso Salomón Higuera, en el Cargo de Residente de la Obra: **"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, por el Ing° Samer Janampa Patilla;

Con Resolución de Alcaldía N° 805-2015-MPH/A, de fecha 17 de noviembre de 2015, se declara procedente el Adicional N° 01 para la Obra: **"CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**; por el importe S/. **236,463.32** (Doscientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres con 32/100 Nuevos Soles), contra un Deductivo Vinculante N° 01 por el Importe de S/. **251,135.88** (Doscientos cincuenta y un mil ciento treinta y cinco con 88/100 Nuevos Soles), con un importe Neto Final de S/. **-14,672.55** (Catorce mil seiscientos setenta y dos con 55/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 816-2015-MPH/A, de fecha 19 de noviembre de 2015, se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 320-2015-EF, por transferencias de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 a favor de



Gobiernos Locales en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, considerando para el Proyecto: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 601,090.00 (Seiscientos un mil noventa con 00/100 Nuevos Soles), con Fuente de Financiamiento Plan de Incentivos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 981-2015-MPH/A, de fecha 04 de diciembre de 2015, se declara procedente la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por 30 días calendarios, a partir del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2015; sin embargo mediante Informe N° 1366-2015-MPH/56, de fecha 14 de diciembre de 2015, se comunica a la Gerencia Municipal sobre el silencio administrativo en favor de la Ampliación de Plazo solicitado por el Contratista, debido a que la Resolución en mención ha sido notificado fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto se considera la Ampliación de Plazo N° 01 por 45 días calendarios, a partir del 19 de noviembre de 2015 al 02 de enero de 2016;

Que, mediante Memorando N° 1091-2015-MPH/12, de fecha 16 de diciembre de 2015, se formaliza la designación del Ing° Guido Benjamín Jerí Godoy, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, como Inspector de la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**; indicando que anteriormente según Informe N° 1340-2015-MPH/56, de fecha 02 de diciembre de 2015, se remitió al Gerente Municipal la propuesta para mayores prestaciones para la Supervisión de la Obra en mención, señalando que en caso de negación de la propuesta, se haga pronunciamiento para la designación de un Inspector o Supervisor de la Obra, hasta la Culminación y Liquidación de la misma;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1013-2015-MPH/A, de fecha 21 de diciembre de 2015, se declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 047-2016-MPH/A, de fecha 25 de enero de 2016, se conforma la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 106-2016-MPH/A, de fecha 16 de febrero de 2016, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2016, considerando para el Proyecto: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y**



**HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**, un presupuesto de S/. 10,800.00 (Diez mil ochocientos con 00/100 Nuevos Soles), con Fuente de Financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital;

Que, según Acta de Entrega de Terreno (Transcrita en el Cuaderno de Obra), suscrita con fecha 21 de julio de 2015, se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Expediente Técnico, y que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y demás planos del Expediente Técnico, además se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros, por lo cual se eleva el acta correspondiente a la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;



Que, según Acta de Recepción de Obra, suscrito con fecha 26 de febrero de 2016, al término de la Verificación del Levantamiento de Observaciones indicadas en el Pliego de Observaciones N° 05-2016-MPH, de fecha 02 de febrero de 2016, la Comisión ha constatado y determinado la conformidad, de que lo ejecutado está de acuerdo a lo dispuesto por los planos y especificaciones Técnicas aprobadas y demás normas legales vigentes, salvo algún vicio oculto; por lo que se procede a levantar el acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;

Que, mediante Informe N° 02-2016-MPH/56-RCR-ILOI III, de fecha 27 de mayo de 2016, se remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, la Evaluación de la Liquidación del Contrato de Obra con las correspondientes observaciones por falta de documentación, los mismos que fueron adjuntados posteriormente al Expediente de Liquidación; además dicho informe indica como Saldo a favor del Contratista el importe de S/. 38,910.66 (Treinta y ocho mil novecientos diez con 66/100 Nuevos Soles), el mismo que fue notificado al Contratista mediante Carta N° 134-2016-MPH/56, de fecha 30 de mayo de 2016, aceptándose el recalcule de la Liquidación económica mediante Carta N° 006-2016-CVSF-RL-A, de fecha 31 de mayo de 2016;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Evaluación de la Liquidación del Contrato de Obra y el Informe de Liquidación Financiera de la Obra: **“CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondiente, dentro del siguiente detalle:

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METR.	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	EJECUTADO PRINCIPAL		DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	
						METRADO	COSTO	METR.	COSTO
01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01	CARTEL DE OBRA (INC. INSTALACION)	UND	1.00	628.81	628.81	1.00	628.81	0.00	0.00





01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GLB	1.00	1,756.00	1,756.00	1.00	1,756.00	0.00	0.00
01.03	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN	MES	4.00	508.47	2,033.88	4.00	2,033.88	0.00	0.00
01.04	CASETA ADICIONAL P/GUARDIANA Y/O DEPOSITO	GLB	1.00	1,551.47	1,551.47	1.00	1,551.47	0.00	0.00
01.05	DÉMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES e=0.075m	M2	47.20	8.46	399.31	47.20	399.31	0.00	0.00
01.06	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	13,593.20	0.61	8,291.85	13,593.20	8,291.85	0.00	0.00
01.07	REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	UND	139.00	84.75	11,780.25	139.00	11,780.25	0.00	0.00
01.08	REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UND	139.00	84.75	11,780.25	139.00	11,780.25	0.00	0.00
02	CALZADA DE PAVIMENTO RIGIDO								
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	M2	6,029.18	1.08	6,511.51	6,029.18	6,511.51	0.00	0.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.02.01	EXCAVACION DE TERRENO DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE	M3	1,678.80	8.20	13,766.16	1,678.80	13,766.16	0.00	0.00
02.02.02	EXCAVACION DE TERRENO DE MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	M3	1,128.40	9.94	11,216.30	1,128.40	11,216.30	0.00	0.00
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	3,509.00	11.11	38,984.99	3,509.00	38,984.99	0.00	0.00
02.03	ACARREO DE MATERIALES								
02.03.01	ACARREO MAT. BASE GRANULAR PARA LA CALZADA HASTA D < 50M.	M3	2,140.15	24.16	51,706.02	2,140.15	51,706.02	0.00	0.00
02.03.02	ACARREO DE CEMENTO Dmáx <=100m	BLS	23,734.00	0.97	23,021.98	23,734.00	23,021.98	0.00	0.00
02.03.03	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION DEL TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE	M3	3,509.00	24.16	84,777.44	3,509.00	84,777.44	0.00	0.00
02.04	RELLENDO CON MATERIAL SELECCIONADO								
02.04.01	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	8,560.61	1.32	11,300.01	8,560.61	11,300.01	0.00	0.00
02.04.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20M.	M2	8,560.61	10.92	93,481.86	8,560.61	93,481.86	0.00	0.00
02.05	CONCRETO SIMPLE								
02.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	M2	1,412.87	36.30	51,287.18	1,412.87	51,287.18	0.00	0.00
02.05.02	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA PAVIMENTO E= 0.20M.	M2	8,560.61	64.11	548,820.71	8,560.61	548,820.71	0.00	0.00
02.05.03	CURADO DE CONCRETO	M2	8,560.61	0.50	4,280.31	8,560.61	4,280.31	0.00	0.00
02.05.04	JUNTAS ASFALTICAS	M	3,522.44	4.38	15,428.29	3,522.44	15,428.29	0.00	0.00
03	CUNETAS								
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETAS	M3	253.33	39.42	9,986.27	253.33	9,986.27	0.00	0.00
03.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx<=50 M.	M3	316.67	24.63	7,799.58	316.67	7,799.58	0.00	0.00
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	316.67	11.11	3,516.20	316.67	3,516.20	0.00	0.00
03.02	CONCRETO SIMPLE								
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	M2	1,286.35	39.76	51,145.28	1,286.35	51,145.28	0.00	0.00
03.02.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 PARA CUNETAS	M3	214.36	335.30	71,874.91	214.36	71,874.91	0.00	0.00
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	M2	1,558.98	0.50	779.49	1,558.98	779.49	0.00	0.00
03.02.04	JUNTAS ASFALTICA	M	344.40	4.45	1,532.58	344.40	1,532.58	0.00	0.00
03.03	CRUCE DE VIAS								
03.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA	M3	46.39	39.42	1,828.69	46.39	1,828.69	0.00	0.00
03.03.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx<=50 M.	M3	57.99	24.63	1,428.29	57.99	1,428.29	0.00	0.00
03.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	57.99	11.11	644.27	57.99	644.27	0.00	0.00
03.03.02	CONCRETO SIMPLE								
03.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CRUCE DE VIAS	M2	24.99	43.81	1,094.81	14.43	632.18	10.56	462.63
03.03.02.02	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 - ESTRUCTURAS	M3	36.45	356.72	13,002.44	25.89	9,235.48	10.56	3,766.96
03.03.02.03	CURADO DE CONCRETO	M2	173.96	0.50	86.98	123.56	61.78	50.40	25.20
03.03.02.04	JUNTAS ASFALTICA	M	21.00	4.45	93.45	5.00	22.25	16.00	71.20
04	SARDINEL DE CONCRETO								
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA	M3	41.96	39.42	1,638.30	41.96	1,638.30	0.00	0.00
04.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx<=50 M.	M3	51.96	24.63	1,279.77	51.96	1,279.77	0.00	0.00
04.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	51.96	11.11	577.28	51.96	577.28	0.00	0.00
04.02	CONCRETO SIMPLE								
04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	M2	554.19	58.00	32,143.02	554.19	32,143.02	0.00	0.00
04.02.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 PARA SARDINEL	M3	103.91	335.30	34,841.02	103.91	34,841.02	0.00	0.00
04.02.03	CURADO DE CONCRETO	M2	762.01	0.50	381.01	762.01	381.01	0.00	0.00
04.02.04	JUNTAS ASFALTICA	M	173.00	4.45	769.85	173.00	769.85	0.00	0.00
04.03	CONSTRUCCION DE SARDINELES ARMADOS TIPO MUROS DE CONTENCIÓN								

04.03.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	343.43	1.00	343.43	0.00	0.00	343.43	343.43
04.03.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO HASTA H=1.30 M	M3	107.90	43.82	4,728.18	0.00	0.00	107.90	4,728.18
04.03.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMPACTO HASTA H=1.30 M	M3	169.80	54.77	9,299.95	0.00	0.00	169.80	9,299.95
04.03.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.20M.	M2	170.62	14.65	2,499.58	0.00	0.00	170.62	2,499.58
04.03.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D <sub>máx</sub> <=50 M	M3	361.01	24.63	8,891.68	0.00	0.00	361.01	8,891.68
04.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	361.01	11.11	4,010.82	0.00	0.00	361.01	4,010.82
04.03.07	CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 - ESTRUCTURAS	M3	168.71	356.72	60,182.23	0.00	0.00	168.71	60,182.23
04.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN MUROS	M2	1,342.89	50.56	67,896.52	0.00	0.00	1,342.89	67,896.52
04.03.09	ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 - ESTRUCTURAS	KG	5,115.26	4.32	22,097.92	0.00	0.00	5,115.26	22,097.92
04.03.10	CURADO DE CONCRETO	M2	1,410.41	0.50	705.21	0.00	0.00	1,410.41	705.21
04.03.11	JUNTAS ASFALTICA	M	19.20	4.45	85.44	0.00	0.00	19.20	85.44
05	VEREDAS								
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE VEREDAS	M2	3,900.90	2.52	9,830.27	3,900.90	9,830.27	0.00	0.00
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
05.02.01	ACARREO MAT. BASE GRANULAR PARA LA CALZADA HASTA D < 50M.	M3	487.61	24.16	11,780.66	487.61	11,780.66	0.00	0.00
05.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.10M.	M2	3,900.90	9.39	36,629.45	3,900.90	36,629.45	0.00	0.00
05.03.	OBRAS DE CONCRETO								
05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	M2	105.46	35.86	3,781.80	105.46	3,781.80	0.00	0.00
05.03.02	CONCRETO F'c=175KG/CM2 EN VEREDAS E=4' CON ACABADO BRUÑADO	M2	3,900.90	35.81	139,691.23	3,900.90	139,691.23	0.00	0.00
05.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	3,900.90	0.50	1,950.45	3,900.90	1,950.45	0.00	0.00
05.03.04	JUNTAS ASFALTICA	M	1,054.60	4.45	4,692.97	1,054.60	4,692.97	0.00	0.00
06	RAMPAS DE ACCESIBILIDAD								
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
06.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE RAMPAS	M2	10.56	2.52	26.61	10.56	26.61	0.00	0.00
06.02.	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
06.02.01	EXCAVACION DE TERRENO DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE	M3	1.06	8.20	8.69	1.06	8.69	0.00	0.00
06.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D <sub>máx</sub> <=50 M	M3	1.32	24.63	32.51	1.32	32.51	0.00	0.00
06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1.32	11.11	14.67	1.32	14.67	0.00	0.00
06.02.04	ACARREO MAT. BASE GRANULAR PARA LA CALZADA HASTA D < 50M.	M3	1.32	24.16	31.89	1.32	31.89	0.00	0.00
06.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR e=0.10M.	M2	10.56	9.39	99.16	10.56	99.16	0.00	0.00
06.03.	TRABAJOS PRELIMINARES								
06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	M2	4.20	35.86	150.61	4.20	150.61	0.00	0.00
06.03.02	CONCRETO F'c=175KG/CM2 EN RAMPA DE ACCESIBILIDAD E=4' CON ACABADO BRUÑADO	M2	10.56	62.09	655.67	10.56	655.67	0.00	0.00
06.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	10.56	0.50	5.28	10.56	5.28	0.00	0.00
06.03.04	JUNTAS ASFALTICA	M	36.80	4.45	163.76	36.80	163.76	0.00	0.00
07	AREAS VERDES								
07.01	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	M2	82.96	0.93	77.15	82.96	77.15	0.00	0.00
07.02	PREPARADO DE SUSTRATO EN JARDINES	M2	82.96	6.82	565.79	82.96	565.79	0.00	0.00
07.03	SEMBRADO DE GRASS	M2	76.68	29.56	2,266.66	76.68	2,266.66	0.00	0.00
07.04	SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	8.00	12.47	99.76	8.00	99.76	0.00	0.00
08	SEGURIDAD, SALUD Y SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCION								
08.01.	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	8,931.92	8,931.92	1.00	8,931.92	0.00	0.00
08.02	CABALLETES INFORMATIVOS	UND	52.00	22.88	1,189.76	52.00	1,189.76	0.00	0.00
08.03	CONO DE SEGURIDAD NARANJA	UND	104.00	17.42	1,811.68	104.00	1,811.68	0.00	0.00
08.04	CINTA DE SEGURIDAD	M	1,826.00	0.75	1,369.50	1,826.00	1,369.50	0.00	0.00
COSTO DIRECTO					1,635,848.93		1,450,781.96		185,066.97
GASTOS GENERALES (10.0%)			10.00%		163,584.89		145,078.20		18,506.70
UTILIDAD (5.00%)			5.00%		81,792.45		72,539.10		9,253.35
SUB TOTAL					1,881,226.27		1,668,399.25		212,827.02
FACTOR DE RELACION					1.00		1.00		1.00
SUB TOTAL * FACTOR DE RELACION					-1,881,226.27		1,668,399.25		212,827.02
IGV (18%)			18%		338,620.73		300,311.87		38,308.86
PRESUPUESTO TOTAL							1,968,711.12		251,135.88

ADICIONAL DE OBRA N° 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METR.	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION								
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	261.65	1.00	261.65	261.65	261.65	0.00	0.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO HASTA H=1.30 M	m3	337.95	43.82	14,808.97	337.95	14,808.97	0.00	0.00
01.02.02	NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL	m2	137.10	5.53	758.16	137.10	758.16	0.00	0.00
01.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	321.71	15.15	4,873.91	321.71	4,873.91	0.00	0.00
01.02.04	RELLENO Y COMP. MANUAL- MAT. DE PRESTAMO	m3	42.84	26.58	1,138.69	42.84	1,138.69	0.00	0.00
01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	20.30	11.11	225.53	20.30	225.53	0.00	0.00
01.03	CONCRETO SIMPLE								
01.03.01	SOLADO EN ZAPATAS (E=10cm 1:12 C:H)	m2	137.10	14.84	2,034.56	137.10	2,034.56	0.00	0.00
01.04	CONCRETO ARMADO								
01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	442.40	50.56	22,367.74	442.40	22,367.74	0.00	0.00
01.04.02	ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 - ESTRUCTURAS	kg	7,332.21	4.32	31,675.15	7,332.21	31,675.15	0.00	0.00
01.04.03	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 - ESTRUCTURAS	m3	118.73	356.72	42,353.37	118.73	42,353.37	0.00	0.00
01.04.04	DRENAJE DE MURO CON TUBERIA DE 4"	m	124.55	10.33	1,286.60	124.55	1,286.60	0.00	0.00
01.04.05	CURADO DE CONCRETO	m2	467.00	0.50	233.50	467.00	233.50	0.00	0.00
01.04.06	JUNTAS ASFALTICA	m	65.00	4.45	293.70	65.00	293.70	0.00	0.00
01.05	BARANDAS DE PROTECCION								
01.05.01	BARANDAS PARA MUROS	m	22.70	68.18	1,547.69	22.70	1,547.69	0.00	0.00
01.05.02	PINTURA EN BARANDAS METALICAS	m	22.70	16.22	368.19	22.70	368.19	0.00	0.00
02	CONSTRUCCION DE SARDINEL ARMADO								
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	51.44	1.00	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO HASTA H=1.30 M	m3	26.00	43.82	1,139.32	26.00	1,139.32	0.00	0.00
02.02.02	NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL	m2	20.00	5.53	110.60	20.00	110.60	0.00	0.00
02.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	21.05	15.15	318.91	21.05	318.91	0.00	0.00
02.02.04	RELLENO Y COMP. MANUAL- MAT. DE PRESTAMO	m3	6.25	26.58	166.13	6.25	166.13	0.00	0.00
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.18	11.11	68.66	6.18	68.66	0.00	0.00
02.03	CONCRETO ARMADO								
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	144.00	50.56	7,280.64	144.00	7,280.64	0.00	0.00
02.03.02	ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 - ESTRUCTURAS	kg	352.64	4.32	1,523.40	352.64	1,523.40	0.00	0.00
02.03.03	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 - ESTRUCTURAS	m3	10.40	356.72	3,709.89	10.40	3,709.89	0.00	0.00
02.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	152.00	0.50	76.00	152.00	76.00	0.00	0.00
02.03.05	JUNTAS ASFALTICA	m	9.60	4.45	42.72	9.60	42.72	0.00	0.00
03	CUNETAS								
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETAS	m3	92.25	39.42	3,636.50	92.25	3,636.50	0.00	0.00
03.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx<=50 M	m3	115.32	24.63	2,840.33	115.32	2,840.33	0.00	0.00
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	115.32	11.11	1,281.21	115.32	1,281.21	0.00	0.00
03.02	CONCRETO SIMPLE								
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	97.82	38.14	3,730.85	97.82	3,730.85	0.00	0.00
03.02.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 PARA CUNETAS	m3	35.05	326.92	11,458.55	35.05	11,458.55	0.00	0.00
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	528.57	0.50	264.29	528.57	264.29	0.00	0.00
03.02.04	JUNTAS ASFALTICA	m	115.60	4.45	514.42	115.60	514.42	0.00	0.00
03.03	CRUCE DE VIAS - CANAL REFORZADO								
03.03.01	CONCRETO SIMPLE								
03.03.01.01	SOLADO EN ZAPATAS (E=10cm 1:12 C:H)	m2	31.08	14.84	461.23	31.08	461.23	0.00	0.00
03.03.02	CONCRETO ARMADO								
03.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CRUCE DE VIAS	m2	36.26	38.14	1,382.96	36.26	1,382.96	0.00	0.00
03.03.02.02	ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 - ESTRUCTURAS	kg	951.83	4.32	4,111.91	951.83	4,111.91	0.00	0.00
03.03.02.03	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 - ESTRUCTURAS	m3	10.75	356.72	3,834.74	10.75	3,834.74	0.00	0.00
03.03.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	31.08	0.50	15.54	31.08	15.54	0.00	0.00
04	ACCESOS A DOMICILIO								
04.01	ACCESOS PEATONALES								



04.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ACCESOS	m2	14.00	29.79	417.06	14.00	417.06	0.00	0.00
04.01.02	ACERO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 - ESTRUCTURAS	kg	228.17	4.32	985.69	228.17	985.69	0.00	0.00
04.01.03	CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 PARA ACCESOS	m3	1.82	326.92	594.99	1.82	594.99	0.00	0.00
04.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	18.20	0.50	9.10	18.20	9.10	0.00	0.00
COSTO DIRECTO					174,254.47		174,254.47		0.00
Gastos Generales (10.0%)			10.00%		17,425.45		17,425.45		0.00
Utilidad (5.00%)			5.00%		8,712.72		8,712.72		0.00
SUB TOTAL					200,392.64		200,392.64		0.00
Factor de Relación					1.00		1.00		1.00
SUB TOTAL * FACTOR DE RELACIÓN					200,392.64		200,392.64		0.00
IGV (18%)			18.00%		36,070.68		36,070.68		0.00
PRESUPUESTO TOTAL					236,463.32		236,463.32		0.00

### RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		S/	%
PRINCIPAL	S/ 2,219,847.00	S/ 1,968,711.12	88.69%
ADICIONAL DE OBRA N° 01		S/ 236,463.32	10.65%
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01		S/ 251,135.88	11.31%
REINTEGRO POR REAJUSTE		S/ 38,909.56	1.75%
<b>A. VALORIZACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA</b>		<b>S/ 2,244,084.00</b>	<b>101.09%</b>
SUPERVISIÓN	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	100.00%
PENALIDAD DE SUPERVISIÓN		S/ 0.00	0.00%
<b>B. VALORIZACION FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA</b>		<b>S/ 75,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>C. VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA (A+B)</b>	<b>S/ 2,294,847.00</b>	<b>S/ 2,319,084.00</b>	<b>101.06%</b>

### 2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

PROGRAMA : 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

PROYECTO : 2.121327 "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

OBRA : 4.000075 CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL

FUNCIÓN : 15 TRANSPORTE

DIV. FUNC. : 036 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNC. : 0074 VÍAS URBANAS

SEC. FUNC. : 081 (Año 2015)  
121 (Año 2016)

RUBRO FTO. : 00. RECURSOS ORDINARIOS  
07. FONCOMUN-ASIGNACIÓN DISTRITAL

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES- PLAN DE INCENTIVOS

MODALIDAD : CONTRATA  
 FINANC. : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA Y MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  
 AÑO DE EJEC. : 2015-2016

RESUMEN DE MOVIMIENTO DE FONDOS  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN FELIPE (CROPER S.A.C.)


ITEM	DESCRIPCION	IMPORTE AÑO 2015
I	HABILITACIÓN DE FONDOS (SEGÚN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 108-2015-MPH/GM)	2,219,847.00
II	Habilitación de Fondos mediante Resolución de Alcaldía N° 805-2015-MPH/A	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	236,463.32
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	-251,135.88
	<b>TOTAL HABILITACIÓN ACTUALIZADA (I+II)</b>	<b>2,205,174.44</b>
1	Adelanto Directo	0.00
2	Adelanto de Materiales	0.00
3	Cancelación de valorizaciones (Incluye Adicional N° 01)	2,205,173.34
III	<b>TOTAL MONTO PAGADO A LA EMPRESA (1+2+3)</b>	<b>2,205,173.34</b>
IV	COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (SEGÚN INFORME N° 002-2016-MPH/56-RCR-ILOI III)	2,244,084.00
IV-III	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>38,910.66</b>

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISORES SAN FELIPE – Ingº Serapio Flores Llantoy

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015-2016
1	HABILITACION DE FONDOS, SEGÚN CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS N° 123-2014-MPH/GM	75,000.00
I	<b>TOTAL HABILITACIÓN</b>	<b>75,000.00</b>
II	Total cancelación de supervisión, según valorizaciones presentadas	69,133.33
	<b>SALDO (I-II)</b>	<b>5,866.67</b>

TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 (2015-2016)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO (Tipo de Recurso)	MONTO S/.
Recursos Ordinarios (MVCS)	1,771,518.91
Plan de Incentivos	491,987.76
FONCOMUN (MPH)	10,800.00
<b>TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>2,274,306.67</b>
Saldo a Favor del Contratista	38,910.66
Saldo Final de Supervisión	5,866.67
<b>TOTAL COSTO REAL DE OBRA</b>	<b>2,319,084.00</b>



**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL**  
AÑO 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,263,506.67
1501.08	Otras Estructuras	
1501.0802	Infraestructura Vial	
1501.080201	Por Contrata	2,263,506.67
	<b>TOTAL</b>	<b>2,263,506.67</b>

NOTA: En el año 2015, se incluye las valorizaciones pagadas al Contratista por S/. 2'205,173.34 y las valorizaciones pagadas al supervisor por S/. 58,333.33.

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL**  
AÑO 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,800.00
1501.08	Otras Estructuras	
1501.0802	Infraestructura Vial	
1501.080201	Por Contrata	10,800.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,800.00</b>

NOTA: Existe un importe de S/. 10,800.00 pagado en el mes de Abril 2016, correspondiente a la Valorización de la Supervisión del mes de Noviembre 2015.


Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** APROBAR la Liquidación Física y Financiera de la Obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2015 y 2016, por la modalidad de CONTRATA, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** AUTORIZAR la aprobación de la Liquidación Final de Obra con un saldo a favor del Contratista de S/. 38,910.66 (Treinta y ocho mil novecientos diez con 66/100 Nuevos Soles), además de un Saldo Final de Supervisión por S/. 5,866.67 (Cinco mil ochocientos sesenta y seis con 67/100 Nuevos Soles); de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO TERCERO.-** AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable y tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS, Sub Cuenta: 1501.08 Otras Estructuras, 1501.0802 Infraestructura Vial, 1501.080201 Por contrata, en el año 2015: por el monto de: S/. 2'263,506.67, y en el año 2016 por S/. 10,800.00; sumando un monto total de rebaja contable por S/. 2'274,306.67 (DOS MILLONES



DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON 67/100 NUEVOS SOLES), contabilizado para el periodo de inversión de los años 2015 y 2016.

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER** la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

**ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR** la presente Resolución al Representante Legal del **CONSORCIO VIAL SAN FELIPE**, Doña Liliana Lozano Guillén; y al Representante Legal del **CONSORCIO SUPERVISORES SAN FELIPE**, Ing° Serapio Flores Llantoy; para su cumplimiento según Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
CPC. *[Signature]* Vicente Sánchez  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Ayacucho, 06 JUL 2016

Oficio Circ. N° 2050-2016-UTA-SG-MPH

SEÑOR:

*SUB GERENCIA DE SISTEMAS*

Para su conocimiento y para el debido remito a Ud., copia del original de: *REM-112-2016-MPH/SM*

de fecha: 06 JUL 2016

La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha resolución expedida por esta institución.

Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
SECRETARÍA GENERAL  
Unidad Trámite Documentario y Archivos

*[Signature]*  
Abog. Magally L. Solier Córdova  
JEFE

