



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187 -2016-MPH/GM
AYACUCHO, **7 NOV 2016**

VISTO:

El Informe N° 098-2016-MPH-GM/JALJ, de fecha 11 de noviembre de 2016, el Informe N° 974-2016-MPH/56, de fecha 11 de noviembre de 2016, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 027-2015-MPH/SGSLP-LT/YHR, de fecha 30 de noviembre de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 028-2015-MPH/SGSLP-LT/YHIR, de fecha 30 de noviembre de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 04-2015-MPH/56-ZGV, de fecha 28 de abril de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 05-2015-MPH/56-ZGV, de fecha 29 de abril de 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de **Ocho (08) tomos** con un número total de **4,253 folios**, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.019489 "CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" TERCERA Y CUARTA ETAPA, SECUENCIA FUNCIONAL: 155 (Año 2007), 087 (Año 2008) y 117 (Año 2009)**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2007, 2008 y 2009, por la modalidad de Administración Directa / Encargo Gobierno Regional Ayacucho, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 068-2016-MPH/A, de fecha 03 de febrero de 2016, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 299-2005-MPH/A, de fecha 10 de mayo de 2005, se aprueba la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Pre-Factibilidad (Código SNIP N° 15455): **"CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO"**, por un presupuesto estimado de **S/. 3'300,000.00** (Tres millones trescientos mil con 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 023-2005-MPH/CRAET, de fecha 08 de junio de 2005, en su artículo primero, se aprueba del Expediente Técnico del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO"**, por el monto de **S/. 3'300,000.00** (Tres millones trescientos mil con 00/100 Nuevos Soles); además en su artículo segundo, se aprueba el Presupuesto Analítico del Proyecto, por la suma de **S/. 424,199.00**

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 025-2005-MPH/CRAET, de fecha 08 de junio de 2005, en su artículo primero, se aprueba del Expediente Técnico del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" PRIMERA ETAPA: ENCAUZAMIENTO RIO ALAMEDA (ARROYO SECO-PUENTE LLUCHA LLUCHA)**, por el monto de **S/. 1'198,645.00** (Un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles); además en su artículo segundo, se aprueba el Presupuesto Analítico Reformulado, por la suma de **S/. 424,199.00** (Cuatrocientos veinte cuatro mil ciento noventa y nueve con 00/100 Nuevos Soles), como aporte de la Municipalidad provincial de Huamanga y el Presupuesto Analítico por la suma de **S/. 774,446.00** (Setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis con 00/100 Nuevos Soles) como aporte del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 358-05-GRA/PRES, de fecha 20 de julio de 2005, se aprueba el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que celebran el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huamanga, para la ejecución del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO"**, con un financiamiento de parte de Gobierno por **S/. 774,446.00** (Setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis con 00/100 Nuevos Soles), del cual **S/. 11,400.00** (Once mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles) son para los gastos de Supervisión, y un financiamiento de **S/. 424,199.00** (Cuatrocientos veinte cuatro mil ciento noventa y nueve con 00/100 Nuevos Soles) por parte de la Municipalidad;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 068-2006-MPH/CRAET, de fecha 24 de Mayo del 2006, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **"CULMINACIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" SEGUNDA ETAPA**, por un monto de **S/. 1'200,000.00** (Un millón doscientos mil con 00/100 Nuevos Soles); además en su artículo segundo, se aprueba el Presupuesto Analítico por la suma de **S/. 600,000.00** (Seiscientos mil con 00/100 Nuevos Soles) como Aporte de Municipalidad Provincial de Huamanga, y el Presupuesto analítico por la suma de **S/. 600,000.00** (Seiscientos mil con 00/100 Nuevos Soles) como Aporte del Gobierno Regional de Ayacucho;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 102-2006-MPH/CRAET, de fecha 11 de Setiembre del 2006, se aprueba el Expediente Técnico Modificado del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" SEGUNDA ETAPA**, por un monto de **S/. 1'485,000.00** (Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles), siendo Aporte de la Municipalidad Provincial de Huamanga (organismo ejecutor) **S/. 600,000.00** (Seiscientos mil con 00/100 Nuevos Soles), y el Aporte del Gobierno Regional de Ayacucho **S/. 885,000.00** (Ochocientos ochenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles);


Que, la ejecución de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA**, correspondiente al periodo presupuestal 2005 y 2006, fue por el monto total de **S/. 966,296.75** (Novecientos sesenta y tres mil ciento ochenta y tres con 71/100 Nuevos Soles), de los cuales se le deduce el monto de **S/. 3,113.04** por activaciones efectuadas y **S/. 26,139.98** por saldos de materiales en almacén, además se adicionó el importe de **S/. 1,333.30** por transferencia de materiales a la Obra; resultando el importe para la rebaja contable del año 2005 y 2006 por **S/. 938,377.03**, de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 350-2007, de fecha 31 de diciembre de 2007, que aprueba la Liquidación Físico-Financiera y consecuente rebaja contable;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 064-2007-MPH/CRAET, de fecha 03 de Agosto del 2007, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" TERCERA ETAPA**, por un monto de **S/. 1'118,478.10** (Un millón ciento dieciocho mil cuatrocientos setenta y ocho con 10/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución Gerencial N° 242-2007-MPH/GDUyR, de fecha 20 de agosto del 2007, se designa al Arq° Omar Itoal Quispe Juárez, como Residente de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" TERCERA ETAPA**, a partir del 13 de Agosto del 2007, por un período de 2.5 meses;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 067-2007-MPH/CRAET, de fecha 27 de Agosto del 2007, se aprueba el Presupuesto Analítico del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" TERCERA ETAPA**, por un monto de **S/. 518,479.00** (Quinientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), como aporte de la Municipalidad Provincial de Huamanga; siendo **S/. 296,133.00** con fuente de financiamiento FONCOMUN, **S/. 19,647.00** con Recursos Directamente Recaudados y **S/. 202,699.00** con FOCAM;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 508-2007-MPH/A, de fecha 04 de setiembre de 2007, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO"**, un presupuesto de **S/. 518,479.00** (Quinientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles),



siendo S/. 296,133.00 con fuente de financiamiento FONCOMUN, S/. 19,647.00 con Recursos Directamente Recaudados y S/. 202,699.00 con FOCAM;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 206-2007-MPH/GM, de fecha 05 de setiembre del 2007, se resuelve contratar en el cargo de Supervisor de la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” TERCERA ETAPA**, al Ing° Irvin Marino Huayhua Paucar;


Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 075-2007-MPH/CRAET, de fecha 07 de Setiembre del 2007, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” TERCERA ETAPA**, por un monto de S/. 1'196,823.31 (Un millón ciento noventa y seis mil ochocientos veintitrés con 31/100 Nuevos Soles); dejándose sin efecto la Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 064-2007-MPH/CRAET;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1061-2007-GRA/PRES, de fecha 22 de Octubre del 2007, se aprueba el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huamanga, para la ejecución del Proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” TERCERA ETAPA**, con un financiamiento de parte de Gobierno por S/. 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 Nuevos Soles), y un financiamiento de S/. 518,000.00 (Quinientos dieciocho mil con 00/100 Nuevos Soles) por parte de la Municipalidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 014-2008-MPH/A, de fecha 10 de enero de 2008, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, para el año fiscal 2007, anulando para el proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO”**, un presupuesto de S/. 3,635.00 (Tres mil seiscientos treinta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; asimismo se habilita un presupuesto de S/. 3,635.00 (Tres mil seiscientos treinta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento Canon Minero;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 011-2008-MPH/GDUyR, de fecha 11 de enero de 2008, en su artículo primero, se designa al Ing° Romeo Martínez Enciso, como Residente de la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” TERCERA ETAPA**, a partir del 07 de enero de 2008; además en su artículo segundo se da por concluido lo servicios del Arq° Omar Itoal Quispe Juárez, como Residente de la Obra en mención, a partir del 31 de diciembre de 2007, merito a la conclusión del Contrato de Servicios Profesionales;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 023-2008-MPH/CRAET, de fecha 31 de Enero del 2008, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto de Continuidad: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” TERCERA ETAPA**, por un monto de S/.



1'281,198.00 (Un millón doscientos ochenta y un mil ciento noventa y ocho 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 215-2008-MPH/A, de fecha 07 de marzo de 2008, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO"**, un presupuesto de **S/. 223,710.00** (Doscientos veintitrés mil setecientos diez con 00/100 Nuevos Soles), siendo **S/. 222,273.00** con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial y **S/. 1,437.00** con FOCAM;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 120-2008-MPH/CRAET, de fecha 24 de Julio del 2008, se aprueba el Presupuesto Analítico Ampliado del Proyecto de Continuidad: **"CULMINACIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" TERCERA ETAPA**, por un monto de **S/. 33,306.55** (Treinta y tres mil trescientos seis con 55/100 Nuevos Soles), para el ejercicio fiscal 2008, con fuente de financiamiento Regalías Mineras;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 501-2008-MPH/A, de fecha 08 de agosto de 2008, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO"**, un presupuesto de **S/. 33,307.00** (Treinta y tres mil trescientos siete con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento Regalías Mineras;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 143-2008-MPH/CRAET, de fecha 03 de setiembre del 2008, se aprueba el Presupuesto Analítico Reformulado del Proyecto de Continuidad: **"CULMINACIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" TERCERA ETAPA**, por un monto de **S/. 223,710.00** (Doscientos veintitrés mil setecientos diez con 00/100 Nuevos Soles), para el ejercicio fiscal 2008, siendo **S/. 1,437.00** con fuente de financiamiento Regalías Mineras y **S/. 222,273.00** con FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1237-2008-GRA/PRES, de fecha 10 de Setiembre del 2008, se Aprueba el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huamanga, para la ejecución del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO"**, con un financiamiento de parte de Gobierno por **S/. 700,000.00** (Setecientos mil con 00/100 Nuevos Soles), y un financiamiento de **S/. 100,000.00** (Cien mil con 00/100 Nuevos Soles) por parte de la Municipalidad en maquinarias, equipos, materiales de construcción;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 168-2008-MPH/CRAET, de fecha 02 de Octubre del 2008, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Continuidad: **"CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" CUARTA ETAPA**, por un monto de **S/.**

740,765.62 (Setecientos cuarenta mil setecientos sesenta y cinco con 62/100 Nuevos Soles), señalando que la suma de **S/. 700,000.00** (Setecientos mil con 00/100 Nuevos Soles) es Aporte del Gobierno Regional de Ayacucho y la suma de **S/. 100,000.00** (Cien mil con 00/100 Nuevos Soles) como contrapartida de la Municipalidad Provincial de Huamanga el mismo que será mediante maquinarias entre otros;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 170-2008-MPH/CRAET, de fecha 09 de octubre del 2008, se aprueba el Presupuesto Analítico del Proyecto de Continuidad: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” CUARTA ETAPA**, por un monto de **S/. 700,000.00** (Setecientos mil con 00/100 Nuevos Soles), como aporte del Gobierno Regional de Ayacucho;


Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 032-2009-MPH/CRAET, de fecha 28 de enero del 2009, se aprueba el Presupuesto Analítico Reformulado del Proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” CUARTA ETAPA**, por un monto de **S/. 700,000.00** (Setecientos mil con 00/100 Nuevos Soles), como aporte del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 042-2009-MPH/CRAET, de fecha 05 de febrero del 2009, se aprueba el Presupuesto Analítico por saldo presupuestal del Proyecto de Continuidad: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” CUARTA ETAPA**, por un monto de **S/. 491,210.70** (Cuatrocientos noventa y un mil doscientos diez con 70/100 Nuevos Soles), por encargo del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 068-2009-MPH/A, de fecha 11 de febrero de 2009, se autoriza el segundo crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2009, por incorporación de saldos de balance 2008, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO”**, un presupuesto de **S/. 785.00** (Setecientos ochenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 138-2009-MPH/CRAET, de fecha 30 de Julio del 2009, se aprueba el Expediente Técnico por la Ampliación de Metas del Proyecto de Continuidad: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” CUARTA ETAPA**, por un monto de **S/. 64,709.68** (Sesenta y cuatro mil setecientos nueve con 68/100 Nuevos Soles), por Encargo del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 139-2009-MPH/CRAET, de fecha 30 de Julio del 2009, se aprueba el Expediente Técnico de Adicionales y Deductivo del Proyecto de Continuidad: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” CUARTA ETAPA**, por un



monto de S/. 547,924.61 (Quinientos cuarenta y siete mil novecientos veinticuatro con 61/100 Nuevos Soles), por Encargo del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 161-2009-MPH/CRAET, de fecha 14 de setiembre del 2009, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado por la Ampliación de Metas del Proyecto de Continuidad: **“CONSTRUCCIÓN DE VÍA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” CUARTA ETAPA**, por un monto de S/. 64,709.68 (Sesenta y cuatro mil setecientos nueve con 68/100 Nuevos Soles), por encargo del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, en conformidad a la Directiva N° 001-2013-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 495-2013-MPH/A de fecha 01 de agosto de 2013, referente a las Liquidaciones Físico-Financieras de proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huamanga entre los períodos 2003 al 2010; los mismos que presentan limitaciones técnico administrativas y que no fueron liquidadas en su oportunidad; la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” TERCERA Y CUARTA ETAPA**, ejecutado físicamente en el año 2007, 2008 y 2009;


Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” TERCERA Y CUARTA ETAPA**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:



EXPEDIENTE TÉCNICO TERCERA ETAPA POR S/. 1'281,198.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS			METRADOS DEDUCTIVOS	
				OBRA	ADICIONALES			TOTAL EJECUTADO
					MAYORES METRADOS	OBRAS COMPLEMENT.		
01.01.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.00	INSTALACIÓN DE CARTEL DE OBRA	und	1.00	1.00			1.00	
02.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.02.00	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	16 199.41	16 199.41	7.98		16 207.39	
02.03.00	TRAZO Y REPLANTEO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	m2	16 199.41	16 199.41	7.98		16 207.39	
02.04.00	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	glb	1.00	1.00			1.00	
02.05.00	NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL	und	16.00	16.00	19.90		35.90	
02.06.00	DEMOLICIÓN DE SARDINELES Y MURETES DE AREAS VERDES	m3	702.24	702.24	9.90		712.14	
02.07.00	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8" EXISTENTE	m2	1.329.88	1.329.88	13.54		1 343.42	
02.08.00	ELIMINACIÓN DE DESMONTE PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y OTROS	m3	6.060.49	6.060.49			6.060.49	
02.09.00	DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO E=4" EXISTENTES	m2	332.00	332.00			332.00	
03.00.00	PAVIMENTO RIGIDO							
03.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
03.01.01	CORTE DE MATERIAL CONTAMINADO EN SUBRASANTE	m3	432.00	432.00			432.00	

03.01.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m2	2,160.00	2,160.00			2,160.00	
03.01.03	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUB BASE	m3	394.40	394.40			394.40	
03.01.04	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE	m2	7,888.00	7,888.00			7,888.00	
03.01.05	ESCARIFICADO DE CAPA BASE EXISTENTE RENDIMIENTO=2600 M3/DIA	m3	374.00	374.00			374.00	
03.01.06	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.20M.	m2	8,568.00	8,568.00			8,568.00	
03.02.00	CONCRETO PAVIMENTO RIGIDO F'C=210KG/CM2							
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	1,400.33	1,274.73			1,274.73	125.60
03.02.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PAVIMENTO E=0.20M	m2	7,476.23	7,476.23	411.77		7,888.00	
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	7,476.23	7,476.23	411.77		7,888.00	
03.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	8,925.29	8,463.65			8,463.65	461.64
03.03.00	VEREDAS PARA BICI CLUB							
04.01.00	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO PARA VEREDAS	m3	71.56	71.56	4.25		75.81	
04.02.00	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=50M.	m3	85.87	85.87	5.10		90.97	
04.03.00	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE E=0.25 M.	m2	574.68	574.68	162.09		736.77	
04.04.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	17.60	17.60	36.17		53.77	
04.05.00	VEREDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 e=4" BRUÑADO Y COLOREADO	m2	574.68	574.68	17.37		592.05	
04.06.00	VEREDAS DE COLOREDO							
05.01.00	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO PARA VEREDAS	m3	308.35	308.35			308.35	
05.02.00	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=50M.	m3	370.01	370.01			370.01	
05.03.00	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISO MANUAL	m2	137.96	137.96			137.96	
05.04.00	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE E=0.25 M.	m2	3,083.45	3,083.45			3,083.45	
05.05.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	286.48	286.10			286.10	0.38
05.06.00	VEREDA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 e=4" CON ACABADO	m2	3,221.41	3,153.01			3,153.01	68.40
05.07.00	CURADO DE CONCRETO	m2	3,221.41	3,153.01			3,153.01	68.40
05.08.00	JUNTAS ASFALTICAS	m	2,874.79	2,587.89			2,587.89	286.90
06.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
06.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO	m3	73.46	73.46	3.90		77.36	
06.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=50M.	m3	88.15	88.15	4.69		92.84	
06.02.00	OBRAS DE CONCRETO							
06.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m2	1,439.29	1,439.29	360.02		1,829.31	
06.02.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES	m3	253.55	253.55	20.83		274.38	
06.02.03	CURADO DE CONCRETO	m	3,877.92	3,877.92	173.64		4,051.56	
06.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	1,131.52	1,058.03			1,058.03	73.49
07.01.00	ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO							
07.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL COMPACTO	m3	73.46	73.46			73.46	
07.01.02	REFINE Y NIVELACIÓN ZANJAS	m	105.10	105.10			105.10	
07.01.03	RELLENO COMPACTADO CAM. DE PRÉSTAMO C/0.20M.	m3	29.32	29.32			29.32	
07.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=50M.	m3	52.97	52.97			52.97	
07.02.00	OBRAS DE CONCRETO							
07.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MURETES	m2	105.10	105.10			105.10	
07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN TAPAS	m2	116.14	116.14			116.14	
07.02.03	SOLADO E=2" MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-HORMIGON	m2	73.57	73.57			73.57	
07.02.04	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE Y MURETES	m3	23.12	23.12			23.12	
07.02.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TAPAS DE ALCANTARILLAS	m3	11.04	11.04			11.04	
07.02.06	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN BASE Y MURETES	kg	1,142.02	1,142.02			1,142.02	
07.02.07	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN TAPAS DE ALCANTARILLAS	kg	435.42	435.42			435.42	
07.02.08	CURADO DE CONCRETO	m	105.10	105.10			105.10	




08.00.00	BUZON DE AGUA PRELIMAR						
08.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
08.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO	m3	9.01	9.01			9.01
08.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=50M.	m3	10.81	10.81			10.81
08.02.00	OBRAS DE CONCRETO						
08.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO CARAVISTA EN BUZONES	m2	12.32	12.32			12.32
08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO CARAVISTA EN TAPAS DE BUZONES	m2	12.76	12.76			12.76
08.02.03	SOLADO E=2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON	m2	10.01	10.01			10.01
08.02.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BUZONES	m3	5.05	5.05			5.05
08.02.05	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN BUZONES	kg	265.50	265.50			265.50
08.02.06	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN TAPAS DE BUZONES	kg	69.03	69.03			69.03
09.00.00	CRUCE DE VIAS						
09.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
09.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO	m3	19.10	19.10			19.10
09.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=50M.	m3	24.83	24.83			24.83
09.02.00	OBRAS DE CONCRETO						
09.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO CARAVISTA EN MURETES	m2	39.10	39.10			39.10
09.02.02	SOLADO E=2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON	m2	22.76	22.76			22.76
09.02.03	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BASE Y MURETES	m3	7.74	7.74			7.74
09.02.04	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MURETES	kg	424.80	424.80			424.80
09.02.05	ENCOFRADO Y DESENCOFADO CARAVISTA EN CRUCE DE VIAS	m2	41.62	41.62			41.62
09.02.06	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN CRUCE DE VIAS	m3	3.89	3.89			3.89
09.02.07	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN CRUCE DE VIAS	kg	249.57	249.57			249.57
10.00.00	PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO CICLOPEO)						
10.01.00	CORTE MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	144.00	144.00	18.64		162.64
10.02.00	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	m2	360.00	360.00	39.20		399.20
10.03.00	CONFORMACIÓN Y COMPACTO DE BASE GRANULAR	m2	720.00	720.00	59.80		779.80
10.04.00	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE PAVIMENTO	m2	81.28	65.86			14.42
10.05.00	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO FC=210 KG/CM2 +25% PM	m2	360.00	360.00	39.20		399.20
10.06.00	CURADO DE CONCRETO	m2	360.00	360.00	39.20		399.20
10.07.00	JUNTAS ASFALTICAS	m	246.40	142.65			103.75
12.00.00	VAÑOS						
12.04.00	BANCAS						
12.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE BANCAS	und	14.00	10.00			4.00
12.04.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN BANCAS	m3	1.85	1.22			0.63
12.04.03	ESTRUCTURA METÁLICA DE BANCAS	und	14.00				14.00
12.05.00	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	13,095.82	13,095.82			13,095.82
12.06.00	SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	glb	1.00	1.00			1.00
12.07.00	SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	glb	1.00				1.00
12.08.00	PINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO Y SARDINELES	m2	464.65	464.65			464.65
12.09.00	REPOSICIÓN DE ROTURA DE TUBERÍAS Y OTROS	glb	1.00	1.00			1.00
12.10.00	IMPREVISTOS	glb	1.00	1.00			1.00
	ADICIONAL DE OBRA N° 01						
01.00.00	TRIEBO DE CALIFICACION						
01.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL COMPACTO	m3					8.82
01.01.02	REFINE Y NIVELACIÓN ZANJAS	m					24.50
01.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=50M.	m3					10.58
01.02.00	OBRAS DE CONCRETO						



01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2				48.96	48.96	
01.02.02	CIMENTACIÓN. CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2+30% P.G.	m3				8.82	8.82	
01.02.03	MURO, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M.	m3				11.03	11.03	
06.02.00	MURO DE LADRILLO CORRIENTE DE CABEZA	m2				16.50	16.50	

EXPEDIENTE TÉCNICO CUARTA ETAPA POR S/. 740,765.62




ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS			METRADOS DEDUCTIVOS	
				OBRA	ADICIONALES			TOTAL EJECUTADO
					MAYORES METRADOS	OBRAS COMPLEMENT.		
01.01.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.00	ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA	mes	5.00	5.00	5.00		11.00	
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.00	LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL	m2	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
02.02.00	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN EL PROCESO	m2	700.00	700.00			700.00	
03.00.00	REFORZAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN							
03.01.00	OBRAS PRELIMINARES							
03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	108.80	108.80	117.07		225.87	
03.01.02	EXCAVACIÓN DE ZAPATAS PROFUNDAS EN TERRENO NORMAL	m3	652.80	652.80	274.81		927.61	
03.01.03	EXCAVACIÓN DE TIERRA BAJO AGUA	m3	217.60	217.60			217.60	
03.01.04	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	25.04	25.04	21.60		46.64	
03.01.05	ACARREO DE MATERIAL PARA SU ELIMINACIÓN	m3	312.93	312.93	1,235.01		1,547.94	
03.01.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	375.52	375.52	454.47		830.00	
03.01.07	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CON EQUIPO	m3	769.69	769.69	370.52		1,140.21	
03.01.08	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.20M.	m2	39.17	39.17	109.23		148.40	
03.02.00	LIMPIEZA DE CAUCE DE RÍO							
03.02.01	LIMPIEZA DE CAUCE DE RÍO	m3	220.00	220.00			220.00	
03.02.02	ACARREO DE MATERIAL PARA SU ELIMINACIÓN	m3	286.00	286.00			286.00	
03.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	286.00				286.00	
03.03.00	CONCRETO SIMPLE							
03.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN	m2	54.62				54.62	
03.03.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PAVIMENTO E=0.20M	m2	88.40	88.40	49.05		137.45	
03.03.03	VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=4" CON ACABADO	m2	20.40	20.40	46.04		66.44	
03.04.00	CONCRETO ARMADO							
03.04.01	CONCRETO EN MUROS, CONTRAFUERTE Y ZAPATAS F'C=210 KG/CM2	m3	82.49	74.12			74.12	
03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS CONTRAFUERTE Y ZAPATAS	m2	287.79	287.79	57.94		345.73	
03.04.05	ACERO GRADO 60 EN MUROS CONTRAFUERTE Y ZAPATAS	kg	5,813.83	5,813.83	1,259.69		7,073.52	
03.05.00	OTROS							
03.05.01	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN)	und	18.00	15.00			15.00	
03.05.02	DISEÑO DE MEZCLA	und	4.00	2.00			2.00	
03.05.03	TUBERIA PARA DRENAJE DE MURO	m	15.60				15.60	
03.05.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA FILTRO	m3	25.50				25.50	
04.00.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LADRILLO							
04.01.00	COLUMNAS							
04.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	16.60	0.84			0.84	
04.01.02	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	2.10	0.14			0.14	
04.01.03	ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	123.45	20.00			20.00	
04.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	114.50	0.84			0.84	
04.02.00	MUROS Y TABIQUES							



04.02.01	MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON C.A=1:5	m2	22.50	8.52			8.52	13.98
04.02.02	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TEKNOPORT	m2	2.50	0.50			0.50	2.00
04.03.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOL DURAS							
04.03.01	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	m2	18.90	17.80			17.80	1.10
04.03.02	TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA	m2	92.50	10.65			10.65	81.85
04.03.03	EMBOQUILLADO DE VÍAS DE ACCESO							
05.01.00	EMBOQUILLADO DE VIAS							
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
05.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	841.10	841.10			841.10	-
05.01.01.02	DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE	m2	220.20	220.20			220.20	-
05.01.01.03	REPOSICIÓN DE MURO DE ADOBE	m2	220.20	-			-	220.20
05.01.01.04	NIVELACIÓN DE BUZONES	und	4.00	4.00			4.00	-
05.01.01.05	REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	glb	1.00	-			-	1.00
05.01.02	MURO DE SOSTENIMIENTO							
05.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS	m2	45.42	45.42			45.42	-
05.01.02.02	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN MUROS	m3	9.42	9.41			9.41	0.01
05.01.02.03	ACERO EN MUROS REFORZADOS GRADO 60	kg	189.15	189.15			189.15	-
05.01.02.04	DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO ARMADO	m3	3.74	3.74			3.74	-
05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
05.01.03.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	456.10	456.10	203.90		660.00	-
05.01.03.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50-100 METROS	m3	593.00	593.00	265.00		858.00	-
05.01.03.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE O MAQUINARIA	m3	593.00	593.00	265.00		858.00	-
05.01.03.04	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	m2	651.60	651.60	37.84		689.44	-
05.01.03.05	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE	m2	651.60	651.60	37.84		689.44	-
05.01.03.06	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.20M.	m2	651.60	651.60	37.84		689.44	-
05.01.04	EMBOQUILLADO							
05.01.04.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 + 25% PM PARA PAVIMENTO E=0.20 M.	m2	651.60	651.60	37.76		689.36	-
05.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	109.30	109.30			109.30	-
05.01.04.03	CURADO DE CONCRETO	m2	651.60	651.60	37.76		689.36	-
05.01.04.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	438.50	438.50			438.50	-
05.02.00	VEREDAS							
05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
05.02.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	93.05	93.05			93.05	-
05.02.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50-100 METROS	m3	121.00	121.00			121.00	-
05.02.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m3	121.00	121.00			121.00	-
05.02.01.04	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE	m2	186.10	186.10			186.10	-
05.02.01.05	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.10M.	m2	186.10	186.10			186.10	-
05.02.02	OBRAS DE CONCRETO							
05.02.02.01	CONCRETO F'c=140 KG/CM2 EN VEREDAS E=4" CON ACABADO	m2	186.10	186.10			186.10	-
05.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	36.10	36.10			36.10	-
05.02.02.03	CURADO DE CONCRETO	m2	186.10	186.10			186.10	-
05.02.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	39.70	39.70			39.70	-
06.01.00	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO							
06.02.00	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA DE CONCRETO	m3	1.35	-			-	1.35
06.03.00	PEDESTAL DE CONCRETO	und	40.00	-			-	40.00
06.04.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO-SISTEMA FOTOVOLTÁICO (40 W)	und	40.00	-			-	40.00
07.00.00	SEMAFORIZACIÓN							
07.01.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PASTORAL	und	7.00	7.00	2.00		9.00	-
07.02.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PEDESTAL	und	1.00	1.00			1.00	-
07.03.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS	und	10.00	10.00	3.00		13.00	-

08.00.00	ÁREAS VERDES							
08.01.00	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	m2	1,336.10	1,336.10			1,336.10	
08.02.00	PREPARADO DE SUSTRATO EN JARDINES	m2	1,336.10	1,336.10			1,336.10	
08.03.00	SEMBRADO DE GRASS	m2	1,336.10	1,336.10			1,336.10	
08.04.00	SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	und	150.00	92.00			92.00	58.00
09.00.00	OTROS							
09.01.00	PINTADO DE MARCAS DE PAVIMENTOS	m2	388.00					388.00
09.02.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	m2	2,100.00	2,100.00			2,100.00	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01							
10.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
10.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
10.01.01	NIVELACIÓN, TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2				32.63	32.63	
10.02.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
10.02.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m3				7.38	7.38	
10.02.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3				31.04	31.04	
10.02.04	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CIMIENTOS	m3				18.98	18.98	
10.02.05	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3				6.33	6.33	
10.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50MT	m3				74.62	74.62	
10.02.07	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE O MAQUINARIA	m3				74.62	74.62	
10.03.00	CONCRETO SIMPLE							
10.03.01	CONCRETO EN CIMIENTOS 1:10 (CH) +30% P.G	m3				12.65	12.65	
10.03.02	CONCRETO 1:8 C H+30% PM PARA SOBRECIMIENTO	m3				7.85	7.85	
10.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2				84.35	84.35	
10.04.00	CONCRETO ARMADO							
10.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS F'c=175 KG/CM2	m3				2.47	2.47	
10.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2				23.70	23.70	
10.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 TRABAJADO PARA COLUMNAS	kg				180.27	180.27	
10.04.04	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 VIGAS Y DINTELES	m3				0.30	0.30	
10.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS Y DINTELES	m2				3.56	3.56	
10.04.06	ACERO ESTRUCTURAL PARA VIGAS	kg				24.41	24.41	
10.04.07	CURADO DE CONCRETO	m2				22.63	22.63	
10.05.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA							
10.05.01	MURO DE LADRILLO CORRIENTE CABEZA	m2				7.17	7.17	
10.05.02	MURO DE LADRILLO CORRIENTE SOGA	m2				26.54	26.54	
11.00.00	ENCIMADO DE MURO AV VALDELIRIOS							
11.01.00	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS RECTOS	m2				40.00	40.00	
11.02.00	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN MUROS	m3				3.15	3.15	
11.03.00	ACERO EN MUROS REFORZADOS GRADO 60	kg				115.11	115.11	
11.04.00	DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO ARMADO	m3				0.78	0.78	
12.00.00	REINSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA							
12.01.00	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA (H=0.80m.)	m3				12.80	12.80	
12.02.00	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA (H=0.80m.)	m2				16.00	16.00	
12.04.00	CONEXIONES DOMICILIARIAS TUBERIA PVC SAP DE 1/2"	und				20.00	20.00	
12.05.00	RELLENO COMPACTADO ZANJAS C/MAT. SELECCIONADO	m3				11.20	11.20	
12.06.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJAS DE CONCRETO 12"x24"	und				20.00	20.00	
13.00.00	REINSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE							
13.01.00	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA (H=0.80m.)	m3				8.40	8.40	
13.02.00	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA (H=0.80m.)	m2				10.50	10.50	
13.04.00	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE TUBERIA PVC SAL DE 6"	m				7.00	7.00	

13.05.00	RELLENO COMPACTADO ZANJAS CMAT. SELECCIONADO	m3				7.35	7.35
13.06.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CAJAS DE CONCRETO 12"x24"	und				7.00	7.00
14.01.00	REUBICACIÓN DE RED MATRIZ DE DESAGUE						
14.01.00	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA (H=0.80m.)	m3				52.80	52.80
14.02.00	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA (H=0.80m.)	m2				66.00	66.00
14.03.00	CAMA DE APOYO	m3				6.60	6.60
14.04.00	REINSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PVC SAL 6"	m				110.00	110.00
14.05.00	RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS D=0.15M. CMAT. PRESTAMO	m3				46.20	46.20
15.01.00	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA (H=0.80m)	m3				75.96	75.96
15.02.00	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA (H=0.80m.)	m2				91.20	91.20
15.03.00	CAMA DE APOYO	m3				9.12	9.12
15.04.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CLASE 7.5 DE 4" + PRUEBAS	m				152.00	152.00
15.05.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 4"	gib				1.00	1.00
15.06.00	RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS D=0.15M. CMAT. PRESTAMO	m3				75.36	75.36
15.07.00	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 2 DE MAYO	m3				0.60	0.60
16.08.00	CONCRETO FC=210 KG/CM2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 2 DE MAYO	m2				3.00	3.00
16.09.00	REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ						
16.01.00	COLOCACIÓN DE POSTES NUEVOS	und				4.00	4.00
16.02.00	RETIRO DE POSTES EXISTENTES	und				4.00	4.00
16.03.00	DESAMONTAJE Y MONTAJE DE CONDUCTORES Y CABLES	gib				1.00	1.00
17.01.00	ENCIMADO DE SARDINEL						
17.01.01	DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO	m3				0.10	0.10
17.01.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3				1.80	1.80
17.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2				24.00	24.00
17.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2				12.00	12.00
17.02.00	REPINTADO DE BARANDAS ARROYO SECO						
17.02.01	BARANDAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES	m				814.20	814.20
	ADICIONAL DE OBRA N° 02						
03.01.00	REFORZAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN						
03.01.00	OBRAS PRELIMINARES						
03.01.09	PERFORACIÓN DE VENTANAS EN MURO DE CONCRETO ARMADO 0.60X1.0 M PARA SALIDA DE CANALETA PLUVIAL	und				1.00	1.00
03.01.10	PERFORACIÓN DE VENTANAS DE ANCLAJE (0.30X0.30) EN MURO DE CONCRETO ARMADO	und				28.00	28.00
03.01.11	PERFORACIÓN DE VENTANAS MURO DE CONCRETO ARMADO 0.20 M.X 0.20M. PARA SALIDA DE TUBERIA DRENAJE SUBTERRANEO	und				2.00	2.00
03.01.12	SELECCIÓN DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO	m3				1,488.77	1,488.77
03.01.13	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.10 M. PARA VEREDAS	m2				66.44	66.44
03.03.00	CONCRETO SIMPLE						
03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2				30.72	30.72
03.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2				5.40	5.40
03.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m2				52.25	52.25
03.03.07	SARDINELES DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=0.15 M., H=0.30M	m				68.92	68.92
03.03.08	CURADO DE CONCRETO	m2				214.23	214.23
03.03.09	JUNTAS ASFÁLTICAS	m				154.88	154.88
03.05.00	OTROS						
03.05.05	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y CONCRETO EN CALZADURA DE BUZON	m3				4.66	4.66



03.05.06	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	und				20.00	20.00
03.05.07	ENSAYO DE SELECCIÓN DE MATERIAL	und				3.00	3.00
03.05.08	ENSAYO PROCTOR MODIFICADO O ESTANDAR	und				2.00	2.00
03.05.09	RESANE DE SARDINELES CON ADITIVO EPOXICO	m				200.00	200.00
03.06.00	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL						
03.06.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETA PLUVIAL	m2				29.39	29.39
03.06.02	CONCRETO F'C=175 KGM2 EN CANALETA PLUVIAL	m3				3.79	3.79
03.06.03	ACERO GRADO 60 EN CANALETA PLUVIAL	kg				98.62	98.62
03.07.00	SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO						
03.07.01	TUBERIA PARA DRENAJE DE MURO	m				25.00	25.00
03.07.02	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA FILTRO DE 2.5-5.0 CM DE DIAMETRO	m3				23.26	23.26
03.07.03	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA FILTRO DE 0.5-2.5 CM DE DIAMETRO	m3				15.50	15.50
03.07.04	ARENA LIMPIA PARA RELLENO	m3				59.05	59.05
03.07.05	PROVISIÓN Y COLOCADO DE GEOCOMPUESTO DRENANTE	m2				144.90	144.90
07.03.00	SEMAFORIZACIÓN						
07.04.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PEATONALES DE TECNOLOGÍA LEDS CON CUENTA REGRESIVA	und				6.00	6.00
ADICIONAL DE OBRA (AMPLIACIÓN DE METAS)							
01.00.00	VEREDAS Y SARDINELES						
01.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2				565.73	565.73
01.01.02	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3				123.86	123.86
01.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50-100 METROS	m3				161.02	161.02
01.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3				161.02	161.02
01.01.05	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	m2				314.04	314.04
01.01.06	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.10 M	m2				253.29	253.29
01.02.00	OBRAS DE CONCRETO						
01.02.01	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN VEREDAS E=4" CON ACABADO	m2				253.29	253.29
01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2				41.24	41.24
01.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES	m3				4.06	4.06
01.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	m2				15.62	15.62
01.02.05	CURADO DE CONCRETO	m2				257.70	257.70
01.02.06	JUNTAS ASFALTICAS	m				113.17	113.17
02.00.00	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO						
02.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES						
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2				25.69	25.69
02.02.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.02.01	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO SEMI ROCOSO	m3				23.32	23.32
02.02.02	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS 1.40 - 1.70 M. DE PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL	m3				61.76	61.76
02.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50-100 METROS	m3				110.61	110.61
02.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL	m3				46.98	46.98
02.02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3				110.61	110.61
02.03.00	CONCRETO SIMPLE						
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS TABIQUES Y PLACAS	m2				105.07	105.07
02.03.02	CONCRETO CICLOPEO EN MURO	m3				36.52	36.52
02.03.03	CONCRETO PARA GRADAS F'C=140 KG/CM2	m3				13.89	13.89
02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS (APOYADAS SOBRE TERRENO)	m2				3.64	3.64
02.04.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS						

02.04.01	TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO -ARENA	m2			14.43	14.43
02.05.00	SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO					
02.05.01	TUBERIA PARA DRENAJE DE MURO	m			6.00	6.00
02.05.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA FILTRO	m3				
02.05.03	PROVISIÓN Y COLOCADO DE GEOTEXTIL	m2				
02.05.04	RELLENO VERDES					
03.01.00	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	m2			117.17	117.17
03.02.00	PREPARADO DE SUSTRADO EN JARDINES	m2			117.17	117.17
03.03.00	SEMBRADO DE GRASS	m2			117.17	117.17
03.04.00	SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	und			12.00	12.00
03.05.00	VARIOS					
04.01.00	REPINTADO DE SARDINELES CON PINTURA DE TRAFICO (H=0.35)	m			2,720.00	2,720.00
04.02.00	PINTURA EN PARAPETO	m2			364.00	364.00
04.03.00	BARANDAS PARA AREAS VERDES	m				
04.04.00	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (RESISTENCIA A LA COMPRESION)	und			10.00	10.00

RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA-TERCERA ETAPA

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		SI.	%
PRINCIPAL	SI. 1,281,198.00	SI. 1,263,805.70	98.64%
MAYORES METRADOS		SI. 49,695.57	3.88%
OBRAS COMPLEMENTARIAS		SI. 8,835.64	0.69%
DEDUCTIVOS		SI. 17,392.18	1.36%
VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA		SI. 1,322,336.91	103.21%

RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA-CUARTA ETAPA

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		SI.	%
PRINCIPAL	SI. 740,765.62	SI. 406,468.30	54.87%
MAYORES METRADOS		SI. 100,031.06	13.50%
OBRAS COMPLEMENTARIAS		SI. 181,583.28	24.51%
DEDUCTIVOS		SI. 334,297.21	45.13%
VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA		SI. 688,082.64	92.89%

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

FUNCIÓN : 15 TRANSPORTE
PROGRAMA : 036 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB PROGRAMA: 0074 VÍAS URBANAS
PROYECTO : 2.019489 "CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO" TERCERA Y CUARTA ETAPA
COMPONENTE : 2.066658 CULMINACION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS PUENTE NUEVO
SEC. FUNC. : 155 (Año 2007)
 087 (Año 2008)
 117 (Año 2009)

**FTE FTO. : 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA / ENCARGO GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FINANCIAM. : MPH Y GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AÑO DE EJEC. : 2007-2008-2009

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL
AÑO 2007**

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
6.5.11.10	Retrib. y complementos-contratos a plazo fijo	91,979.57	0.00	91,979.57
6.5.11.11	Obligaciones del empleador	11,340.26	0.00	11,340.26
6.5.11.13	Gastos variables y ocasionales	3,745.95	0.00	3,745.95
6.5.11.22	Vestuario	5,475.00	0.00	5,475.00
6.5.11.23	Combustible y lubricantes	0.00	8,088.80	8,088.80
6.5.11.27	Servicios no personales	0.00	25,450.00	25,450.00
6.5.11.29	Materiales de construcción	269,378.90	0.00	269,378.90
6.5.11.30	Bienes de consumo	31,266.75	7,482.00	38,748.75
6.5.11.39	Otros servicios de terceros	23,559.34	0.00	23,559.34
6.5.11.49	Materiales de escritorio	0.00	822.20	822.20
6.5.11.51	Equipamiento y bienes duraderos	3,263.00	0.00	3,263.00
6.5.11.52	Alquiler bienes muebles	16,527.00	0.00	16,527.00
6.5.11.68	Publicidad	0.00	1,400.00	1,400.00
TOTAL EJECUTADO		456,535.77	43,243.00	499,778.77
SALDO				18,700.23
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				518,479.00

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL
AÑO 2008**

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
6.5.11.10	Retrib. y complementos-contratos a plazo fijo	97,636.21		97,636.21
6.5.11.11	Obligaciones del empleador	10,525.38		10,525.38
6.5.11.13	Gastos variables y ocasionales	3,975.41		3,975.41
6.5.11.18	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2,600.00		2,600.00
6.5.11.22	Vestuario	12,151.65		12,151.65
6.5.11.23	Combustible y lubricantes		1,770.00	1,770.00
6.5.11.27	Servicios no personales		16,000.00	16,000.00
6.5.11.29	Materiales de construcción	61,441.00		61,441.00
6.5.11.30	Bienes de consumo	5,698.50	3,332.00	9,030.50
6.5.11.39	Otros servicios de terceros		6,922.00	6,922.00
6.5.11.51	Equipamiento y bienes duraderos	4,500.00		4,500.00
6.5.11.52	Alquiler bienes muebles		12,230.00	12,230.00
6.5.11.53	Materiales de instalac. eléctrica y electrónica		6.00	6.00
6.5.11.56	Servicio de Agua y Desagüe		3,152.30	3,152.30
TOTAL EJECUTADO		198,528.15	43,412.30	241,940.45
SALDO				15,076.55
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				257,017.00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2009

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.23.25	Costo de Construcción Adm. Directa-Bienes	784.80	0.00	784.80
	TOTAL EJECUTADO	784.80	0.00	784.80
	SALDO			0.20
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO			785.00

NOTA:

- ✓ En el año 2009 se ejecutó el pago pendiente por compra de llantas, según O/C 629 de fecha 24/03/2009, SIAF 2239, por el importe de S/. 784.80, el mismo que no fue considerado en el Formato FL-10 (Resumen de ejecución presupuestal anual-Año 2009) del Informe Financiero N° 05-2015-MPH/56-ZGV sobre la Liquidación Financiera de la Obra.

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL AÑO 2007

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0802	Infraestructura Vial	
	1501.080205 Por Administración Directa-Otros	499,778.77
	(-) Activaciones efectuadas	(3,263.00)
	TOTAL	496,515.77

NOTA:

- ✓ Según SIAF 5026 O/C 1791 de fecha 16/10/07 se compró: 01 und. de teclado Micronics por el importe de S/. 28.00, 02 und. de Mouse optico Micronics (c/u 30.00) por el importe de S/. 60.00; mediante SIAF 5009 O/C 1706 de fecha 02/10/07 se compró: 01 und. de Escritorio en Carapacho por el importe de S/. 155.00, 01 und. de Silla Giratoria sin braceras por el importe de S/. 70.00; mediante SIAF 5200 O/C 1648 de fecha 01/10/07 se compró 01 equipo de cómputo Intel Core 02 Duo por el importe de S/. 2,950.00; resultando el importe total por activaciones efectuadas S/. 3,263.00.
- ✓ Según el Libro de Inventario y Balances al 31/12/2015 refleja en la cuenta 1501.080205. Por Administración Directa-Otros el importe de S/. 495,684.97, pero en la Liquidación financiera se determinó el importe de S/. 496,515.77, existiendo una diferencia de S/. 830.80.

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL AÑO 2008

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0802	Infraestructura Vial	
	1501.080205 Por Administración Directa-Otros	241,940.45
	(-) Saldo de materiales en Almacén	(12,527.03)
	(-) Activaciones efectuadas	(4,500.00)
	TOTAL	224,913.42

NOTA:

- ✓ Existe saldo de materiales en Almacén del Proyecto según Informe N° 066-2015-MPH-OAF-UA/RA, de fecha 01 de abril de 2015 según NEA N° 011 de fecha 30/04/2008 NEA N° 015 de fecha 30/06/2008 y NEA N° 024 de fecha 24/10/2009, por el importe de S/. 2,420.00, S/. 9,918.03 y S/. 189.00 respectivamente.
- ✓ Según SIAF 1613 O/C 566 de fecha 01/04/08 se compró 01 Motocicleta Honda CGL-125 por el importe de S/. 4,500.00; resultando el mismo el importe por activaciones efectuadas.
- ✓ Según el Libro de Inventario y Balances al 31/12/2015 refleja en la cuenta 1501.080205. Por Administración Directa-Otros el importe de S/. 224,182.42, pero en la Liquidación financiera se determinó el importe de S/. 224,913.42, existiendo una diferencia de S/. 731.00.

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL AÑO 2009

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0802	Infraestructura Vial	
	1501.080203 Por Administración Directa-Bienes	784.80
	TOTAL	784.80

EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO (3ra y 4ta ETAPA)	2,010,419.55
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA (*)	1,997,553.99
DIFERENCIA (1-2)		12,865.56

(*) Resumen del Costo Total Real de Obra:

- ✓ Costo Real de Obra Aporte MPH (2007-2008-2009) : S/. 722,213.99
- ✓ Importe Ejecutado por Encargo GRA (2007-2008) : S/. 1,275,340.00
- Costo Total Real de Obra : S/. 1,997,553.99**

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;



SE RESUELVE:


ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS - PUENTE NUEVO” TERCERA Y CUARTA ETAPA**, ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa/Encargo Gobierno Regional Ayacucho**, durante el ejercicio presupuestal del año 2007, 2008 y 2009, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.08 Otras Estructuras**, **1501.0802 Infraestructura Vial**, **Año 2007:** 1501.080205 Por Administración Directa-Otros por S/. **496,515.77**, **Año 2008:** 1501.080205 Por Administración Directa-Otros por S/. **224,913.42**, **Año 2009:** 1501.080203 Por Administración Directa-Bienes por S/. **784.80**; sumando un monto total de rebaja contable por S/. **722,213.99 (SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 99/100 NUEVOS SOLES)**, contabilizada para el periodo de inversión del año 2007, 2008 y 2009.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.




 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 CPC. **Elver Henry Vicente Sánchez**
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
UNIDAD TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Avacucho, **17 NOV. 2016**

Oficio Circ. N° **3320 - 2016 - UTD - SG - MPH**

SEÑOR: **SUB GERENCIA DE SISTEMAS**

Para su conocimiento, se remite a Ud. copia
del original de **REM - 187 - 2016 - MPH/EM**

Fecha: **17 NOV 2016**

La presente copia constata la transcripción oficial de dicha resolución
expedida por esta institución.

Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SECRETARÍA GENERAL
Unidad Trámite Documentario y Archivos
X Abog. Magaly L. Solier Córdova
EFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

17 NOV 2016

Hora: Folios:
Firma: N° Reg: