



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 056 -2017-MPH/GM
AYACUCHO, 28 MAR 2017

VISTO:

El Informe N° 016-2017-MPH-GM/EBC, de fecha 21 de marzo de 2017, el Informe N° 162-2017-MPH/56, de fecha 27 de febrero de 2017, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 004-2016-MPH/56-YPC-IELPS, de fecha 12 de abril de 2016, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 011-2015-MPH/56-ETM, de fecha 23 de junio de 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de **Veinte (20) tomos** con un número total de **10,801 folios**, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.235879 "REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"-REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA, SECUENCIA FUNCIONAL: 033 (Año 2013), 042 (Año 2014) y 128 (Año 2015)**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2013, 2014 y 2015, por la modalidad de Administración Directa, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 026-2017-MPH/A, de fecha 18 de enero de 2017, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, CPC. Elver Henry Vicente Sánchez, con eficacia anticipada al 02 de enero de 2017, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 238-2006-MPH/A, de fecha 05 de junio de 2006, se aprueba la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Pre factibilidad (código SNIP N° 30905): **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, por el monto estimado de S/. 4'420,817.00 (Cuatro millones cuatrocientos veinte mil ochocientos diecisiete con 00/100 Soles);

Que, la ejecución presupuestal del Proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA ETAPA-2006**, correspondiente al año 2006, fue por el monto total de S/. 292,074.82 (Doscientos noventa y dos mil setenta y cuatro con 82/100 Soles), disminuyendo el importe de S/. 4,800.00 por activaciones efectuadas, resultando S/. 287,274.82 como importe de Rebaja Contable del Proyecto; de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 302-2014-MPH/GM, de fecha 14 de agosto de 2014, que aprueba la Liquidación Físico-Financiera de la Obra;

Que, la ejecución presupuestal del Proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA-2007**, correspondiente al año 2007, fue por el monto total de S/. 335,217.13 (Trescientos treinta y cinco mil doscientos diecisiete con 13/100 Soles), disminuyendo el importe de S/. 198,527.60 por activaciones efectuadas, resultando S/. 136,689.53 como importe de Rebaja Contable del Proyecto; de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 303-2014-MPH/GM, de fecha 14 de agosto de 2014, que aprueba la Liquidación Físico-Financiera de la Obra;

Que, la ejecución presupuestal del Proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA-2008**, correspondiente al año 2008, fue por el monto total de S/. 686,356.75 (Seiscientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y seis con 75/100 Soles), disminuyendo el importe de S/. 48,391.01 por activaciones efectuadas, resultando S/. 637,965.74 como importe de Rebaja Contable del Proyecto; de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 312-2014-MPH/GM, de fecha 15 de agosto de 2014, que aprueba la Liquidación Físico-Financiera de la Obra;

Que, la ejecución presupuestal del Proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA-2009**, correspondiente al año 2009, fue por el monto total de S/. 526,854.84 (Quinientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y cuatro con 84/100 Soles), disminuyendo el importe de S/. 159,667.00 por activaciones efectuadas, resultando S/. 367,187.84 como importe de Rebaja Contable del Proyecto; de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 326-2014-MPH/GM, de fecha 25 de agosto de 2014, que aprueba la Liquidación Físico-Financiera de la Obra;

Que, la ejecución presupuestal del Proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA-2010**, correspondiente al año 2010, fue por el monto total de S/. 94,848.81 (Noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 81/100 Soles), resultando el mismo como importe de Rebaja Contable del Proyecto; de acuerdo a la Resolución de Gerencia



Municipal N° 325-2014-MPH/GM, de fecha 25 de agosto de 2014, que aprueba la Liquidación Físico-Financiera de la Obra;

Que, la ejecución presupuestal del Proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" - CONSTRUCCIÓN DE LA GALERÍA SUR**, correspondiente al año 2011, fue por el monto total de S/. 17,120.00 (Diecisiete mil ciento veinte con 00/100 Soles), resultando el mismo como importe de Rebaja Contable del Proyecto; de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 584-2014-MPH/GM, de fecha 23 de diciembre de 2014, que aprueba la Liquidación Físico-Financiera de la Obra;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 737-2012-MPH/A, de fecha 28 de diciembre de 2012, se promulga el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el año fiscal 2013, considerando para el proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 500,000.00 (Quinientos mil con 55/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 043-2013-MPH/CRAET, de fecha 01 de abril de 2013, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 2'447,187.12 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y siete con 12/100 Soles), con un cronograma de ejecución de 18 meses;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 049-2013-MPH/CRAET, de fecha 09 de abril de 2013, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico del Proyecto de Continuidad: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 500,000.00 (Quinientos mil con 55/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 080-2013-MPH/CRAET, de fecha 21 de mayo de 2013, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico Reformulado del Proyecto de Continuidad: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 500,000.00 (Quinientos mil con 55/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 112-2013-MPH/CRAET, de fecha 12 de agosto de 2013, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico de Ampliación Presupuestaria del proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 500,000.00 (Quinientos mil con 55/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;



HUAMANGA - TERCERA ETAPA", por el monto de S/. 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 581-2013-MPH/A, de fecha 10 de setiembre de 2013, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 134-2013-MPH/CRAET, de fecha 04 de octubre de 2013, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico Reformulado del proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 166-2013-MPH/CRAET, de fecha 13 de diciembre de 2013, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico Reformulado del proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 600,000.00 (Seiscientos mil con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 792-2013-MPH/A, de fecha 27 de diciembre de 2013, se promulga el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el año fiscal 2014, considerando para el proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 1'300,000.00 (Un millón trescientos mil con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 005-2014-MPH/CRAET, de fecha 06 de enero de 2014, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico del proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 1'300,000.00 (Un millón trescientos mil con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 047-2014-MPH/A, de fecha 29 de enero de 2014, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2014, por saldos de balance 2013; considerando para el proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 46,754.00 (Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 039-2014-MPH/CRAET, de fecha 28 de marzo de 2014, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico de Saldos de Balance del proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 46,754.00 (Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 522-2014-MPH/A, de fecha 25 de julio de 2014, se aprueba el Adicional de Obra N° 01 por partidas nuevas y mayores metrados para la obra: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por la suma de S/. 169,282.63 (Ciento sesenta y nueve mil doscientos ochenta y dos con 63/100 Soles), sin ampliación presupuestal;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 097-2014-MPH/CRAET, de fecha 25 de agosto de 2014, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado en Vías de Regularización del Proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por un monto de S/. 3'251,413.74 (Tres millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos trece con 74/100 Soles), para el proyecto de continuidad, con un cronograma de ejecución de 20 meses;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 101-2014-MPH/CRAET, de fecha 29 de agosto de 2014, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico del proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 833,113.00 (Ochocientos treinta y tres mil ciento trece con 00/100 Soles), para el proyecto de continuidad, en el año fiscal 2014, siendo S/. 279,153.00 con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital, S/. 77,256.00 con FONCOMUN-Asignación Provincial, S/. 106,860.00 con Recursos Directamente Recaudados, S/. 300,000.00 con FOCAM y S/. 69,844.00 con Canon Minero;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 649-2014-MPH/A, de fecha 08 de setiembre de 2014, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 833,113.00 (Ochocientos treinta y tres mil ciento trece con 00/100 Soles), siendo S/. 279,153.00 con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital, S/. 77,256.00 con FONCOMUN-Asignación Provincial, S/. 106,860.00 con Recursos Directamente Recaudados, S/. 300,000.00 con FOCAM y S/. 69,844.00 con Canon Minero;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 106-2014-MPH/CRAET, de fecha 11 de setiembre de 2014, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico Modificado del proyecto: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -**



TERCERA ETAPA", por el monto de S/. 833,113.00 (Ochocientos treinta y tres mil ciento trece con 00/100 Soles), para el proyecto de continuidad, en el año fiscal 2014;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 108-2014-MPH/CRAET, de fecha 16 de setiembre de 2014, se aprueba el Cuadro Modificado del Formato FF-09 de Desagregados de Gastos de Supervisión del proyecto de Continuidad: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, por el monto de S/. 18,900.00 (Dieciocho mil novecientos con 00/100 Soles), para el ejercicio presupuestal 2014;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 964-2014-MPH/A, de fecha 10 de diciembre de 2014, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anulando para el proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 243,537.00 (Doscientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y siete con 00/100 Soles), siendo S/. 106,860.00 con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y S/. 136,677.00 con FOCAM y Canon Minero; además se habilita un presupuesto de S/. 243,537.00 (Doscientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y siete con 00/100 Soles) con fuente de financiamiento FOCOMUN;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 158-2015-MPH/A, de fecha 02 de marzo de 2015, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2015, por saldos de balance 2014; considerando para el proyecto: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 25,950.00 (Veinticinco mil novecientos cincuenta con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital;

Que, mediante Carta N° 011-2015-MABE-IC, de fecha 26 de marzo de 2015, se remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la Pre-liquidación Física-Financiera de la Obra: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**, correspondiente al período comprendido entre Abril de 2013 a Julio de 2014.

Que, mediante Informe N° 001-2015-MPH-GDT-SGO/RUC-RO, de fecha 10 de junio de 2015, se remite a la Sub Gerencia de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la Pre-liquidación Técnica-Financiera de la Obra: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"** (Fase Acabados), correspondiente a la ejecución de los Meses Setiembre, Octubre y Noviembre de 2014;

Que, en conformidad a la Directiva General N° 01-2012-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 547-2012-MPH/A de fecha 18 de setiembre de 2012, que establece la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o



Convenio, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"-REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA**, ejecutado en el año 2013 y 2014;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 582-2016-MPH/A, de fecha 12 de setiembre de 2016, se conforma la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 743-2016-MPH/A, de fecha 28 de noviembre de 2016, en su artículo primero se modifica a los miembros de la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **"REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA"**; además en su artículo segundo, se deja sin efecto todo acto administrativo que se oponga a la presente resolución;

Que, según Acta de Verificación y Recepción de Obra, en vías de regularización, suscrita en la fecha de 31 de enero de 2017, la Comisión ha constatado y determinado la conformidad de acuerdo al Informe Final-Liquidación con las observaciones correspondientes, de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas y demás normas legales vigentes en concordancia con las evidencias físicas encontradas, salvo vicios ocultos; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"-REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA**;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **"REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"-REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS				METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							
01.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA	und	1.00	1.00			1.00	-
01.01.02	CERCO PERIMÉTRICO CON PANELES DE PROTECCIÓN (ALTO 3.60M)	m	68.00	68.00			68.00	-
01.01.03	CERCO PERIMÉTRICO CON PANELES DE PROTECCIÓN (ALTO 3.60M) SOBRE CALZADA	m	70.00	70.00			70.00	-
01.01.04	CERCO DE PROTECCIÓN CON ARPILLERA (ALTO 3.80M)	m	85.50	85.50			85.50	-



01.01.05	INSTALACIÓN DE OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA	glb	1.00	1.00	-	-	1.00	-
01.01.06	TALLERES: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	und	2.00	2.00	-	-	2.00	-
01.01.07	VESTUARIO Y COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO	und	2.00	2.00	-	-	2.00	-
01.01.08	DESMONTAJE Y MONTAJE DE OFIC, ALMACÉN, TALLERES, COMEDOR Y GUARDIANA	glb	1.00	1.00	-	-	1.00	-
01.01.09	POZA PROVISIONAL DE AGUA (2.60x3.50x1.10 m)	und	2.00	2.00	-	-	2.00	-
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	APUNTALAMIENTO							
01.02.01.01	APUNTALAMIENTO DE COLUMNAS DE PIEDRA	und	20.00	20.00	-	-	20.00	-
01.02.02	REMOCIONES							
01.02.02.01	REMOCIÓN DE REVOQUES Y ENLUCIDOS EN MUROS	m2	3,004.24	3,004.23	-	-	3,004.23	0.01
01.02.02.02	REMOCIÓN DE ZÓCALOS DE MADERA	m2	37.18	37.18	-	-	37.18	-
01.02.02.03	REMOCIÓN DE PISO PASTELERO (EN GALERÍAS)	m2	272.64	272.64	-	-	272.64	-
01.02.02.04	REMOCIÓN DE PISO DE LOSETA (EN GALERÍAS)	m2	43.94	43.94	-	-	43.94	-
01.02.02.05	REMOCIÓN DE CIELORASOS (ENLUCIDO Y ENCHACADO)	m2	1,004.94	1,004.94	-	-	1,004.94	-
01.02.02.06	LIBERACIÓN DE ENLUCIDOS EN BÓVEDAS	m2	664.90	664.90	-	-	664.90	-
01.02.02.07	REMOCIÓN DE RELLENO DE TIERRA (GRADERÍAS DE PIEDRA)	m3	22.04	22.04	-	-	22.04	-
01.02.02.08	REMOCIÓN DE RELLENO DE BÓVEDAS	m3	288.20	288.20	-	-	288.20	-
01.02.02.09	REMOCIÓN DE COBERTURA DE TECHO	m2	1,418.85	1,418.85	-	-	1,418.85	-
01.02.03	DESMONTAJES							
01.02.03.01	DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES	und	91.00	91.00	-	-	91.00	-
01.02.03.02	DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DE MADERA	und	19.00	19.00	-	-	19.00	-
01.02.03.03	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	und	2.00	2.00	-	-	2.00	-
01.02.03.04	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y LÁMPARAS	und	168.00	168.00	-	-	168.00	-
01.02.03.05	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	14.00	14.00	-	-	14.00	-
01.02.03.06	DESMONTAJE DE PISO MACHIEMBRADO (EN INTERIORES)	m2	754.18	754.18	-	-	754.18	-
01.02.03.07	DESMONTAJE DE PISO PARQUET (EN INTERIORES)	m2	96.44	96.44	-	-	96.44	-
01.02.03.08	DESMONTAJE DE PISO DE PIEDRA LAJA	m2	204.53	204.52	-	-	204.52	0.01
01.02.03.09	DESMONTAJE DE ENTREPISO DE MADERA	m2	436.77	436.77	-	-	436.77	-
01.02.03.10	DESMONTAJE DE GRADERÍA DE PIEDRA (INGRESO PATIO PRINCIPAL)	m	110.22	110.22	-	-	110.22	-
01.02.03.11	DESMONTAJE DE PILARES DE MADERA P/REEMPLAZO	und	36.00	36.00	-	-	36.00	-
01.02.03.12	DESMONTAJE DE CIELORASO ENTABLADO	m2	558.61	558.61	-	-	558.61	-
01.02.03.13	DESMONTAJE DE TECHO (SIST. PAR - NUDILLO Y SOBREPARES)	m2	307.86	307.86	-	-	307.86	-
01.02.03.14	DESMONTAJE DE TECHO (SIST. DE TIJERALES)	m2	475.56	475.56	-	-	475.56	-
01.02.03.15	DESMONTAJE DE TECHO (SOBREPARES EN GALERÍAS)	m2	300.12	300.12	-	-	300.12	-
01.02.03.16	DESMONTAJE DE TECHO (SIST. VIGAS EN GALERÍA OESTE)	m2	225.59	225.59	-	-	225.59	-
01.02.03.17	RETIRO DE ADOBES DETERIORADOS P/REEMPLAZO	m2	533.35	533.35	-	-	533.35	-
01.02.03.18	DESMONTAJE Y REMOCIÓN DE GRADERÍA DETERIORADA DE PIEDRA	m	128.50	128.50	-	-	128.50	-
01.02.04	DEMOLICIONES							
01.02.04.01	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DETERIORADA PARA TRABAJOS DE CALZADURA	m3	103.63	103.63	-	-	103.63	-
01.02.04.02	DEMOLICIÓN DE PISOS INTERIORES Y FALSO PISO DE CONCRETO	m3	101.08	101.08	303.71	-	404.79	-
01.02.04.03	DEMOLICIÓN DE PISO DE CANTO RODADO (PATIO PRINCIPAL)	m2	358.50	358.50	-	-	358.50	-
01.02.04.04	DEMOLICIÓN DE MUROS DE ADOBE	m3	9.76	9.76	-	-	9.76	-
01.02.04.05	DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA DE LADRILLO	m3	45.98	45.98	-	-	45.98	-
01.02.04.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPADO DE CERÁMICO EN MURO DE ADOBE	m2	36.69	36.69	-	-	36.69	-
01.02.04.07	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE PIEDRA	m3	7.99	7.99	-	-	7.99	-
01.02.04.08	DEMOLICIÓN DE VIGA DE CONCRETO	m3	8.96	8.96	-	-	8.96	-
01.02.04.09	DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA DE CONCRETO	m3	14.78	14.78	-	-	14.78	-
01.03	SEGURIDAD Y SALUD							
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	220.00	196.00	-	-	196.00	24.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	1.00	-	-	1.00	-

01.03.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DURANTE LA OBRA	glb	1.00	1.00			1.00	
01.03.04	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	und	6.00	6.00			6.00	
01.03.05	RIEGO EN OBRA DURANTE EJECUCIÓN	día	420.00	420.00			420.00	
02	ESTRUCTURAS							
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01.01	EXCAVACIONES							
02.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN CORRIDA, MUROS Y ZAPATAS	m3	82.72	82.72			82.72	
02.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TRABAJOS DE CALZADURA	m3	294.86	294.84			294.84	0.02
02.01.01.03	EXCAVACION PARA CISTERNA DE AGUA	m3	62.75	62.75			62.75	
02.01.02	RELLENOS							
02.01.02.01	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS	m3	317.38	317.38			317.38	
02.01.02.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA BÓVEDAS	m3	492.49	492.49			492.49	
02.01.03	ELIMINACIÓN							
02.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,412.96	2,412.96		449.75	2,862.71	
02.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,045.94	2,045.94		449.75	2,495.69	
02.02	CONCRETO SIMPLE							
02.02.01	CIMENTACION CORRIDA							
02.02.01.01	CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	27.75	27.75			27.75	
02.02.02	CALZADURA							
02.02.02.01	CONCRETO EN CALZADURAS MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA + 30% P.G.	m3	318.84	318.84			318.84	
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DE CALZADURAS	m2	586.76	586.76			586.76	
02.02.02.03	APUNTALAMIENTO DE MUROS PARA TRABAJOS DE CALZADURA	m2	742.00	742.00			742.00	
02.02.03	SOBRECIMENTOS							
02.02.03.01	CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m3	8.37	8.37			8.37	
02.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	57.17	57.17			57.17	
02.02.04	OTROS							
02.02.04.01	CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS	m2	33.00	33.00			33.00	
02.02.04.02	CONCRETO EN FALSO PISO 4"	m2	544.25					544.25
02.03	CONCRETO ARMADO							
02.03.01	ZAPATAS							
02.03.01.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS	m3	18.60	18.60			18.60	
02.03.01.02	ACERO ESTRUCTURAL EN ZAPATAS Fy=4,200 kg/cm2 GR. 60	kg	363.74	363.74			363.74	
02.03.02	COLUMNAS CARAVISTA							
02.03.02.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	5.42	5.42			5.42	
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS	m2	46.01	46.01			46.01	
02.03.02.03	ACERO ESTRUCTURAL EN COLUMNAS Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	786.06	786.06			786.06	
02.03.03	MUROS DE CONTENCION							
02.03.03.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	3.88	3.88			3.88	
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO	m2	21.52	21.52			21.52	
02.03.03.03	ACERO ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCIÓN Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	171.80	171.80			171.80	
02.03.04	VIGAS CARAVISTA							
02.03.04.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	4.99	4.99			4.99	
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	38.27	38.27			38.27	
02.03.04.03	ACERO ESTRUCTURAL EN VIGAS Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	536.16	536.16			536.16	
02.03.05	LOSA ALIGERADA							
02.03.05.01	CONCRETO F'c= 210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	3.25	3.25			3.25	
02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA	m2	33.39	33.39			33.39	
02.03.05.03	ACERO ESTRUCTURAL EN LOSA ALIGERADA Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	247.76	247.76			247.76	
02.03.05.04	LADRILLO HUECO PARA TECHO 30x30x20cm	und	135.00	135.00			135.00	
02.03.06	CISTERNA Y CUARTO DE MÁQUINAS							
02.03.06.01	CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA CISTERNA Y CUARTO DE MÁQUINAS	m3	16.73	16.73			16.73	

02.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CISTERNA Y CUARTO DE MÁQUINAS	m2	81.79	81.79	-	81.79	-
02.03.06.03	ACERO ESTRUCTURAL EN CISTERNA Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60	kg	701.20	701.20	-	701.20	-
02.04	MUROS DE ADOBE						
02.04.01	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUROS						
02.04.01.01	REFACCIÓN Y REEMPLAZO DE ADOBE EN MUROS DE ZONAS DETERIORADAS	m2	616.99	616.99	-	616.99	-
02.04.01.02	REEMPLAZO Y ASENTADO DE ADOBE EN ESQUINAS Y ENCUENTROS	m2	41.41	41.41	-	41.41	-
02.04.01.03	TAPIADO DE VANOS PARA MUROS	m2	41.75	41.75	-	41.75	-
02.04.01.04	APUNTALAMIENTO DE MUROS PARA CONSOLIDACION	m2	540.10	540.10	-	540.10	-
02.04.02	SISTEMA DE REFORZAMIENTO PARA MUROS						
02.04.02.01	COLOCACION DE LLAVES DE MADERA TIPO "L" EN ESQUINAS DE MUROS - 2DO NIVEL	und	28.00	28.00	-	28.00	-
02.04.02.02	COLOCACION DE LLAVES DE MADERA TIPO "T" EN ESQUINAS DE MUROS - 2DO NIVEL	und	28.00	28.00	-	28.00	-
02.04.02.03	INSTALACIÓN DE TENSORES METÁLICOS D=1" ENTRE MUROS	und	19.00	19.00	-	19.00	-
02.04.02.04	COLOCACION DE LLAVES DE SUJECIÓN DE MADERA P/TENSOR EN MUROS	pza	38.00	38.00	-	38.00	-
02.04.02.05	REFUERZO EN MUROS DE ADOBE CON ENMALLADO DOBLE DE ACERO GALVANIZADO	m2	1,655.48	1,568.79	-	1,568.79	86.69
02.04.02.06	APUNTALAMIENTO DE MUROS PARA REFORZAMIENTO	und	56.00	56.00	-	56.00	-
02.05	ESTRUCTURAS DE PIEDRA						
02.05.01	CONSOLIDACIÓN DE GRIETAS Y REFUERZO DE BÓVEDAS	m2	299.30	299.30	-	299.30	-
02.05.02	RECONSTRUCCIÓN DE ARQUERÍA DE DESCARGA DE PIEDRA SOBRE MUROS Y VANOS	m2	5.97	5.97	-	5.97	-
02.05.03	INSTALACIÓN DE TENSORES METÁLICOS D=1" EN BÓVEDAS DE PIEDRA	und	20.00	20.00	-	20.00	-
02.05.04	COLOCACION DE LLAVES DE SUJECIÓN DE MADERA P/TENSOR EN BÓVEDAS	pza	40.00	40.00	-	40.00	-
02.05.05	APUNTALAMIENTO Y REEMPLAZO DE CAPITELES Y FUSTES EN COLUMNAS DE PIEDRA	und	12.00	12.00	-	12.00	-
02.05.06	APUNTALAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ARQUERIAS DE PIEDRA - GALERÍA FACHADA	und	12.00	12.00	-	12.00	-
02.06	ESTRUCTURAS DE MADERA						
02.06.01	MADERA ESTRUCTURAL EN ENTREPISOS						
02.06.01.01	VIGA SOLERA 4"x8" (VS-101)	pza	53.00	53.00	-	53.00	-
02.06.01.02	VIGA SOLERA 4"x10" (VS-102)	pza	3.00	3.00	-	3.00	-
02.06.01.03	VIGA PORTANTE 9x19cm (V-101)	pza	15.00	15.00	-	15.00	-
02.06.01.04	VIGA PORTANTE 9x21cm (V-102)	pza	41.00	41.00	-	41.00	-
02.06.01.05	VIGA PORTANTE 10x23cm (V-103)	pza	7.00	7.00	-	7.00	-
02.06.01.06	VIGA PORTANTE 14x34cm (V-104)	pza	10.00	10.00	-	10.00	-
02.06.01.07	VIGA PORTANTE 14x32cm (V-104+)	pza	2.00	2.00	-	2.00	-
02.06.01.08	VIGA PORTANTE 9x24cm (V-105)	pza	14.00	14.00	-	14.00	-
02.06.01.09	VIGA PORTANTE 9x19cm (V-106)	pza	30.00	30.00	-	30.00	-
02.06.01.10	VIGA PORTANTE 9x19cm (V-107)	pza	87.00	87.00	-	87.00	-
02.06.01.11	VIGA PORTANTE 9x19cm (V-108)	pza	4.00	4.00	-	4.00	-
02.06.01.12	VIGA PORTANTE 16x29cm (V-109)	pza	9.00	9.00	-	9.00	-
02.06.01.13	VIGA PORTANTE 7x19cm (V-110)	pza	25.00	25.00	-	25.00	-
02.06.01.14	ENTABLADO CON MACHIHEMBADO DE 9x3cm EN ENTREPISOS	m2	415.11	415.11	-	415.11	-
02.06.02	MADERA ESTRUCTURAL PARA VANOS						
02.06.02.01	COLOCACIÓN DE DINTELES TIPO D-101 (6"x10")	m	76.50	76.50	-	76.50	-
02.06.02.02	COLOCACIÓN DE DINTELES TIPO D-102 (8"x10")	m	108.20	108.20	-	108.20	-
02.06.02.03	COLOCACIÓN DE DINTELES TIPO D-201 (6"x10")	m	325.21	325.21	-	325.21	-
02.06.02.04	COLOCACIÓN DE DINTELES TIPO D-202 (8"x10")	m	39.71	39.71	-	39.71	-
02.06.03	MADERA ESTRUCTURAL EN COLUMNAS Y COLUMNETAS						
02.06.03.01	REEMPLAZO DE PIE DERECHO DE 14x14cm - GALERÍA INTERIOR NORTE	pza	12.00	12.00	-	12.00	-
02.06.03.02	REEMPLAZO DE PIE DERECHO DE 13x13cm - GALERÍA EXTERIOR OESTE	pza	19.00	19.00	-	19.00	-
02.06.03.03	REEMPLAZO DE PIE DERECHO DE 17x17cm - GALERÍA INTERIOR OESTE	pza	6.00	6.00	-	6.00	-
02.06.03.04	RESTAURACIÓN DE PIE DERECHO DE 17x17cm - GALERÍA INTERIOR OESTE	pza	8.00	8.00	-	8.00	-
02.06.04	MADERA ESTRUCTURAL PARA TECHOS						
02.06.04.01	VIGA SOLERA 4"x10" (VS-201) PARA ARMADURA DE PAR Y NUDILLO - TECHO NORTE	pza	20.00	20.00	-	20.00	-
02.06.04.02	VIGA SOLERA 5"x10" (VS-202) PARA SOBREPARES - TECHO NORTE	pza	10.00	10.00	-	10.00	-

02.06.04.03	VIGA SOLERA 5"x10" (VS-203) PARA SOBREPARES - TECHO NORTE	pza	11.00	11.00	-	11.00	-
02.06.04.04	ARMADURA DE PAR Y NUDILLO C/ROLLIZO (TIPO PN-201) - TECHO NORTE	und	33.00	33.00	-	33.00	-
02.06.04.05	VIGA CUMBRERA DE ROLLIZO 6" (VC-201) - TECHO NORTE	m	38.00	38.00	-	38.00	-
02.06.04.06	SOBREPARE DE ROLLIZO DE EUCALIPTO Ø6"x5m (SP-201) - TECHO NORTE	pza	66.00	66.00	-	66.00	-
02.06.04.07	SOBREPARE DE ROLLIZO DE EUCALIPTO Ø6"x4m (SP-202) - TECHO NORTE	pza	66.00	66.00	-	66.00	-
02.06.04.08	SOBREPARE 4"x6" (SP-203) - GALERÍA INTERIOR NORTE	pza	32.00	32.00	-	32.00	-
02.06.04.09	VIGA SOLERA 6"x7" (VS-204) PARA SOBREPARES - GALERÍA INTERIOR NORTE	pza	9.00	9.00	-	9.00	-
02.06.04.10	VIGA SOLERA 6"x7" (VS-205) PARA CERCHA METÁLICA - GALERÍA INTERIOR OESTE	pza	5.00	5.00	-	5.00	-
02.06.04.11	VIGA SOLERA 6"x7" (VS-206) PARA CERCHA METÁLICA - GALERÍA INTERIOR OESTE	pza	6.00	6.00	-	6.00	-
02.06.04.12	VIGA SOLERA 5"x10" (VS-207) PARA VIGA SOLERA - GALERÍA INTERIOR OESTE	pza	4.00	4.00	-	4.00	-
02.06.04.13	VIGA SOLERA 5"x10" (VS-208) PARA CERCHA METÁLICA - GALERÍA INTERIOR OESTE	pza	7.00	7.00	-	7.00	-
02.06.04.14	CORREAS DE 3"x3" PARA CERCHA METÁLICA - GALERÍA INTERIOR OESTE	m	391.00	391.00	-	391.00	-
02.06.04.15	VIGA SOLERA 4"x12" (VS-209) PARA ESTRUCTURA DE MADERA - TECHO OESTE	pza	30.00	30.00	-	30.00	-
02.06.04.16	ARMADURA DE DISEÑO (ARM-201) - TECHO OESTE	und	21.00	21.00	-	21.00	-
02.06.04.17	ARMADURA DE PAR Y NUDILLO C/ROLLIZO (TIPO PN-202) - TECHO OESTE	und	19.00	19.00	-	19.00	-
02.06.04.18	CORREAS DE 3"x3" PARA ESTRUCTURA DE MADERA - TECHO OESTE	m	890.00	890.00	-	890.00	-
02.06.04.19	VIGA SOLERA 5"x10" (VS-210) PARA SOBREPARES - GALERÍA EXTERIOR OESTE	pza	16.00	16.00	-	16.00	-
02.06.04.20	VIGA SOLERA 6"x7" (VS-211) PARA SOBREPARES - GALERÍA EXTERIOR OESTE	pza	16.00	16.00	-	16.00	-
02.06.04.21	SOBREPARE 4"x8" (SP-204) - GALERÍA EXTERIOR OESTE	pza	78.00	78.00	-	78.00	-
02.06.05	HABILITACION DE VIGAS, SOLERA Y OTROS				-		-
02.06.05.01	HABILITACIÓN DE VIGAS Y SOLERAS	und	198.00	198.00	-	198.00	-
02.06.05.02	HABILITACIÓN DE VIGAS PORTANTES	und	251.00	251.00	-	251.00	-
02.06.05.03	HABILITACIÓN DE MACHIHEMBADO PARA ENTREPISO	und	1,660.00	1,660.00	-	1,660.00	-
02.06.05.04	HABILITACIÓN DE DINTELES	m	549.62	549.62	-	549.62	-
02.06.05.05	HABILITACIÓN DE PIE DERECHO	und	37.00	37.00	-	37.00	-
02.06.05.06	HABILITACIÓN DE SOBREPARES	und	110.00	110.00	-	110.00	-
02.06.05.07	HABILITACIÓN DE CORREAS	m	1,515.40	1,515.40	-	1,515.40	-
02.06.05.08	RESTAURACIÓN DE PIE DERECHO	und	8.00	8.00	-	8.00	-
02.06.05.09	CONFECCIÓN DE ARMADURA	und	21.00	21.00	-	21.00	-
02.07	ESTRUCTURAS METÁLICAS				-		-
02.07.01	ACERO ESTRUCTURAL PARA TECHOS				-		-
02.07.01.01	CERCHA METÁLICA (EST-201) - GALERÍA INTERIOR OESTE	und	9.00	9.00	-	9.00	-
02.07.01.02	CERCHA METÁLICA (EST-202) - GALERÍA INTERIOR OESTE	und	5.00	5.00	-	5.00	-
02.07.01.03	CERCHA METÁLICA (EST-203) - GALERÍA INTERIOR OESTE	und	4.00	4.00	-	4.00	-
02.07.01.04	ARRIOSTRE DE SUJECCIÓN TIPO CERCHA	und	51.00	51.00	-	51.00	-
03	ARQUITECTURA				-		-
03.01	ALBAÑILERÍA				-		-
03.01.01	TABIQUE DE DRYWALL MULTIPLACA C/AISLANTE ACÚSTICO	m2	120.76	120.18	-	120.18	0.58
03.01.02	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO - ARENA	m2	80.73	80.73	-	80.73	-
03.01.03	MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO - ARENA	m2	60.44	60.44	-	60.44	-
03.02	REVOQUES				-		-
03.02.01	MUROS Y TABIQUES				-		-
03.02.01.01	REVOQUE CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA	m2	3,980.74	3,407.94	-	3,407.94	572.80
03.02.01.02	REVOQUE PRIMARIO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA	m2	58.69	58.69	-	58.69	-
03.02.01.03	REVOQUE CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA	m2	46.13	46.13	67.13	113.26	-
03.02.02	CIELORRASOS				-		-
03.02.02.01	ENLUCIDO DE CIELORRASO CON YESO	m2	883.90	711.09	-	711.09	172.81
03.02.02.02	CIELORRASO ACÚSTICO DE MADERA	m2	42.57	19.62	-	19.62	22.95
03.02.02.03	CIELORRASO DE MADERA EN SALON CONSISTORIAL	m2	177.46	177.46	-	177.46	-
03.02.02.04	ENCALADO DE INTRADOS EN BOVEDAS	m2	324.34	324.34	-	324.34	-
03.02.03	DERRAMES				-		-

03.02.03.01	VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA	m2	11.80	11.80			11.80	
03.03	PISOS							
03.03.01	CONTRAPISO DE 75MM	m2	499.11	499.11			499.11	
03.03.02	CONTRAPISO DE 50MM	m2	1,078.98	1,078.98			1,078.98	
03.03.03	PISO DE GRES CERAMICO 30X15CM TIPO LADRILLO PASTELERO	m2	758.57	742.95			742.95	15.62
03.03.04	PISO DE PIEDRA LAJA DE 30X50CM	m2	278.93	278.93		3.71	282.64	
03.03.05	PISO DE MADERA ESTRUCTURADA 1,20X0,14M	m2	532.11					532.11
03.03.06	PISO DE MAYOLICA (CERAMICA SEMICOMPACTA) 30X30CM	m2	79.88	79.88			79.88	
03.03.07	PISO DE MADERA MACHIHembrada	m2	16.45	16.45			16.45	
03.03.08	PISO DE PIEDRA CHECCO	m2	78.65	13.94			13.94	64.71
03.04	CONTRAZOCALOS							
03.04.01	CONTRAZOCALO DE PIEDRA H=15CM	m	85.90	85.90		12.14	98.04	
03.05	ZOCALOS							
03.05.01	ZOCALO DE CERAMICA SEMICOMPACTA DE COLOR	m2	105.24	105.24			105.24	
03.05.02	ZOCALO DE PIEDRA H=90CM	m	40.66	40.66			40.66	
03.06	GRADERÍAS							
03.06.01	COLOCACIÓN DE GRADERÍA DE PIEDRA CHECCO	m2	163.84	163.84			163.84	
03.07	CARPINTERÍA DE MADERA							
03.07.01	PUERTAS NUEVAS							
03.07.01.01	PUERTA DE MADERA TIPO I	m2	15.29	15.29			15.29	
03.07.01.02	PUERTA DE MADERA TIPO II	m2	16.50	16.50			16.50	
03.07.01.03	PUERTA DE MADERA TIPO III	m2	20.38	20.38			20.38	
03.07.01.04	PUERTA DE MADERA TIPO 4	m2	7.23	2.82			2.82	4.41
03.07.01.05	PUERTA DE MADERA TIPO 5	m2	4.41					4.41
03.07.01.06	PUERTA DE MADERA TIPO 6	m2	15.96	15.96			15.96	
03.07.01.07	PUERTA DE MADERA TIPO 7 CONTRAPLACADA	m2	14.52	14.52			14.52	
03.07.01.08	PUERTA DE MADERA TIPO 8	m2	37.88	37.88			37.88	
03.07.01.09	PUERTA DE MADERA TIPO 9	m2	13.80	13.80			13.80	
03.07.01.10	PUERTA DE MADERA TIPO 10	m2	1.87	1.87			1.87	
03.07.01.11	VENTANA DE MADERA	m2	1.78	1.78		1.20	2.98	
03.07.02	RESTAURACION DE CARPINTERÍAS							
03.07.02.01	RESTAURACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA	m2	105.07	105.07		1.03	106.10	
03.07.03	BARANDAS							
03.07.03.01	BARANDAS DE MADERA	m	119.95	119.95			119.95	
03.07.04	BALCONES							
03.07.04.01	BALCONES DE MADERA	m2	6.44	6.44			6.44	
03.07.05	ZAPATAS DE MADERA							
03.07.05.01	ZAPATA DE MADERA GALERIA NORTE 1ER NIVEL	pza	9.00	9.00			9.00	
03.07.05.02	ZAPATA DE MADERA GALERIA NORTE 2DO NIVEL	pza	13.00	13.00			13.00	
03.07.05.03	ZAPATA DE MADERA GALERIA OESTE	pza	8.00	8.00			8.00	
03.07.05.04	ZAPATA DE MADERA GALERIA DE FACHADA	pza	19.00	19.00			19.00	
03.07.06	CORNISA DE MADERA							
03.07.06.01	CORNISA EN GALERIA NORTE	m	25.60	25.60			25.60	
03.07.06.02	CORNISA EN GALERIA INTERMEDIA	m	9.98	9.98			9.98	
03.07.06.03	CORNISA EN GALERIA OESTE	m	15.96	15.96			15.96	
03.07.07	FRISOS DE MADERA							
03.07.07.01	FRISO DE MADERA EN GALERIA NORTE	m	25.60	25.60			25.60	
03.07.07.02	FRISO DE MADERA EN GALERIA OESTE	m	15.96	15.96			15.96	
03.08	CERRAJERIA							
03.08.01	BISAGRAS							
03.08.01.01	BISAGRA CAPUCHINA DORADA DE 4"x4"	pza	304.00	304.00		12.00	316.00	

03.08.01.02	BISAGRA CAPUCHINA DORADA DE 4"X3"	pza	45.00	45.00	-	45.00	-
03.08.01.03	BISAGRA CAPUCHINA DORADA DE 2"X2"	pza	52.00	52.00	-	52.00	-
03.08.01.04	BISAGRA DE DOBLE EFECTO DORADA DE 6"	pza	30.00	-	-	-	30.00
03.09	PINTURAS						
03.09.01	PINTADO DE MURO INTERIOR EXTERIOR CON LATEX VINILICO	m2	3,810.28	3,810.28	1,700.14	5,510.42	-
03.09.02	PINTADO DE CIELORRASO CON LATEX VINILICO	m2	1,265.89	1,265.89	22.62	1,288.51	-
03.09.03	IMPRIMACION DE MURO INTERIOR EXTERIOR	m2	3,810.28	3,810.28	560.22	4,370.50	-
03.09.04	IMPRIMACION DE CIELORRASO INTERIOR EXTERIOR	m2	1,265.89	1,265.89	101.48	1,367.37	-
03.10	CANTERIA Y TALLADO						
03.10.01	EXTRACCION DE BLOQUES DE PIEDRA CHECCO EN CANTERA	m3	57.38	57.38	-	57.38	-
03.10.02	TALLADO DE PIEDRA CHECCO PARA GRADERIA	m	153.68	153.68	-	153.68	-
03.10.03	TALLADO DE PIEDRA CHECCO PARA PISO	m2	64.71	64.71	-	64.71	-
03.10.04	TALLADO DE BLOQUES P/REPOSICIÓN EN ESTRUCTURAS DE PIEDRA	m2	9.09	9.09	-	9.09	-
03.10.05	TALLADO DE CAPITELAS DE PIEDRA	pza	9.00	9.00	-	9.00	-
03.10.06	TALLADO DE FUSTES CIRCULARES	m	11.10	11.10	-	11.10	-
03.10.07	TALLADO DE BASES PARA FUSTES	pza	6.00	6.00	-	6.00	-
03.11	COBERTURAS						
03.11.01	COBERTURA CON TEJA ANDINA ARTESANAL CON MORTERO DE BARRO	m2	1,418.84	1,418.84	189.38	1,608.22	-
03.12	OTROS						
03.12.01	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	mes	20.00	20.00	1.50	21.50	-
04	INSTALACIONES SANITARIAS						
04.01	SISTEMA DE AGUA FRIA						
04.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA						
04.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 1"	pto	12.00	12.00	-	12.00	-
04.01.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 3/4"	pto	6.00	6.00	-	6.00	-
04.01.01.03	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC-SAP C-10 DE 1/2"	pto	16.00	16.00	-	16.00	-
04.01.02	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA						
04.01.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR TUBERIA ACERO SCH-40 1 1/2"	m	21.15	-	-	-	21.15
04.01.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR TUBERIA ACERO SCH-40 2 1/2"	m	51.95	19.45	-	19.45	32.50
04.01.02.03	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC-SAP C-10 DE 1-1/2"	m	89.99	89.99	-	89.99	-
04.01.03	ACCESORIOS PARA REDES						
04.01.03.01	CODO DE ACERO SCHEDULE 40 - 2 1/2"x90°	und	14.00	-	-	-	14.00
04.01.03.02	TEE DE ACERO SCHEDULE 40 - 2 1/2"	und	2.00	-	-	-	2.00
04.01.03.03	REDUCCIÓN DE ACERO SCHEDULE 40 - 2 1/2" A 1 1/2"	und	2.00	-	-	-	2.00
04.01.03.04	CODO F" G" DE 1-1/2" X 90°	und	5.00	5.00	-	5.00	-
04.01.03.05	NIPLE DE F" G" C/R 1 1/2"	und	2.00	-	-	-	2.00
04.01.03.06	TEE F" G" DE 1-1/2"	und	3.00	3.00	-	3.00	-
04.01.03.07	CODO PVC SAP DE 1-1/2" X 90°	und	21.00	21.00	-	21.00	-
04.01.03.08	TEE PVC SAP DE 1-1/2"	und	22.00	22.00	-	22.00	-
04.01.04	LLAVES Y VALVULAS						
04.01.04.01	VALVULAS PARA EQUIPO DE BOMBEO						
04.01.04.01.01	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2 1/2"	und	3.00	2.00	-	2.00	1.00
04.01.04.01.02	VALVULA GLOBO ROSCABLE DE BRONCE 2 1/2"	und	8.00	2.00	-	2.00	6.00
04.01.04.02	VALVULAS PARA REDES						
04.01.04.02.01	VALVULA COMPUERTA ROSCABLE DE 1 1/2"	und	4.00	2.00	-	2.00	2.00
04.01.04.02.02	VALVULA DE PASO DE 1 1/2"	und	11.00	11.00	-	11.00	-
04.01.04.02.03	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE DE BRONCE DE 1 1/2"	und	1.00	1.00	-	1.00	-
04.01.05	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION						
04.01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE SIST. DE DESAGUE	glb	141.94	141.94	-	141.94	-
04.01.06	EQUIPOS						
04.01.06.01	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO N°01	eq	1.00	1.00	-	1.00	-

04.01.06.02	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO N°02	eq	1.00	1.00	-	1.00	-
04.01.07	OTROS						
04.01.07.01	GRIFO DE RIEGO DE 1/2"	und	2.00	2.00	-	2.00	-
04.02	SISTEMA CONTRA INCENDIO						
04.02.01	SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO						
04.02.01.01	SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 1½"	und	2.00	2.00	-	2.00	-
04.02.01.02	SALIDA DE AGUA CONTRA INCENDIO 2½"	und	2.00	2.00	-	2.00	-
04.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIO						
04.02.02.01	RED DE DISTRIBUCION INTERIOR TUBERIA ACERO SCH-40 2½"	m	59.80	59.80	-	59.80	-
04.02.03	ACCESORIOS PARA REDES A.C.I						
04.02.03.01	CODO DE ACERO SCHEDULE 40 - 1½"x90°	und	10.00	-	-	-	10.00
04.02.03.02	CODO DE ACERO SCHEDULE 40 - 2½"x90°	und	2.00	2.00	-	2.00	-
04.02.03.03	TEE DE ACERO SCHEDULE 40 - 2½"	und	4.00	1.00	-	1.00	3.00
04.02.03.04	REDUCCIÓN DE ACERO SCHEDULE 40 - 2½" A 1½"	und	2.00	-	-	-	2.00
04.02.04	VALVULAS DE A.C.I						
04.02.04.01	VALVULAS PARA EQUIPO DE BOMBEO						
04.02.04.01.01	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2½"	und	2.00	1.00	-	1.00	1.00
04.02.04.01.02	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE DE BRONCE DE 2½"	und	2.00	1.00	-	1.00	1.00
04.02.04.02	VALVULAS GABINETE CONTRA INCENDIOS						
04.02.04.02.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2½"	und	2.00	-	-	-	2.00
04.02.04.02.02	VALVULA ANGULAR DE BRONCE 2½"	und	2.00	1.00	-	1.00	1.00
04.02.05	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION						
04.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DEL SIST. A.C.I	m	59.80	59.80	-	59.80	-
04.02.06	INSTALACIONES ESPECIALES						
04.02.06.01	GABINETE CONTRA INCENDIO	eq	2.00	1.00	-	1.00	1.00
04.02.07	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIO						
04.02.07.01	EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO	eq	1.00	1.00	-	1.00	-
04.03	DESAGÜE Y VENTILACIÓN						
04.03.01	SALIDA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN						
04.03.01.01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 2"	pto	31.00	31.00	-	31.00	-
04.03.01.02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 4"	pto	12.00	12.00	-	12.00	-
04.03.01.03	SALIDA VENTILACION DE DESAGÜE PVC-SAL 2"	pto	12.00	12.00	-	12.00	-
04.03.02	RED DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGÜE						
04.03.02.01	TUBERIA PVC SAL 2" DESAGÜE	m	74.90	74.90	-	74.90	-
04.03.02.02	TUBERIA PVC SAL 4" DESAGÜE	m	33.60	33.60	-	33.60	-
04.03.02.03	TUBERIA PVC SAL 6" DESAGÜE	m	23.10	23.10	-	23.10	-
04.03.03	ACCESORIOS PARA REDES						
04.03.03.01	CODO PVC SAL 4"x45° DESAGÜE	und	6.00	6.00	-	6.00	-
04.03.03.02	CODO PVC SAL 4"x90° DESAGÜE	und	2.00	2.00	-	2.00	-
04.03.03.03	CODO PVC SAL 2"x45° DESAGÜE	und	13.00	13.00	-	13.00	-
04.03.03.04	YEE PVC SAL 2"	und	10.00	10.00	-	10.00	-
04.03.03.05	YEE PVC SAL 4"	und	6.00	6.00	-	6.00	-
04.03.03.06	YEE PVC SAL C/REDUCCIÓN 4"x2"	und	9.00	9.00	-	9.00	-
04.03.03.07	TEE PVC SAL C/REDUCCIÓN 4"x2"	und	7.00	7.00	-	7.00	-
04.03.04	ADITAMENTOS VARIOS						
04.03.04.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	9.00	9.00	-	9.00	-
04.03.04.02	REGISTRO DE BRONCE 2"	und	7.00	7.00	-	7.00	-
04.03.04.03	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	2.00	2.00	-	2.00	-
04.03.05	CAJAS DE REGISTRO						
04.03.05.01	CAJA DE REG. ALB. 12"x24" TAPA DE CONCRETO	und	2.00	2.00	-	2.00	-
04.03.06	MÓVIMIENTO DE TIERRAS						

04.03.06.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍAS	m3	9.49	9.49			9.49	-
04.03.06.02	CAMA DE ARENA 0.10x0.60m	m	19.10	19.10			19.10	-
04.03.06.03	RELLENO COMPACTADO A MANO - MAT. PROPIO	m3	17.09	17.09			17.09	-
05	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES							
05.01	SALIDA PARA ALUMBRADO							
05.01.01	PUNTO DE ALUMBRADO EN TECHO	pto	156.00	156.00		4.00	160.00	-
05.01.02	PUNTO DE ALUMBRADO EN BOVEDA	pto	43.00	40.00		-	40.00	3.00
05.01.03	PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED	pto	10.00	10.00		-	10.00	-
05.01.04	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	pto	34.00	34.00		-	34.00	-
05.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES							
05.02.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	135.00	135.00		43.00	178.00	-
05.02.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ALTO	pto	5.00	5.00		-	5.00	-
05.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTORES	pto	51.00	51.00		-	51.00	-
05.03	SALIDA DE FUERZA Y ESPECIALES							
05.03.01	SALIDA PARA EQUIPOS DE 0 A 3KW	pto	7.00	2.00		-	2.00	5.00
05.03.02	SALIDA PARA SENSOR DE HUMO	pto	13.00	11.00		-	11.00	2.00
05.03.03	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	pto	1.00	1.00		-	1.00	-
05.03.04	SALIDA PARA ESTACION ACI	pto	2.00	2.00		-	2.00	-
05.04	SALIDA PARA COMUNICACION Y SEÑALES							
05.04.01	SALIDA PARA REDES INFORMATICAS	pto	63.00	63.00		-	63.00	-
05.04.02	SALIDA PARA TV	pto	6.00	6.00		-	6.00	-
05.04.03	SALIDA PARA PARLANTES	pto	6.00	6.00		-	6.00	-
05.04.04	SALIDA SNAKE 12 CANALES 4 RETORNOS	pto	2.00	2.00		-	2.00	-
05.05	CAJAS DE FIERRO GALVANIZADO							
05.05.01	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 100X100X50 mm INCLUYE TAPA	und	6.00	6.00		-	6.00	-
05.05.02	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 125X125X55 mm INCLUYE TAPA	und	2.00	2.00		-	2.00	-
05.06	TUBERIAS							
05.06.01	TUBERIA PVC-P 25MM	m	61.27	61.27		-	61.27	-
05.06.02	TUBERIA PVC-P 50MM	m	222.00	143.00		-	143.00	79.00
05.06.03	TRAZO Y REPLANTEO	m	283.27	283.27		-	283.27	-
05.06.04	EXCAVACION DE ZANJAS A=40CM PARA REDES H=1M	m3	268.07	268.07		-	268.07	-
05.06.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO MANUAL	m	268.07	268.07		-	268.07	-
05.07	ALIMENTADORES Y EMPALMES							
05.07.01	CABLE ELECTICO ALIMENTADOR 3-1X25MM2 THW + 1X10MM2	m	112.00	-		-	-	112.00
05.07.02	ALIMENTADOR CABLE ELECTICO 3-1X16MM2 THW + 1X10MM2	m	52.00	-		-	-	52.00
05.07.03	ALIMENTADOR CABLE ELECTICO 3-1X10MM2 THW + 1X10MM2	m	58.00	40.00		-	40.00	18.00
05.07.04	ALIMENTADOR CABLE ELECTICO 3-1X6MM2 THW + 1X6MM2	m	250.00	-		-	-	250.00
05.08	PUESTA A TIERRA							
05.08.01	POZO CONEXION A TIERRA <10 OHMS CON BENTONITA	und	2.00	2.00		-	2.00	-
05.09	ARTEFACTOS DE ILUMINACION							
05.09.01	ARTEFACTO TIPO PENDOLA SUSPENDIDA	und	43.00	43.00		7.00	50.00	-
05.09.02	ARTEFACTO TIPO SPOT TAMBOR ADOSABLE	und	17.00	17.00		19.00	36.00	-
05.09.03	ARTEFACTO TIPO ARAÑA	und	51.00	14.00		-	14.00	37.00
05.09.04	ARTEFACTO TIPO FLUORESCENTE SUSPENDIDO 2X35W	und	10.00	-		-	-	10.00
05.09.05	ARTEFACTO TIPO FLUORESCENTE SUSPENDIDO 2X54W	und	64.00	-		-	-	64.00
05.09.06	ARTEFACTO TIPO SPOT PARA EMPOTRAR PARA LAMPARA MH	und	20.00	-		-	-	20.00
05.09.07	ARTEFACTO PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA	und	34.00	34.00		4.00	38.00	-
05.10	INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES							
05.10.01	INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO	und	31.00	31.00		-	31.00	-
05.10.02	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	und	10.00	10.00		-	10.00	-
05.10.03	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO	und	2.00	2.00		-	2.00	-

05.10.04	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	und	12.00	12.00	-	12.00	-
05.10.05	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE BLANCO	und	140.00	140.00	36.00	176.00	-
05.10.06	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PARA CIRCUITOS AISLADOS	und	7.00	2.00	-	2.00	5.00
05.11	TABLEROS GENERALES Y DISTRIBUCION						
05.11.01	TABLERO ELECTRICO GENERAL	und	1.00	-	-	-	1.00
05.11.02	TABLERO ELECTRICO GENERAL AREA MONUMENTAL	und	1.00	1.00	-	1.00	-
05.11.03	TABLERO ELECTRICO TD-1 AREA MONUMENTAL	und	1.00	1.00	-	1.00	-
05.11.04	TABLERO ELECTRICO TD-2 AREA MONUMENTAL	und	1.00	1.00	-	1.00	-
05.11.05	TABLERO ELECTRICO TD-3 AREA MONUMENTAL	und	1.00	1.00	-	1.00	-
05.11.06	TABLERO ELECTRICO TD-4 AREA MONUMENTAL	und	1.00	-	-	-	1.00
PARTIDAS ADICIONALES							
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD						
01.01	PLACA RECORDATORIA	und	1.00	1.00	-	1.00	-
02	ESTRUCTURAS						
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.01.01	CORTE DE TERRENO EN PATIO	m3	28.00	28.00	-	28.00	-
02.01.02	TENDIDO PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE PARA PATIO 8CM	m2	550.00	550.00	-	550.00	-
02.02	CONCRETO SIMPLE						
02.02.01	GRADERIA						
02.02.01.01	AMBIENTE C-204	m3	0.41	0.41	-	0.41	-
02.04	MUROS DE ADOBE						
02.04.02	SISTEMA DE REFORZAMIENTO PARA MUROS						
02.04.02.06	REFUERZO EN MUROS DE ADOBE CON MALLA DE GALLINERO	m2	488.33	488.33	-	488.33	-
02.05	VIGAS DE MADERA						
02.05.02	SISTEMA DE REFORZAMIENTO						
02.05.02.05	REFORZAMIENTO EN CIELORRASO CON MADERA SECCIÓN 2 1/2" x 7" AMB 205-206	glb	1.00	1.00	-	1.00	-
02.06	REFORZAMIENTO ENTREPISO AMBIENTE 207						
02.06.01	RETIRO DE RELLENO	m3	60.00	60.00	-	60.00	-
02.06.02	INSTALACIÓN DE CERCHAS METÁLICAS	und	8.00	8.00	-	8.00	-
02.06.03	INSTALACIÓN DE ARRIOSTRES METALICOS	und	14.00	14.00	-	14.00	-
02.06.04	ENTABLADO DE MADERA Y ENCOFRADOS	m2	62.00	62.00	-	62.00	-
02.06.05	CONCRETO EN ESTRADO SALON CONSISTORIAL	m3	4.96	4.96	-	4.96	-
02.07	ARRIOSTRE EN CUBIERTA DE SALON CONSISTORIAL						
02.07.01	CERCHAS CON PERFILES OMEGA EN CUBIERTA SALON CONSISTORIAL	und	11.00	11.00	-	11.00	-
02.07.02	APUNTALAMIENTO EN AMBIENTES A-101, A-102 PARA REFORZ. ENTREPISO	m2	16.00	16.00	-	16.00	-
03	ARQUITECTURA						
03.02	REVOQUES						
03.02.01	MUROS Y TABIQUES						
03.02.01.01	REVOQUE CON YESO	m2	1,014.21	1,014.21	-	1,014.21	-
03.02.01.02	RESANES Y DERRAMES MORTERO CEMENTO ARENA EN MUROS Y VANOS	m2	40.00	40.00	-	40.00	-
03.02.01.03	ADECUACIÓN ENCALADO DE ARQUERIA DE PIEDRA AMBIENTE C-124	glb	1.00	1.00	-	1.00	-
03.02.02	CIELORRASOS						
03.02.02.01	ZOCALO PINO RADIATA EN SALON CONSISTORIAL	m	67.20	67.20	-	67.20	-
03.02.02.02	CIELORRASO EN BAÑO DE PERSONAL MUNICIPAL INC/ESTRUCTURA	m2	22.28	22.28	-	22.28	-
03.02.02.03	CIELORRASO ALIGERADO SUPERBOARD GALERIA INTERIOR OESTE	m3	295.74	295.74	-	295.74	-
03.03	PISOS						
03.03.01	PISO DE PIEDRA CHECCO EN VANOS DE PRIMER NIVEL	m2	28.21	28.21	-	28.21	-
03.03.02	SARDINELES DE PIEDRA BASALTO EN VANOS JR. CUZCO	m	7.79	7.79	-	7.79	-
03.03.03	INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO EN SEGUNDO NIVEL	m2	532.11	532.11	-	532.11	-
03.03.04	INSTALACIÓN DE ZOCALO DE PISO LAMINADO x 2.45M	VAR	115.00	115.00	-	115.00	-
03.03.05	INSTALACIÓN DE TEE DE TRANSICION x 2M	VAR	7.00	7.00	-	7.00	-

03.03.06	INSTALACIÓN DE RODAPISO x 3M	VAR	5.00		5.00		5.00	
03.04	CONTRAZOCALOS							
03.04.02	CONTRAZOCALO DE GRESS CERÁMICO	m	107.18		107.18		107.18	
03.07	CARPINTERIA DE MADERA							
03.07.03	ACABADOS EN ELEMENTOS DE MADERA							
03.07.03.01	ACABADOS CON MADERA TORNILLO GRADERIAS INTERIORES AMB C-204	m2	1.75		1.75		1.75	
03.07.03.02	ACABADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ENTREPISO AMBIENTE C-119	m2	83.57		83.57		83.57	
03.08	CERRAJERIA							
03.08.01	BISAGRAS							
03.08.01.01	BISAGRA CAPUCHINA DORADA DE 4"x1 1/2"	pza	280.00		280.00		280.00	
03.08.01.02	BISAGRA CAPUCHINA DORADA DE 2"x1 1/2"	pza	160.00		160.00		160.00	
03.08.01.03	BISAGRA CAPUCHINA DORADA DE 2 1/2"x1 1/2"	pza	70.00		70.00		70.00	
03.08.02	CERRADURAS Y ACCESORIOS							
03.08.02.01	CERRADURA DE PERILLA BRONCE ENVEJECIDO	und	19.00		19.00		19.00	
03.08.02.02	CERRADURA PARA EMBUTIR BRONCE ENVEJECIDO	und	34.00		34.00		34.00	
03.08.02.03	PICAPORTE EMBUTIDO DE PALANCA 25 MM. X 6" BRONCE ENVEJECIDO	und	78.00		78.00		78.00	
03.08.02.04	PICAPORTE DE BRONCE ANTIGUO BASE ANCHA DE 40 MM. X 2"	und	120.00		120.00		120.00	
03.08.02.05	PICAPORTE DE RESORTES SAPO BRONCE ANTIGUO	und	100.00		100.00		100.00	
03.08.02.06	PICAPORTE DE 6" BRONCE ANTIGUO	und	12.00		12.00		12.00	
03.08.02.07	TIRADOR DE PUERTA EXTERIORES	und	20.00		20.00		20.00	
03.08.02.08	TIRADOR DE PUERTAS INTERIORES	und	15.00		15.00		15.00	
03.08.02.09	TOPE PARA PUERTA BRONCE ENVEJECIDO	und	70.00		70.00		70.00	
03.08.02.10	MANILLAS SOLO PARA INTERIORES	und	34.00		34.00		34.00	
03.11	COBERTURAS							
03.11.01	ACABADO DE ALERO EXTERIOR	m	43.00		43.00		43.00	
03.11.02	ENLUCIDO ALERO FACHADA PRINCIPAL	m	51.08		51.08		51.08	
03.13	APARATOS SANITARIOS							
03.13.01	INODORO WAMPI	und	5.00		5.00		5.00	
03.13.02	INODORO DUAL	und	7.00		7.00		7.00	
03.13.03	URINARIO LOSA BLANCO	und	5.00		5.00		5.00	
03.13.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00		1.00		1.00	
03.13.05	LAVATORIO PARA EMPOTRAR	und	15.00		15.00		15.00	
03.13.06	PAPELERA DE LOZA BLANCA PARA ADOSAR	und	12.00		12.00		12.00	
03.14	PATIO PRINCIPAL							
03.14.01	PATIO CONCRETO SIMPLE EMPEDRADO EN DOS TEXTURAS CON TRAMAS DE PIEDRA LAJA	m2	540.00		540.00		540.00	
03.14.02	TAPAS REFORZADAS DE CAJAS DE SISTEMAS DE AGUA, DESAGÜE Y ELECTRICIDAD	m2	17.00		17.00		17.00	
03.15	VIDRIOS							
03.15.01	VIDRIO SIMPLE TRANSPARENTE DE 2MM INC/INSTALACIÓN	m2	51.00		51.00		51.00	
03.15.02	VIDRIO CATEDRAL INCOLORO LLOVISNAL INC/INSTALACIÓN	m2	2.80		2.80		2.80	
03.15.03	ESPEJO SIMPLE 2 MM. INC/INSTALACIÓN	m2	11.00		11.00		11.00	
03.16	TABIQUERIA MELAMINE							
03.16.01	TABIQUERIA MELAMINE EN BAÑOS PRIMER PISO	glb	1.00		1.00		1.00	
03.16.02	TABIQUERIA MELAMINE EN BAÑOS SEGUNDO PISO	glb	1.00		1.00		1.00	
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.01	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA EN PATIO Y CISTERNA							
04.01.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC 1"	m	48.00		48.00		48.00	
04.01.02	RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIA PVC 25 mm.	m	40.00		40.00		40.00	
04.01.03	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA PVC 1 1/4"	m	19.00		19.00		19.00	
04.01.04	CISTERNA Y CASETA DE MAQUINAS	glb	1.00		1.00		1.00	
04.01.05	ACCESORIOS	glb	1.00		1.00		1.00	
04.02	ADECUACIONES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA							

04.02.01	ADECUACIONES BAÑOS PRIMER PISO	glb	1.00		1.00		1.00	
04.02.02	ADECUACIONES BAÑOS SEGUNDO PISO	glb	1.00		1.00		1.00	
05	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES				1.00		1.00	
05.01	SALIDA PARA ALUMBRADO							
05.01.01	PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED	pto	28.00		28.00		28.00	
05.02	CAJAS DE FIERRO GALVANIZADO DISTRIBUCIÓN DE REDES							
05.02.01	CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 30X30X12 CM INCLUYE TAPA	und	5.00		5.00		5.00	
05.03	ALIMENTADORES ACCESORIOS Y SISTEMAS ELECTRICOS Y ESPECIALES							
05.03.01	REDES DE DISTRIBUCION SISTEMA ELECTRICO TUBERIAS 3/4" SAP	m	280.00		280.00		280.00	
05.03.02	REDES DE DISTRIBUCION SISTEMA ELECTRICO TUBERIAS 3/4" SEL	m	220.00		220.00		220.00	
05.03.03	ALIMENTADORES Y ACCESORIOS SISTEMA DE FUERZA	glb	1.00		1.00		1.00	
05.03.04	ALIMENTADORES Y ACCESORIOS SENSORES DE HUMO	glb	1.00		1.00		1.00	
05.03.05	DISTRIBUCIÓN REDES INFORMATICAS E INTERCOMUNICADORES	glb	1.00		1.00		1.00	
05.03.06	SISTEMA DE REDES TV, SONIDO SNAKE	glb	1.00		1.00		1.00	
05.03.07	SISTEMA DE DERIVACIONES PATIO ZONA SUR OESTE NORTE	glb	1.00		1.00		1.00	
05.09	ARTEFACTOS DE ILUMINACION							
05.09.01	LUMINARIA TIPO SPOT ADOSABLE CON LAMPARA, BALASTRO Y CONDENSADOR	und	18.00		18.00		18.00	
05.09.02	LUMINARIA SPOT DICOICO LED 6.5 W 120 GRADOS PARA RIEL	und	46.00		46.00		46.00	
05.09.03	LUMINARIA TIPO COLONIAL CUADRANGULAR CON VIDRIO CATEDRAL TALLUVIA	und	9.00		9.00		9.00	
05.09.04	LUMINARIA PARA PARED TIPO COLONIAL CON FOCO AHORRADOR	und	12.00		12.00		12.00	
05.09.05	ARTEFACTO PARA SUSPENDER ESTILO COLONIAL (TIPO ARANA)	und	41.00		41.00		41.00	
05.09.06	RIEL DE 1 1/2 MT COLOR NEGRO PARA DICOICOS	und	30.00		30.00		30.00	
05.09.07	BRAZOS DE ALUMINIO PARA DICOICOS DE 20 CM DE COLOR NEGRO CON MANOPLA	und	8.00		8.00		8.00	

RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		SI.	%
PRINCIPAL	SI/ 3,251,413.74	SI/ 3,021,007.79	92.91%
MAYORES METRADOS		SI/ 63,829.77	1.96%
ADICIONALES		SI/ 345,796.94	10.64%
DEDUCTIVOS		SI/ 230,405.85	7.09%
VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA		SI/ 3,430,634.49	105.51%

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO : 2.029533 "REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"-REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA

OBRA : 4.000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FUNCIÓN : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIV. FUNC. : 006 GESTION

GRUPO FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SEC. FUNC. : 033 (Año 2013)
042 (Año 2014)
128 (Año 2015)

RUBRO FTO. : 07. FONCOMUN
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AÑO DE EJEC. : 2013-2014-2015

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL
AÑO 2013

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.23.73	Costo de const. por adm. directa - Personal	445,640.18	0.00	445,640.18
2.6.23.74	Costo de const. por adm. directa - Bienes	451,517.00	4,738.36	456,255.36
2.6.23.75	Costo de const. por adm. directa - Servicios	20,785.00	121,506.17	142,291.17
2.6.32.11	Máquinas y Equipos	0.00	400.00	400.00
2.6.32.31	Equipos computacionales y periféricos	0.00	3,350.00	3,350.00
2.6.32.9 99	Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras inst.	23,610.00	0.00	23,610.00
TOTAL EJECUTADO		941,552.18	129,994.53	1,071,546.71
SALDO				28,453.29
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				1,100,000.00

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL
AÑO 2013

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0807	Monumentos Históricos	
	1501.080702 Por Administración Directa-Personal	445,640.18
	1501.080703 Por Administración Directa-Bienes	456,255.36
	1501.080704 Por Administración Directa-Servicios	142,291.17
TOTAL		1,044,186.71

NOTA:

✓ Según SIAF 4408 O/C 2023 de fecha 18/06/13 se compró: 01 und. de cámara fotográfica Sony Cyber Shot por el importe de S/. 400.00, 01 und. de Laptop Toshiba por el importe de S/. 2,990.00, 01 und. Impresora Láser HP por el importe de S/. 360.00; mediante SIAF 4508 O/C 1939 de fecha 11/06/13 se compró: 01 und. Sierra Sthil por el importe de S/. 4,980.00, 01 und. de Amoladora BOSH por el importe de S/. 790.00, 01 und. Sierra Radial BOSCH por el importe de S/. 1,150.00, 01 und. de Taladro Eléctrico BOSCH por el importe de S/. 740.00, 01 und. Lijadora de banda BOSCH por el importe de S/. 890.00, 01 und. de Cepillo Manual para carpintería BOSH por el importe de S/. 660.00; mediante SIAF 8488 O/C 3342 de fecha 11/11/13 se compró 01 martillo demoledor por el importe de S/. 3,700.00; mediante SIAF 8731 O/C 3375 de fecha 13/11/13 se compró: 01 und. Mesa circular para carpintería por el importe de S/. 3,800.00, 01 und. de Garlopa para carpintería por el importe de S/. 3,600.00, 01 und. Tomo Pesado para Carpintería por el importe de S/. 3,300.00; resultando el importe total por activaciones efectuadas S/. 27,360.00.

✓ Según el Libro de Inventario y Balances al 31/12/2015 refleja en la cuenta 1501.080704. Por Administración Directa-Servicios el importe de S/. 141,091.17, pero en la Liquidación financiera se determinó el importe de S/. 142,291.17, existiendo una diferencia de S/. 1,200.00; debido a la existencia de encargo para gastos menudos rendidos en el año 2014.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL
AÑO 2014

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.23.73	Costo de const. por adm. directa - Personal	880,222.70	0.00	880,222.70
2.6.23.74	Costo de const. por adm. directa - Bienes	1,000,916.01	13,557.85	1,014,473.86
2.6.23.75	Costo de const. por adm. directa - Servicios	53,740.00	189,476.00	243,216.00
2.6.32.94	Electricidad y Electrónica	1,125.00	0.00	1,125.00
2.6.32.96	Equipos para vehículos	5,810.00	0.00	5,810.00
2.6.32.9 99	Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras inst.	8,590.00	0.00	8,590.00
TOTAL EJECUTADO		1,950,403.71	203,033.85	2,153,437.56
SALDO				26,429.44
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				2,179,867.00

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

AÑO 2014

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0807	Monumentos Históricos	
	1501.080702 Por Administración Directa-Personal	880,222.70
	1501.080703 Por Administración Directa-Bienes 1,014,473.86	954,474.86
	(-) Saldo de materiales en Almacén (NEA 06, 07, 08, 09, 10, 11, y 12) (59,999.00)	
	1501.080704 Por Administración Directa-Servicios	243,216.00
	TOTAL	2,077,913.56

NOTA:

- ✓ Según Informe N° 088-2015-MPH-OAF-UA/RA, de fecha 29 de abril de 2015, señala que existen saldo de materiales según NEA's: N° 06, 07, 08, 09, 10, 11, y 12, de fecha 11/03/2015, por los importes de: S/. 12,283.30, S/. 3,521.00, S/. 11,131.00, S/. 14,613.60, S/. 1,751.00, S/. 10,028.60, S/. 6,670.50.
- ✓ Según SIAF 2112 O/C 444 de fecha 07/03/14 se compró: 01 und. de Tupir Scorpion por el importe de S/. 3,950.00, 01 und. de Sierra Cinta 16" por el importe de S/. 3,890.00, 01 und. Ruteadora con cuchilla por el importe de S/. 2,950.00; mediante SIAF 2116 O/C 443 de fecha 07/03/14 se compró: 02 und. Taladro de percusión BOSCH (C/U S/. 690.00) por el importe de S/. 1,380.00, 01 und. de Amoladora BOSCH por el importe de S/. 750.00, 01 und. Lijadora de Banda BOSCH por el importe de S/. 930.00, 01 und. Lija de Vibración excéntrica BOSCH por el importe de S/. 580.00, 01 und. Cepillo Eléctrico BOSCH por el importe de S/. 545.00, 01 und. Pistola de Calor por el importe de S/. 550.00; resultando el importe total por activaciones efectuadas S/. 15,525.00.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

AÑO 2015

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.23.73	Costo de const. por adm. directa - Personal	0.00	0.00	0.00
2.6.23.74	Costo de const. por adm. directa - Bienes	17,980.00	0.00	17,980.00
2.6.23.75	Costo de const. por adm. directa - Servicios	7,969.10	0.00	7,969.10
	TOTAL EJECUTADO	25,949.10	0.00	25,949.10
	SALDO			0.90
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO			25,950.00

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

AÑO 2015

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0807	Monumentos Históricos	
	1501.080702 Por Administración Directa-Personal	0.00
	1501.080703 Por Administración Directa-Bienes	17,980.00
	1501.080704 Por Administración Directa-Servicios	7,969.10
	TOTAL	25,949.10

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/.
2013	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,071,546.71
2014	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,928,577.56
	18. CANON MINERO - FOCAM	224,860.00
2015	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	25,949.10
	TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	3,250,933.37

EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	3,430,634.49
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA (2013-2014-2015)	3,148,049.37
	DIFERENCIA (1-2)	282,585.12

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”- REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - TERCERA ETAPA**, ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa**, durante el ejercicio presupuestal del año 2013, 2014 y 2015, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.08 Otras Estructuras**, **1501.0807 Monumentos Históricos**, **Año 2013:** 1501.080702. Por Administración Directa-Personal por S/. 445,640.18, 1501.080703. Por Administración Directa-Bienes por S/. 456,255.36, 1501.080704. Por Administración Directa-Servicios por S/. 142,291.17, **Año 2014:** 1501.080702. Por Administración Directa-Personal por S/. 880,222.70, 1501.080703. Por Administración Directa-Bienes por S/. 954,474.86, 1501.080704. Por Administración Directa-Servicios por S/. 243,216.00, **Año 2015:** 1501.080703. Por Administración Directa-Bienes por S/. 17,980.00, 1501.080704. Por Administración Directa-Servicios por S/. 7,969.10; sumando un monto total de rebaja contable por **S/. 3'148,049.37 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 37/100 SOLES)**, contabilizada para el periodo de inversión de los años 2013, 2014 y 2015.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Oficina de Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Centro Histórico, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
CPC. Elvira Henry Vicente Sánchez
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Ayacucho 28 MAR. 2017

Oficio Circ. N° 915-2017-UTD-SG-MPH

SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS

Para su conocimiento y fines correspondientes remito a Ud. copia
del original de: REM-056-2017-MPH/EM

de fecha: 28 MAR. 2017

La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha resolución
expedida por esta institución.

Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SECRETARIA GENERAL
Unidad Trámite Documentario y Archivos

Abog. Magally I. Solter Córdova
JEFE

