

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 77 -2018-MPH/GM

AYACUCHO, 26 ABR. 2018

### VISTO:

El Informe N° 032-2018-MPH-GM/EBC, de fecha 24 de abril de 2018, el Informe N° 312-2018-MPH/54, de fecha 10 de abril de 2018, el Informe Técnico N° 014-2018-MPH/54-EYPT/AL, de fecha 28 de marzo de 2018, sobre la Liquidación Física, el Informe Financiero N° 002-2015-MPH/SGSLP-56-SLT/LF, de fecha 15 de diciembre de 2015, referente a la Liquidación Financiera, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de **Dos (02) tomos** con un número total de **898 folios**, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.029027 "PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO" SEGUNDA ETAPA, SECUENCIA FUNCIONAL: 073**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2007, por la modalidad de Administración Directa, y;

### CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2018-MPH/A, de fecha 10 de enero de 2018, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, CPC. Elver Henry Vicente Sánchez, con eficacia anticipada al 03 de enero de 2018, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 193-2006-MPH/A, de fecha 16 de mayo de 2006, se aprueba la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (Código SNIP N° 26149): **“PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”**, por un presupuesto estimado de **S/ 881,825.00** (Ochocientos ochenta y un mil ochocientos veinticinco con 00/100 Soles);


Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 058-2006-MPH/CRAET, de fecha 10 de mayo de 2006, en su artículo primero, se aprueba del Expediente Técnico del Proyecto: **“PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”**, por el monto de **S/ 864,139.00** (Ochocientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y nueve con 00/100 Soles); además en su artículo segundo, se aprueba el Presupuesto Analítico del Proyecto, por el monto de **S/ 150,000.00** (Ciento cincuenta mil con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 866-2006-MPH/A, de fecha 30 de diciembre de 2006, se promulga el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2007 (PIA-2007), considerando para el proyecto: **“PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”**, un presupuesto de **S/ 300,000.00** (Trescientos mil con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN;




Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 024-2007-MPH/CRAET, de fecha 04 de abril de 2007, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **“PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” SEGUNDA ETAPA**, por el monto de **S/ 207,146.13** (Doscientos siete mil ciento cuarenta y seis con 13/100 Soles), para su ejecución en el año 2007, con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 408-2007-MPH/A, de fecha 10 de julio de 2007, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel funcional Programático, anulando para el proyecto: **“PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”**, un presupuesto de **S/ 92,854.00** (Noventa y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN;



Que, en conformidad a la Directiva N° 001-2013-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 495-2013-MPH/A de fecha 01 de agosto de 2013, referente a las Liquidaciones Físico-Financieras de proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huamanga entre los períodos 2003 al 2010, por las diversas modalidades; los mismos que presentan limitaciones técnico administrativas y que no fueron liquidadas en su oportunidad; la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” SEGUNDA ETAPA**, ejecutado en el año 2007;



Que, mediante Acta de Incidencias, suscrita en la fecha 26 de marzo de 2018, el responsable de la Liquidación Física ha constatado y

determinado la conformidad respecto a los documentos encontrados en los archivos de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determinándose en la misma acta el procedimiento que se ha seguido para el cumplimiento de la Liquidación de la Obra: "PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO" SEGUNDA ETAPA;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: "PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO" SEGUNDA ETAPA, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

| PARTIDA  | DESCRIPCIÓN  | UND. | METRADO OBRA PROGRAMADO | METRADOS EJECUTADOS |           |                  | TOTAL EJECUTADO | METRADO DEDUCTIVO |
|----------|--|------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
|          |  |      |                         | PRINCIPAL           | ADICIONAL | MAYORES METRADOS |                 |                   |
| 01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES                                |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 01.01.00 | CARTEL DE OBRAS                                    | GLB  | 1.00                    | 1.00                | 0.00      | 0.00             | 1.00            | 0.00              |
| 02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES                              |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 02.01.00 | MOVILIZACION DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS P.      | GLB  | 1.00                    | 1.00                | 0.00      | 0.00             | 1.00            | 0.00              |
| 02.02.00 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN EL PROCESO         | M2   | 2,452.80                | 2,452.80            | 0.00      | 140.00           | 2,592.80        | 0.00              |
| 03.00.00 | PAVIMENTO RIGIDO                                   |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 03.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS                              |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 03.01.01 | CORTE EN MATERIAL. COMPACTO A NIVEL DE SUB RASANTE | M3   | 1,018.83                | 1,018.83            | 0.00      | 301.94           | 1,320.77        | 0.00              |
| 03.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                  | M3   | 1,222.60                | 1,222.60            | 0.00      | 159.70           | 1,382.30        | 0.00              |
| 03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE               | M2   | 2,102.40                | 2,102.40            | 0.00      | 120.00           | 2,222.40        | 0.00              |
| 03.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE E=0.1      | M2   | 2,102.40                | 2,102.40            | 0.00      | 120.00           | 2,222.40        | 0.00              |
| 03.01.05 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE E=0.2      | M2   | 2,102.40                | 2,102.40            | 0.00      | 120.00           | 2,222.40        | 0.00              |
| 03.02.00 | CONCRETO SIMPLE                                    |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO              | M2   | 314.04                  | 314.04              | 0.00      | 60.66            | 374.70          | 0.00              |
| 03.02.02 | CONCRETO F C=210KG/CM2 + 25% PM PARA PAVIMENTO     | M2   | 2,080.67                | 2,080.67            | 0.00      | 147.58           | 2,228.25        | 0.00              |
| 03.02.03 | CURADO DE CONCRETO                                 | M2   | 2,080.67                | 2,080.67            | 0.00      | 147.58           | 2,228.25        | 0.00              |
| 03.02.04 | JUNTAS ASFALTICAS                                  | ML   | 869.40                  | 869.40              | 0.00      | 259.60           | 1,129.00        | 0.00              |
| 04.00.00 | SARDINEL DE CONCRETO                               |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 04.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS                              |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 04.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL                  | M3   | 28.37                   | 28.37               | 0.00      | 3.97             | 32.34           | 0.00              |
| 04.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                  | M3   | 34.04                   | 34.04               | 0.00      | 4.76             | 38.80           | 0.00              |
| 04.02.00 | OBRAS DE CONCRETO                                  |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 04.02.01 | CONCRETO F C=175KG/CM2 EN SARDINELES               | M3   | 40.52                   | 40.52               | 0.00      | 11.39            | 51.91           | 0.00              |
| 04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES             | M2   | 35.20                   | 35.20               | 0.00      | 116.41           | 467.61          | 0.00              |
| 08.00.00 | OTROS  |      |                         |                     |           |                  |                 |                   |
| 08.01.00 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA                        | M2   | 2,102.40                | 2,102.40            | 0.00      | 151.20           | 2,253.60        | 0.00              |

## RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

| VALORIZACION                             | PRESUPUESTO PROGRAMADO | VALORIZACION ACUMULADA |                |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
|  |                        | S/                     | %              |
| PRINCIPAL                                | S/ 207,146.13          | S/ 207,146.13          | 100.00%        |
| MAYORES METRADOS                         |                        | S/ 21,210.28           | 10.24%         |
| ADICIONALES                              |                        | S/ 0.00                | 0.00%          |
| DEDUCTIVOS                               |                        | S/ 0.00                | 0.00%          |
| <b>VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA</b> |                        | <b>S/ 228,356.41</b>   | <b>110.24%</b> |

### 2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

**FUNCIÓN :** 16 TRANSPORTE  
**PROGRAMA :** 052 TRANSPORTE TERRESTRE  
**SUB PROGRAMA:** 0157 VÍAS URBANAS  
**PROYECTO :** 2.029027 "PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO" SEGUNDA ETAPA  
**COMPONENTE :** 2.081666 PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR DISTRITO DE AYACUCHO  
**META :** PAVIMENTACIÓN SIMON BOLIVAR  
**SEC. FUNC. :** 073  
**FTE FTO. :** 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL  
**MODALIDAD :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
**AÑO DE EJEC. :** 2007

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

| ESPECIFICA DE GASTOS              | DESCRIPCION                                   | COSTOS            |                  | SUB TOTAL         |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|                                   |   | DIRECTOS          | INDIRECTOS       |                   |
| 6.5.11.10                         | Retribuciones y compl.-contratos a plazo fijo | 24,457.58         | 0.00             | 24,457.58         |
| 6.5.11.11                         | Obligaciones del empleador                    | 5,145.14          | 0.00             | 5,145.14          |
| 6.5.11.13                         | Gastos variables y ocasionales                | 993.57            | 0.00             | 993.57            |
| 6.5.11.18                         | Escolaridad, aguinaldos y gratificación       | 66.67             | 0.00             | 66.67             |
| 6.5.11.22                         | Vestuario                                     | 231.15            | 0.00             | 231.15            |
| 6.5.11.23                         | Combustible y Lubricantes                     | 0.00              | 5,377.10         | 5,377.10          |
| 6.5.11.27                         | Servicios no personales                       | 0.00              | 14,044.04        | 14,044.04         |
| 6.5.11.29                         | Materiales de construcción                    | 125,307.90        | 0.00             | 125,307.90        |
| 6.5.11.30                         | Bienes de consumo                             | 11,392.50         | 6,767.30         | 18,159.80         |
| 6.5.11.39                         | Otros servicios de terceros                   | 0.00              | 8,188.00         | 8,188.00          |
| 6.5.11.49                         | Materiales de Escritorio                      | 0.00              | 294.00           | 294.00            |
| 6.5.11.52                         | Alquiler Bienes Muebles                       | 0.00              | 4,075.00         | 4,075.00          |
| 6.5.11.68                         | Publicidad                                    | 0.00              | 520.00           | 520.00            |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b>            |   | <b>167,594.51</b> | <b>39,265.44</b> | <b>206,859.95</b> |
| <b>SALDO</b>                      |   |                   |                  | <b>286.05</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b> |   |                   |                  | <b>207,146.00</b> |

## LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

| CTA.<br>DIVISIONARIA | DESCRIPCIÓN                                  | TOTAL             |
|----------------------|--|-------------------|
| <b>1501</b>          | <b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>               |                   |
| <b>1501.08</b>       | <b>OTRAS ESTRUCTURAS</b>                     |                   |
| <b>1501.0802</b>     | <b>Infraestructura Vial</b>                  |                   |
|                      | 1501.080205 Por Administración Directa-Otros | 206,859.95        |
|                      | (-) Saldo de materiales en almacén           | -2,984.90         |
|                      | <b>TOTAL</b>                                 | <b>203,875.05</b> |

**NOTA:**

- ✓ Existe saldo de materiales en Almacén del Proyecto según Informe N° 228-2015-MPH-OAF-UA/RA, de fecha 22 de diciembre de 2015, según NEA N° 010 de fecha 22/11/2007, por el importe de S/ 2,984.90.
- ✓ Según el Libro de Inventarios y Balances al 31/12/2016 refleja en la cuenta 1501.080205. Por Administración Directa-Otros el importe de S/ 204,950.05, pero en la Liquidación financiera se determinó el importe de S/. 203,875.05, existiendo una diferencia de S/ 1,075.00; siendo necesario indicar que la Directiva N° 001-2013-MPH/A recomienda que para fines de Rebaja Contable se debe incidir en el importe registrado en el Libro de Inventarios y Balances.

### RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2007   | MONTO S/          |
|-------------------------------------|-------------------|
| 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 206,859.95        |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> | <b>206,859.95</b> |

### EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

| ITEM | DESCRIPCIÓN                             | TOTAL S/          |
|------|---|-------------------|
| 1    | COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO 2007 | <b>228,356.41</b> |
| 2    | COSTO TOTAL REAL DE OBRA 2007           | <b>203,875.05</b> |
|      | DIFERENCIA (1-2)                        | <b>24,481.36</b>  |

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“PAVIMENTACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” SEGUNDA ETAPA**, ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa**, durante el ejercicio presupuestal del año 2007, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.08 Otras Estructuras, 1501.0802 Infraestructura Vial, 1501.080205**. Por Administración Directa-Otros, por un importe total de rebaja contable de S/ **203,875.05 (DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 05/100 SOLES)**, contabilizada para el periodo de inversión del año 2007.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Oficina de Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
CPC. Elver Henry Vicente Sánchez  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO  
Ayacucho **26 ABR. 2018**  
Oficio Circ. N° 1150-2018-UP-SG-MPH  
SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS

Para su conocimiento y fines consiguientes remito a Ud. copia del original de: REG-79-2018-MPH/EM de fecha: 26 ABR 2018  
La presente copia constituye la Transcripción oficial de dicha Resolución expedida por esta Institución

Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
SECRETARÍA GENERAL  
Unidad de Atención al Ciudadano Gestión Documental y Archivo  
Lic. Karol Riveros Taca  
JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA  
**27 ABR 2018**  
Hora: \_\_\_\_\_ Folios: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ N° Reg: \_\_\_\_\_

