



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 097 -2018-MPH/GM**  
**AYACUCHO, 29 MAYO 2018**

**VISTO:**

El Informe N° 042-2018-MPH-GM/EBC, de fecha 24 de mayo de 2018, el Informe N° 417-2018-MPH/54, de fecha 07 de mayo de 2018, el Informe N° 60-2018-MPH/54-RP, de fecha 28 de marzo de 2018, respecto a la absolución de observaciones realizadas a la Liquidación Física, el Informe N° 017-2017-MPH-GM/EBC, de fecha 28 de marzo de 2017, el Informe N° 164-2017-MPH/56, de fecha 28 de febrero de 2017, el Informe N° 003-2016-MPH/56-DQH-IELOII, de fecha 09 de marzo de 2016, sobre la Liquidación Física, el Informe Financiero N° 003-2015-MPH/56, de fecha 25 de setiembre de 2015, respecto a la Liquidación Financiera, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de **Nueve (09) tomos** con un número total de **3,107 folios**, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.135688 "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA ETAPA, SECUENCIA FUNCIONAL: 008**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2015, por la modalidad de Administración Directa, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2018-MPH/A, de fecha 10 de enero de 2018, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, CPC. Elver Henry Vicente Sánchez, con eficacia anticipada al 03 de enero de 2018, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;



Que, mediante Ficha de Registro-Banco de Proyectos, en la fecha 23 de junio de 2014, ha sido DECLARADO VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (código SNIP N° 170086): **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto estimado de S/ 634,111.60 (Seiscientos treinta y cuatro mil ciento once con 60/100 Soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 095-2014-MPH/CRAET, de fecha 18 de agosto de 2014, se aprueba el Expediente Técnico Matriz del Proyecto: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/ 634,111.60 (Seiscientos treinta y cuatro mil ciento once con 60/100 Soles), con un cronograma de ejecución de 04 meses (120 días calendarios);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1023-2014-MPH/A, de fecha 22 de diciembre de 2014, se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2015 (PIA-2015), considerando para el Proyecto: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/ 324,203.00 (Trescientos veinticuatro mil doscientos tres con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 015-2015-MPH/CRAET, de fecha 02 de febrero de 2015, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico por Habilitación presupuestaria del Proyecto: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/ 324,203.00 (Trescientos veinticuatro mil doscientos tres con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FOCAM, con un cronograma de ejecución de 03 meses;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 372-2015-MPH/A, de fecha 12 de mayo de 2015, se aprueba la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por 29 días calendarios, a partir del 09 de junio al 07 de julio de 2015, sustentado en las precipitaciones pluviales;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 391-2015-MPH/A, de fecha 22 de mayo de 2015, se aprueba el Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados y Obras Complementarias de la Obra: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por un monto de

S/ **70,861.98** (Setenta mil ochocientos sesenta y uno con 98/100 Soles), y un Deductivo de Obra N° 01 por S/ **9,242.37** (Nueve mil doscientos cuarenta y dos con 37/100 Soles), por ende un Presupuesto Neto de S/ **61,619.61** (Sesenta y un mil seiscientos diecinueve con 61/100 Soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 051-2015-MPH/CRAET, de fecha 27 de mayo de 2015, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico de Adicional de Obra N° 01, del Proyecto: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/ **61,619.61** (Sesenta y un mil seiscientos diecinueve con 61/100 Soles), para ejecutarse en el año fiscal 2015, con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 412-2015-MPH/A, de fecha 08 de junio de 2015, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anulando para el proyecto: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/ **58,760.00** (Cincuenta y ocho mil setecientos sesenta con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FOCAM; además se habilita un presupuesto de S/ **120,380.00** (Ciento veinte mil trescientos ochenta con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 443-2015-MPH/A, de fecha 11 de junio de 2015, se aprueba la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por 05 días calendarios, a partir del 08 de julio al 12 de julio de 2015, sustentado en las precipitaciones pluviales y ejecución del Adicional de Obra N° 01;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 982-2015-MPH/A, de fecha 07 de diciembre de 2015, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anulando para el proyecto: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/ **6,507.00** (Seis mil quinientos siete con 00/100 Soles), siendo S/ **6,416.00** (Seis mil cuatrocientos dieciséis con 00/100 Soles) con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial y S/ **91.00** (Noventa y uno con 00/100 Soles) con FOCAM;



Que, en conformidad a la Directiva N° 001-2012-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 547-2012-MPH/A de fecha 18 de setiembre de 2012, que establece la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Convenio, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó,

organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” PRIMERA ETAPA**, ejecutado en el año 2015;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 457-2015-MPH/A, de fecha 18 de junio de 2015, se conforma la Comisión de Recepción de la Obra: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, en su Primera Etapa concluida;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 582-2016-MPH/A, de fecha 12 de setiembre de 2016, se conforma la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” PRIMERA ETAPA**;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 743-2016-MPH/A, de fecha 28 de noviembre de 2016, en su artículo primero se modifica a los miembros de la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” PRIMERA ETAPA**; además en su artículo segundo, se deja sin efecto todo acto administrativo que se oponga a la presente resolución;

Que, según Acta de Verificación y Recepción de Obra, suscrita en la fecha de 02 de febrero de 2017, la Comisión ha constatado y determinado la conformidad de acuerdo al Informe Final-Liquidación, luego de la certificación del Supervisor de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas y demás normas legales vigentes, salvo vicios ocultos; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” PRIMERA ETAPA**;

Que, mediante Carta de fecha 04 de mayo de 2017, el Supervisor de la Obra, Ing. Yohan Hurtado Rivera, es notificado en la fecha 22 de mayo de 2017 sobre la Observaciones encontradas respecto a la Información Física y financiera, las mismas que requieren ser subsanadas en atención al Informe N° 003-2016-MPH/56-DQH-IELOII, de fecha 09 de marzo de 2016, y al Informe Financiero N° 003-2015-MPH/56, de fecha 25 de setiembre de 2015; informando que hasta la fecha dicho profesional no cumplió con subsanar dichas observaciones, por lo cual en la fecha 28 de marzo de 2018 el Ing° José Carlos Montero Huamani presentó el Informe N° 60-2018-MPH/54-RP con el recalcule de la Valorización Final de la Obra y con la respectiva absolución de observaciones a la Liquidación Física, para así cumplir con el trámite de aprobación de la Liquidación Física y Financiera de acuerdo a las normas vigentes;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA ETAPA, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS				METRADOS DEDUCTIVO
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
COMP :	L/ ADECUADAS INFRAESTRUCTURA FISICA.							
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD.							
01.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE OBRA 2.40x3.60'	PZA	1.00	1.00	-	-	1.00	-
01.01.02	PLACA RECORDATORIA	UND	1.00	-	-	-	-	1.00
01.01.03	ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	M2	9.00	9.00	-	-	9.00	-
01.01.04	VESTUARIOS PARA TODO EL PERSONAL DE OBRA	M2	9.00	9.00	-	-	9.00	-
01.01.05	CERCO PROVISIONAL DE ARPILLERA.	M	53.00	53.00	-	-	53.00	-
01.01.06	AGUA POTABLE Y DESAGUE DURANTE LA CONSTRUCCION	MES	4.00	1.00	-	-	1.00	3.00
01.01.07	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL, CONSUMO Y MANTENIMIENTO	GLB	1.00	0.50	-	-	0.50	0.50
01.01.08	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA A OBRA	GLB	1.00	0.50	-	-	0.50	0.50
01.01.09	PINTADO Y SENALIZACION DE PUNTOS DE RIESGO ELÉCTRICO	UND	3.00	1.00	-	-	1.00	2.00
01.01.10	ACARREO DE MATERIALES A LA OBRA	GLB	1.00	0.50	-	-	0.50	0.50
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	DESMONTAJE DE VENTANAS	M2	1.20	1.20	-	-	1.20	-
01.02.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	M2	1.89	1.89	-	-	1.89	-
01.02.03	DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	M2	28.00	28.00	-	-	28.00	-
01.02.04	DEMOLICION MUROS DE ADOBE e=0.40m	M2	106.59	106.59	-	-	106.59	-
01.02.05	PICADO DE PISO PARA RECIBIR ACABADO e=2"	M2	23.16	-	-	-	-	23.16
01.02.06	RASQUETEY Y DESMANCHADO DE MURO PARA PINTADO	M2	90.48	60.53	-	-	60.53	29.95
01.02.07	RASQUETEY Y DESMANCHADO DE CIELO RASO Y VIGAS PARA PINTADO	M2	48.78	48.78	-	-	48.78	-
01.02.08	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	417.16	417.16	-	-	417.16	-
01.02.09	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	M2	417.16	312.87	-	-	312.87	104.29
01.03	SEGURIDAD Y SALUD							
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	0.75	-	-	0.75	0.25
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	30.00	25.00	-	-	25.00	5.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	0.75	-	-	0.75	0.25
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00	-	-	1.00	-
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	0.75	-	-	0.75	0.25
01.03.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	0.50	-	-	0.50	0.50
02	ESTRUCTURAS							
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01.01	EXCAV ZANJAS Y ZAPATA RT<2kg/cm <sup>2</sup> D1 = 1.6m	M3	194.63	194.27	-	113.47	307.74	0.36
02.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT SANIT. ELECT.	M3	16.05	16.05	-	-	16.05	-
02.01.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT ELEC SANIT).	M3	12.84	12.84	-	-	12.84	-
02.01.04	CAMA DE APOYO (e=0.10m)	M	3.21	3.21	-	-	3.21	-

02.01.05	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA(FONDO) DE CIMENTACION	M2	223.67	117.95	20.67	138.62	105.72
02.01.06	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	M3	352.85	119.95	96.00	215.95	232.90
02.01.07	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (CANTO RODADO)	M3	52.12	6.15	-	8.15	45.97
02.01.08	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	M3	408.40	93.32	18.68	112.00	315.08
02.01.09	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PRESTAMO TIPO AFIRMADO	M3	23.95	23.95	-	23.95	-
02.01.10	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	M3	127.45	127.45	233.85	361.30	-
02.01.11	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	M3	126.75	126.75	233.85	360.60	-
<b>02.02</b>	<b>CONCRETO SIMPLE</b>						
02.02.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4", 1:12 CEM/HORM	M2	132.87	102.93	20.67	123.60	29.94
02.02.02	SUBCIMIENTO, SUBZAPATA MEZCLA 1:12 + 30 % P.G.	M3	30.08	29.78	-	29.78	0.30
02.02.03	CIMENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G.	M3	12.86	12.86	0.90	13.76	-
02.02.04	SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.	M3	6.98	5.43	0.88	6.31	1.55
02.02.05	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	75.71	57.81	29.79	87.60	17.90
02.02.06	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	M2	118.76	118.76	-	118.76	-
<b>02.03</b>	<b>CONCRETO ARMADO</b>						
<b>02.03.01</b>	<b>ZAPATAS</b>						
02.03.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 210 kg/cm <sup>2</sup>	M3	34.92	33.07	14.74	47.81	1.85
02.03.01.02	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	KG	1,496.96	1,496.01	386.43	1,882.44	0.05
<b>02.03.02</b>	<b>VIGAS DE CIMENTACION</b>						
02.03.02.01	VIGAS DE CIMENT - CONC 210 kg/cm <sup>2</sup>	M3	7.41	7.42	-	7.42	-
02.03.02.02	VIGAS DE CIMENT - ENCOF. Y DESENCOF	M2	24.70	24.70	25.14	49.84	-
02.03.02.03	VIGAS DE CIMENT - ACERO Fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup>	KG	552.23	552.21	-	552.21	0.02
<b>02.03.03</b>	<b>MUROS DE CONTENCIÓN</b>						
02.03.03.01	MUROS DE CONTENC. - CONCRETO 210 kg/cm <sup>2</sup>	M3	188.39	35.26	28.33	83.59	153.13
02.03.03.02	MUROS DE CONTENCION, ENCOFRADO Y DESENC.	M2	427.01	235.06	188.87	423.63	191.95
02.03.03.03	MUROS DE CONTENC. - ACERO Fy= 4200Kg/cm <sup>2</sup>	KG	10,794.52	2,105.76	1,811.62	3,917.39	8,886.76
02.03.03.04	JUNTA DE DILATACION DE TECKNOPOR DE 1"	M	75.80	10.60	-	10.60	65.00
02.03.03.05	DREN DE 3". GRAVA Y TUB 3"PVC-SAL	M	4.80	1.20	-	1.20	3.60
<b>02.03.04</b>	<b>COLUMNAS</b>						
02.03.04.01	COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm <sup>2</sup> - 2 pisos	M3	29.78	17.06	3.78	20.84	12.72
02.03.04.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	97.76	97.74	62.16	159.90	0.02
02.03.04.03	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	KG	4,779.12	4,028.42	813.30	4,841.72	750.70
<b>02.03.05</b>	<b>VIGAS</b>						
02.03.05.01	VIGAS / LOSA CONCRETO - CONCRETO 210 kg/cm <sup>2</sup> - 2 PISOS	M3	25.71	13.33	0.74	14.07	12.38
02.03.05.02	VIGAS/ LOSA CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	122.89	72.13	8.15	80.28	50.76
02.03.05.03	VIGAS/ LOSA CONCRETO - ACERO Fy=4,200 kg/cm <sup>2</sup>	KG	2,283.84	1,267.75	25.59	1,293.34	1,016.19
<b>02.03.06</b>	<b>LOSA ALIGERADA</b>						
02.03.06.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm <sup>2</sup> - 2 PISOS	M3	23.49	12.69	1.17	13.66	10.80
02.03.06.02	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	294.94	134.73	9.35	144.08	160.21
02.03.06.03	LOSA ALIGERADA - ACERO Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	KG	1,290.48	837.44	183.86	1,021.30	463.04
02.03.06.04	LOSA ALIGERADA - LADR. HUEDO	UND	2,524.31	1,168.30	77.70	1,246.00	1,356.01
<b>02.03.07</b>	<b>ESCALERAS</b>						
02.03.07.01	ESCALERAS - CONCRETO 210 kg/cm <sup>2</sup>	M3	1.40	-	-	-	1.40
02.03.07.02	ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	4.60	-	-	-	4.60
02.03.07.03	ESCALERAS - ACERO Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	KG	158.40	-	-	-	158.40
<b>03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>						
<b>03.01</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>						
03.01.01	MURO DE LADRILLO CORRIENTE (ARTESANAL AYACUCHO) CABEZA M:1.5 JUNTA 1.5 CM	M2	100.16	59.02	4.23	63.25	41.14



03.01.02	MURO DE LADRILLO CORRIENTE (ARTESANAL AYACUCHO) SOGA M:1.5 JUNTA 1.5 CM	M2	171.09	129.14		129.14	41.95
03.01.03	ALAMBRE: 8mm REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	KG	4.39	4.39		4.39	
03.01.04	JUNTA DE DILATACION DE TECKNOPOR DE 1"	M	50.45	31.25		31.25	19.20
<b>03.02</b>	<b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>						
03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C/A 1:5.	M2	42.87	10.37		10.37	32.50
03.02.02	TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR	M2	586.88	244.82		244.82	342.06
03.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	M2	271.11	81.16		81.16	189.95
03.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	M2	109.53	152.24		152.24	-42.71
03.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	M	176.12	57.16		57.16	118.96
03.02.06	BRUÑAS SEGUN DETALLE (1x1cm)	M	331.30	165.65		165.65	165.65
<b>03.03</b>	<b>CIELO RASOS</b>						
03.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA C/A 1:5	M2	115.58	108.86		108.86	6.72
03.03.02	FALSO C/RASO C/PLANCHA FIBROCEMENTO 1.22x2.44x6mm	M2	110.04				110.04
<b>03.04</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>						
03.04.01	PISO CERAMICO 30 x 30 SERIE COLOR - NACIONAL	M2	142.31	122.01		122.01	20.30
03.04.02	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=3" COLOREADO	M2	146.73	23.13		23.13	123.60
03.04.03	CONTRAPISO DE 40 mm PARA RECIBIR CERAMICA	M2	142.31	122.01		122.01	20.30
03.04.04	SARDINEL, C/CONCRETO 1:8+25% P.M	M3	1.45				1.45
03.04.05	ENCOFRADO DE SARDINEL	M2	11.62				11.62
03.04.06	PISO DE CONFITILLO E=2"	M2	94.00	94.00		94.00	
<b>03.05</b>	<b>CONTRAZOCALOS</b>						
03.05.01	CONTR.SICOLOREAR H=30 cm MZ 1:2 e=1.5 cm	M	190.14	91.88		91.88	98.26
03.05.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 30 cm H=0.10m	M	65.60	65.60		65.60	
<b>03.06</b>	<b>ZOCALOS</b>						
03.06.01	ENCHAPE CON CERAMICO 30x30 cm	M2	42.87	10.42		10.42	32.45
<b>03.07</b>	<b>REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS</b>						
03.07.01	REVEST. C/CEMENTO FROTACHADO DE PASO Y CONTRAPASO	M	9.60				9.60
03.07.02	REVESTIMIENTO DE GRADERIAS	M2	9.60				9.60
03.07.03	CANTONERA DE ALUMINIO EN ESCALERA	M	24.00				24.00
<b>03.08</b>	<b>CUBIERTAS</b>						
03.08.01	IMPERMEAB. DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA	M2	178.61				178.61
03.08.02	COBERTURA CON TEJA ANDINA INDUSTRIAL	M2	178.61				178.61
03.08.03	CUMBRERA DE TEJA ANDINA INDUSTRIAL	M	18.62				18.62
<b>03.09</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>						
03.09.01	PUERTA DE MADERA APANELADA	M2	10.65	5.80		5.80	4.85
03.09.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	M2	18.72	2.25		2.25	16.47
03.09.03	VENTANA DE CEDRO CON BARRAS DE ACERO LISO	M2	23.03	22.56		22.56	0.47
03.09.04	PUERTA C.N. PARA MUEBLES BAJOS DE COCINA	M2	1.76				1.76
<b>03.10</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>						
03.10.01	PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3"x16"	M2	10.70	7.90		7.90	2.80
03.10.02	PASAMANO DE TUBO F"3" DE 3" EN ESCALERA	M	9.55				9.55
03.10.03	BARANDA DE TUBOS Ø3" F"3" Gdo. TUBOS 3"x2"x3mm, 1"x1"x2mm H=0.90m	M	9.00	9.00		9.00	
03.10.04	ESCALERA GATO EMPOTRADA DE ALUMINIO P/CISTERNA	UND	1.00				1.00
<b>03.11</b>	<b>CERRAJERIA</b>						
03.11.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4" PESADA EN PUERTA	PZA	52.00	12.00		12.00	40.00
03.11.02	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 2.5" PESADA EN PUERTA/VENTA	PZA	72.00	40.00		40.00	32.00
03.11.03	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA	PZA	16.00	6.00		6.00	10.00
03.11.04	MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS	PZA	13.00	3.00		3.00	10.00

03.12	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>						
03.12.01	VENTANA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6mm CON ACCESORIOS ALUMINIO	M2	16.44	20.07		20.07	-3.63
03.13	<b>PINTURA</b>						
03.13.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	M2	232.31	108.86		108.86	123.45
03.13.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA	M2	969.93	712.47		712.47	257.46
03.13.03	PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA	M2	250.22				250.22
03.13.04	PINTURA BARNIZ EN CARP. DE MADERA	M2	39.45	53.06		53.06	-13.61
03.13.05	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS	M2	60.07				60.07
03.14	<b>VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA</b>						
03.14.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA	MES	4.00	3.00		3.00	1.00
03.14.02	PIZARRA ACRILICO C/BAST. CN.Y MAPRESA 15mm. MARCO AL 4 80x12	UND	4.00				4.00
03.14.03	ASTA DE BANDERA TIPICO	PZA	1.00				1.00
03.14.04	TRABAJOS DE JARDINERIA, INCLUYE SEMBRADO DE GRASS NATURAL	M2	11.24				-11.24
03.14.05	SEÑALIZACION INDICATIVA Y ORIENTATIVA DE 0.30x0.20m - AUTOADHESIVA	UND	12.00				12.00
03.14.06	PINTURA DE TRAFICO PARA INDICAR ZONAS SEGURAS Y FLUJOS	GLB	1.00				1.00
03.14.07	CURADO DE CONCRETO DURANTE 28 DIAS	M2	853.59	473.66		473.66	479.93
03.14.08	PRUEBAS Y DISENOS	GLB	1.00	1.00		1.00	
03.14.09	JUEGOS PARA NIÑOS DE PLASTICO INC. INSTALACION	GLB	1.00				1.00
03.14.10	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES	UND	5.00	3.00		3.00	2.00
04	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
04.01	<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>						
04.01.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD ADULTO (NAC. BLANCO)	PZA	1.00				1.00
04.01.02	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD P/NIÑOS (NAC. BLANCO)	PZA	2.00	2.00		2.00	
04.01.03	URINARIO PICO DE LORO DE LOSA VITRIFICADA	PZA	1.00				1.00
04.01.04	LAVATORIO OVALIN TIPO MIMBELL COLOR BONE	PZA	2.00	2.00		2.00	
04.01.05	LAVATORIO OVALIN DE LOSA VITRIFICADA DE 1era	PZA	1.00				1.00
04.01.06	LAVADERO ACERO INOXIDABLE S/ESCURREDERA	PZA	2.00				2.00
04.01.07	DUCHA SIMPLE CON GRIFERIA	PZA	1.00				1.00
04.01.08	PAPELERA DE SOBREPONER, CARRIL ANCHO C/BLANCO	UND	2.00				2.00
04.01.09	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UND	3.00				3.00
04.01.10	TOALLERO LOSA BLANCA	UND	3.00				3.00
04.01.11	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	3.00				3.00
04.01.12	JABONERA DE EMPOTRAR	UND	3.00				3.00
04.01.13	ESPEJO BISELADO	M2	0.54				0.54
04.01.14	INSTALACION DE TANQUE PORTATIL PARA AGUA	UND	1.00				1.00
04.02	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>						
04.02.01	EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA	UND	1.00				1.00
04.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC - CLASE 10 Y Ø = 1/2"	PTO	11.00	9.00		9.00	2.00
04.02.03	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC - CLASE 10 Ø = 3/4"	PTO	1.00				1.00
04.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	M	40.91	9.00		9.00	31.91
04.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA	M	29.40				29.40
04.02.06	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	UND	5.00	1.00		1.00	4.00
04.02.07	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	UND	1.00				1.00
04.02.08	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"	UND	1.00				1.00
04.02.09	VALVULA CHECK DE BRONCE 1/2"	UND	2.00				2.00
04.02.10	CAJA PARA VALVULA (NICHOS DE MAYOLICA)	UND	7.00	1.00		1.00	6.00





04.02.11	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1" EN CAJUELA DE CONCRETO	UND	1.00					1.00
04.02.12	PRUEBA HIDRAULICA DE HERMETICIDAD Y DESINFECCION DE RED DE AGUA	GLB	1.00					1.00
<b>04.03</b>	<b>SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>							
04.03.01	TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 4" P/LLUVIAS	M	25.00					25.00
04.03.02	MONTANTE DE EVACUACION PLUVIAL EN FALSA COLUMNA CON TUBERIA PVC - SAL Ø = 4"	M	8.40					8.40
04.03.03	CANAleta DE CONC PARA EVACUACION PLUVIAL	M	4.81	4.81			4.81	
04.03.04	CANAleta DE CONCRETO f'c=175 kg/cm² P/EVAC. PLUVIAL (X-X) - TECHADA	M	21.93	12.93			12.93	9.00
04.03.05	CANAleta DE FIERRO GALVANIZADO	M	49.25					49.25
04.03.06	CAJA DE REG. ALB. 10"x20" C/TAPA CONCRETO	UND	1.00	1.00			1.00	
04.03.07	PASE PLUVIAL DE TUBERIA CRIBADA DE PVC - SAP DE Ø = 6"	M	10.25	10.25			10.25	
<b>04.04</b>	<b>DESAGÜE Y VENTILACIÓN</b>							
04.04.01	EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGÜE	UND	1.00					1.00
04.04.02	SALIDA PARA VENTILACION	PTO	2.00	3.00			3.00	-1.00
04.04.03	SALIDA DE DESAGUE 4" EN PVC	PTO	3.00	4.00			4.00	-1.00
04.04.04	SALIDA DE DESAGUE 2" EN PVC	PTO	6.00	9.00			9.00	-3.00
04.04.05	REGISTRO DE BRONCE 4" RÓSCADO	UND	5.00					5.00
04.04.06	REGISTRO DE BRONCE 2" RÓSCADO	UND	2.00					2.00
04.04.07	TUBERIA PVC-SAP 4"	M	36.45	24.00			24.00	12.45
04.04.08	TUBERIA PVC-SAL 2"	M	40.00	34.00			34.00	6.00
04.04.09	SUMIDERO DE BRONCE 2"	UND	4.00	1.00			1.00	3.00
04.04.10	CAJA DE REG. ALB. 12"x24" C/TAPA CONCRETO Y RR Ø = 4"	UND	2.00	2.00			2.00	
04.04.11	PRUEBA HIDRAULICA DE HERMETICIDAD, ESCORRENTIA Y DEFLEXION DE RED SANITARIA	GLB	1.00	1.00			1.00	
<b>05</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>							
<b>05.01</b>	<b>SALIDAS PARA ALUMBRADO</b>							
05.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	PTO	34.00	10.00			10.00	24.00
05.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA EN PISO A PRUEBA DE AGUA	PTO	27.00	8.00			8.00	19.00
05.01.03	POZO PUESTA A TIERRA P.2 ( R<5 Ohms)	UND	1.00	1.00			1.00	
05.01.04	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL	GLB	1.00					1.00
<b>05.02</b>	<b>SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES</b>							
05.02.01	SALIDA PARA TIMBRE	PTO	1.00	1.00			1.00	
05.02.02	SALIDA PARA SENSOR DE HUMO (TECHO)	PTO	5.00	5.00			5.00	
05.02.03	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	PTO	1.00	1.00			1.00	
<b>05.03</b>	<b>CANALIZACION Y/O TUBERIAS</b>							
05.03.01	PICADO DE MURO Y RESANE (SECCION 10x7.5 cm)	M	6.10					6.10
05.03.02	PICADO DE CIELO RASO Y RESANE (SECCION 10x7.5 cm)	M	10.00					10.00
05.03.03	ACARREO INTERNO, MAT. PROCEDENTE DE DEMOLICION.	M3	0.59					0.59
05.03.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARRÉADO	M3	0.59					0.59
05.03.05	TUBERIA PVC-P 20mm	M	123.00	90.00			90.00	33.00
<b>05.04</b>	<b>CAJAS</b>							
05.04.01	CAJA DE PASE F"O" OCTOGONAL 100X55 mm	UND	2.00	2.00			2.00	
05.04.02	CAJA DE PASE F"O" 6x5x3"	UND	2.00	2.00			2.00	
<b>05.05</b>	<b>TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)</b>							
05.05.01	TABLERO GENERAL METALICO TG	UND	1.00	1.00			1.00	
05.05.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2.3.4 (20X40CM)	UND	3.00	3.00			3.00	
05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A	UND	6.00	6.00			6.00	2.00
05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2X15A	UND	5.00	5.00			5.00	
<b>05.06</b>	<b>ALIMENTADORES</b>							
05.06.01	CONDUCTOR NY 4mm2 (MEDIDOR A TG)	M	20.00	20.00			20.00	

05.06.02	CONDUCTOR NYY 4mm2+THW 10mm2 (TG A TD)	M	64.40	59.00	-	59.00	5.40
05.06.03	CONDUCTOR PUESTO A TIERRA	M	25.00	25.50	-	25.50	-0.50
05.06.04	CAJA DE PASE F*G* 4X4X2"	UND	1.00	-	-	-	1.00
05.07	<b>LUMINARIAS Y ARTEFACTOS</b>						
05.07.01	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70W, C/DIFUSOR DE POLIMETRSCRILATO TRANSPARENTE	UND	2.00	-	-	-	2.00
05.07.02	CAMPANILLA DE TIMBRE DE 2" CON TRANF 220/12V	UND	2.00	-	-	-	2.00
05.07.03	ART FLUOR 1/36W EMPOTRADO (INC. EQUIPO)	UND	34.00	9.00	-	9.00	25.00
05.07.04	LAMPARA AHORRADORA DE 12W (INC. EQUIPO)	UND	2.00	-	-	-	2.00
COMP:	II.- SUFICIENTE Y BUEN ESTADO DE LOS MOBILIARIOS Y MATERIAL EDUCATIVO.						
02.01	<b>MOBILIARIO ESCOLAR</b>						
02.02	MOBILIARIO EN AULA	GLB	1.00	1.00	-	1.00	-
02.03	MOBILIARIO EN DIRECCIÓN	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.04	MOBILIARIO EN COCINA	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.05	MOBILIARIO EN TÓPICO	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.06	MOBILIARIO EN DEPÓSITO DE ALIMENTOS	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.07	MOBILIARIO EN DEPÓSITO DE MATERIALES	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.08	MOBILIARIO EN SALA DE PROFESORES	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.09	MOBILIARIO EN SECRETARIA	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.11	EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO	GLB	0.00	-	-	-	-
02.12	SECTOR DRAMATIZACIÓN Y JUEGO SIMBÓLICO	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.13	SECTOR CONSTRUCCIÓN DIDÁCTICO	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.14	SECTOR JUEGOS TRANQUILOS	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.15	SECTOR EXPERIMENTOS	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.16	SECTOR MÚSICA	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.17	SECTOR BIBLIOTECA	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.18	SECTOR ASED	GLB	1.00	-	-	-	1.00
02.19	SECTOR CÓMPUTO	GLB	1.00	1.00	-	1.00	-
COMP:	III.- ADECUADOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA						
03.01	CONDICIONAMIENTO EN TEMAS TÉCNICOS, PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LOS DOCENTES	GLB	1.00	-	-	-	1.00
03.02	CAPACITACION A LOS PADRES DE FAMILIA EN TEMAS PSICOLÓGICOS Y LA IMPORTANCIA DEL APRENDISAJE EN LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO	GLB	1.00	-	-	-	1.00
COMP:	IV.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
04.01	<b>SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>						
04.01.01	CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	GLB	1.00	0.25	-	0.25	0.75
04.02	<b>PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL</b>						
04.02.01	CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	UND	1.00	-	-	-	1.00
04.02.02	LETRINA SANITARIA TEMPORAL	UND	1.00	-	-	-	1.00
04.02.03	CLAUSURA Y RETIRO DE LETRINA	UND	1.00	-	-	-	1.00
04.02.04	ABANDONO O CIERRE DEL BOTADERO	GLB	1.00	-	-	-	1.00

NOTA: Los Metrados Deductivos representan componentes resultantes del Expediente técnico matriz con respecto a las programadas en la 1ra. Etapa, sin considerar los mayores metrados ya que éstos adicionan metrados que sólo corresponden a componentes de dicha etapa.

### RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA 1RA ETAPA 2015

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		S/	%
PRINCIPAL	S/ 324,203.00	S/ 291,465.90	89.90%
MAYORES METRADOS		S/ 63,881.73	19.70%
ADICIONALES		S/ -	0.00%
DEDUCTIVOS		S/ 9,242.37	2.85%
<b>VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA</b>		<b>S/ 355,347.63</b>	<b>109.61%</b>



## RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL-EXP. MATRIZ

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		S/	%
PRINCIPAL	S/ 634,111.60	S/ 291,465.90	45.96%
MAYORES METRADOS		S/ 63,881.73	10.07%
ADICIONALES		S/ -	0.00%
DEDUCTIVOS		S/ 9,242.37	1.46%
<b>VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA</b>		<b>S/ 355,347.63</b>	<b>56.04%</b>

**NOTA:** El Adicional de obra N° 01 corresponde a Mayores Metrados sólo de los componentes que se ejecutan en la Primera Etapa, por ende no involucra componentes pendientes de ejecución con respecto al expediente técnico matriz, en consecuencia, el Saldo de Obra, que involucra también el Deductivo de Obra N° 01 por S/9,242.37 de esta etapa, representan componentes (Metrados y presupuesto) para su ejecución en una siguiente etapa.



### 2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

**PROGRAMA :** 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

**PROYECTO :** 2.135688 "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA ETAPA

**OBRA :** 4.000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

**FUNCIÓN :** 22 EDUCACION

**DIV. FUNC. :** 047 EDUCACION BASICA

**GRUPO FUNC. :** 0103 EDUCACION INICIAL

**SEC. FUNC. :** 008

**RUBRO FTO. :** 07. FONCOMUN  
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-FOCAM

**MODALIDAD :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**AÑO DE EJEC. :** 2015

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.22.23	Costo de const. por adm. directa - Personal	161,642.31	0.00	161,642.31
2.6.22.24	Costo de const. por adm. directa - Bienes	154,902.65	2,478.45	157,381.10
2.6.22.25	Costo de const. por adm. directa - Servicios	8,360.00	39,530.00	47,890.00
2.6.32.12	Mobiliario	8,680.00	0.00	8,680.00
2.6.32.31	Equipos computacionales y periféricos	3,718.81	0.00	3,718.81
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>337,303.77</b>	<b>42,008.45</b>	<b>379,312.22</b>
<b>SALDO</b>				<b>6,510.78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>385,823.00</b>



## LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.07	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
1501.0702	Instalaciones Educativas	
	1501.070202 Por Administración Directa-Personal	161,642.31
	1501.070203 Por Administración Directa-Bienes 157,381.10	162,915.10
	(-) Saldo de materiales en Almacén (NEA N° 16)	-3,154.20
	(+) Transferencia de materiales al Proyecto (PECOSA N° 57, 174, 578 y 952) 8,688.20	
	1501.070204 Por Administración Directa-Servicios	47,890.00
	<b>TOTAL</b>	<b>372,447.41</b>

NOTA:

Según Informe N° 154-2015-MPH-OAF-UA/RA, de fecha 26 de agosto de 2015, señala que existen saldo de materiales según NEA N° 016 de fecha 02/07/2015, por el importe de S/ 3,154.20. Además existen transferencias de otros proyectos, según PECOSAS N°s: 057, 174, 578 y 952, por los importes de S/ 1,463.00, S/ 4,905.60, S/ 501.20 y S/ 1,818.40 respectivamente.

Según SIAF 4298 O/C 1242 de fecha 25/05/15 se compró: 08 und. de mesas de madera tornillo circular (c/u S/ 240) por el importe de S/ 1,920.00, 02 und. estante de madera tornillo doble puerta (c/u S/ 940.00) por el importe de S/ 1,880.00, 02 und. escritorio de madera tornillo con 3 cajones (c/u S/ 520.00) por el importe de S/ 1,040.00, 02 und. de estantes de madera tornillo (c/u S/ 690.00) por el importe de S/ 1,380.00, 01 und. mueble de madera tornillo para computadora por el importe de S/ 380.00, 40 und. de sillas de madera tornillo unipersonal para niños (c/u S/ 52.00) por el importe de S/ 2,080.00; mediante SIAF 1880 O/C 434 de fecha 05/03/15 se compró: 01 und. de monitor pantalla led por el importe de S/ 412.55, 01 und. de computadora de escritorio Intel Core i7 por el importe de S/ 2,566.60; mediante SIAF 1881 O/C 415 de fecha 03/03/15 se compró 01 impresora multifuncional EPSON por el importe de S/ 739.66; resultando el importe total por activaciones efectuadas S/ 12,398.81.

### RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015	MONTO S/
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	113,962.52
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-FOCAM	265,349.70
<b>TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>379,312.22</b>

### EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO-Primera Etapa 2015	355,347.63
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA 2015	372,447.41
	DIFERENCIA (1-2)	-17,099.78

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Física y Financiera de la Obra: "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" PRIMERA ETAPA, ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal del año 2015, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.07 Construcción de Edificios no Residenciales, 1501.0702 Instalaciones Educativas, 1501.070202**. Por Administración Directa-Personal por S/ **161,642.31, 1501.070203**. Por Administración Directa-Bienes por S/ **162,915.10, 1501.070204**. Por Administración Directa-Servicios por S/ **47,890.00**; sumando un monto total de rebaja contable por S/ **372,447.41 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 41/100 SOLES)**, contabilizada para el periodo de inversión del año 2015.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Oficina de Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 OPC. Elmer Henry Vicente Sánchez  
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 SUB-GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA  
 30 MAY 2018  
 Hora: \_\_\_\_\_ Folios: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ N° Reg: \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO  
 Ayacucho **30 MAYO 2018**

Oficio Circ. N° 1414-2018-UTD-SE-MPH  
 SEÑOR: SUB GERENCIA DE INTERIAS

Para su conocimiento y fines consiguientes remito a Ud. copia del original de: REM-097-2018-MPH/SM de fecha: 29 MAYO 2018

La presente copia constituye la Transcripción oficial de dicha Resolución expedida por esta Institución

Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 SECRETARÍA GENERAL  
 Unidad de Atención al Ciudadano Gestión Documental y Archivo  
 Lic. Karol Riveros Taco  
 JEFE