

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033 -2019-MPH/GM**

**AYACUCHO, 12 MAR. 2019**

VISTO:



El Informe N° 140-2019-MPH/54, de fecha 28 de febrero de 2019, el Informe Técnico N° 040-2018-MPH/54-EYPT/AL, de fecha 07 de diciembre de 2018, sobre la Liquidación Física, el Informe Financiero N° 116-2018-MPH/54-NRRC, de fecha 29 de noviembre de 2018, referente a la Liquidación Financiera, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de Ocho (08) tomos con un número total de 3,343 folios, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: 2.226129 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" I ETAPA, SECUENCIA FUNCIONAL: 096, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2018, por la modalidad de Administración Directa, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 120-2019-MPH/A, de fecha 26 de febrero de 2019, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, Arq. Rubén Antonio Jerí Vega, las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, con eficacia anticipada al 18 de febrero de 2019;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 501-2012-MPH/A, de fecha 29 de agosto de 2012, se aprueba la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (código SNIP N° 212898): **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto estimado de S/ 845,201.00 (Ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos uno con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 160-2012-MPH/CRAET, de fecha 30 de octubre de 2012, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/ 845,201.00 (Ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos uno con 00/100 Soles), con un cronograma de ejecución de 05 meses, por la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 051-2018-MPH/A, de fecha 05 de febrero de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el Proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 016-2018-MPH/CRAET, de fecha 27 de febrero de 2018, se aprueba el Expediente Técnico Matriz del Proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/ 1'219,946.87 (Un millón doscientos diecinueve mil novecientos cuarenta y seis con 87/100 Soles), con un cronograma de ejecución de 04 meses, por la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 022-2018-MPH/CRAET, de fecha 01 de marzo de 2018, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico por Habilitación Presupuestal del Proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 Soles), con un cronograma de ejecución de 03 meses, por la modalidad de ejecución de Administración Directa, con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 024-2018-MPH/CRAET, de fecha 15 de marzo de 2018, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico Modificado del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, por el monto de S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 Soles), con un cronograma de ejecución de 03 meses, por la modalidad de ejecución de Administración Directa, con fuente de financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 030-2018-MPH/CRAET, de fecha 12 de abril de 2018, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico Modificado del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, por el monto de S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 Soles), con un cronograma de ejecución de 03 meses, por la modalidad de ejecución de Administración Directa, con fuente de financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N 364-2018-MPH/A, de fecha 03 de julio de 2018, se Declara Procedente la aprobación del Adicional de Obra N° 01, correspondiente al Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, por un presupuesto de S/ 66,479.91 (Sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve con 91/00 Soles), con un Deductivo Vinculante N° 01 por un Presupuesto Total de S/ 74,971.49 (Setenta y cuatro mil novecientos setenta y uno con 49/100 Soles), y Mayores Metrados por el Presupuesto Total de S/ 73,357.11 (Setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete con 11/100 Soles);

Que, en conformidad a la Directiva para la Formulación, Evaluación, Ejecución Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Provincial de Huamanga, aprobado con Decreto de Alcaldía N° 035-2016-MPH/A, de fecha 23 de diciembre de 2016, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" I ETAPA**, ejecutado en el año 2018;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 359-2018-MPH/A, de fecha 03 de julio de 2018, se conforma el Comité de Verificación y Recepción de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR.**



**AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" I ETAPA;**


Que, según Acta de Verificación y Recepción de Obra, suscrita en la fecha 18 de julio de 2018, la Comisión ha constatado y determinado la conformidad de acuerdo al Informe Final, y luego de la certificación del Supervisor de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas y demás normas legales vigentes, salvo vicios ocultos; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" I ETAPA;**

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" I ETAPA,** siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO OBRA PROGRAMADO (A)	METRADOS EJECUTADOS			TOTAL E= B+C+D	METRADO DEDUCTIVO
				PRINCIPAL (B)	ADICIONAL (C)	MAYORES METRADOS (D)		
01	ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR							
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01.01	ALQUILER DE LOCAL ALMACEN CASETA Y GUARDIANÍA	MES	3.00	3.00		0.00	3.00	0.00
01.01.01.02	CARTEL DE OBRA (INC. INSTALACION)	GLB	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00
01.01.01.03	BAÑOS PORTATILES PARA OBRA	MES	3.00	3.00		0.00	3.00	0.00
01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA							
01.01.02.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00
01.01.02.02	SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA EJECUCION	M	507.47	507.47		0.00	507.47	0.00
01.01.02.03	RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS							
01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	1,753.94	1,753.94		229.65	1,983.59	0.00
01.01.03.02	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION	M2	164.30	164.30		0.00	164.30	0.00
01.01.03.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GLB	1.00	1.00		1.00	2.00	0.00
01.02	PAVIMENTO DE CONCRETO							
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	925.66	925.66		229.65	1,155.31	0.00
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.02.02.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	M3	236.15	236.15		94.22	330.37	0.00




01.02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	295.19	295.19		117.78	412.97	0.00
01.02.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	M2	925.66	925.66		229.65	1,155.31	0.00
01.02.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.20M.	M2	925.66	925.66		229.65	1,155.31	0.00
01.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PAVIMENTO	M2	169.62	169.62		38.37	207.99	0.00
01.02.03.02	CONCRETO FC=210 KG/CM2 - PAVIMENTO RIGIDO, E=0.20	M2	925.66	0.00		0.00	0.00	925.66
01.02.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	925.66	925.66		229.65	1,155.31	0.00
01.02.03.04	JUNTAS ASFALTICAS, E=1"	M	99.22	99.22		191.84	291.06	0.00
01.02.04	SEÑALIZACION							
01.02.04.01	SEÑALES PREVENTIVAS	UND	3.00	3.00		0.00	3.00	0.00
01.02.04.02	PINTURAS DE TRANSITO PARA PASO PEATONAL	M2	51.59	51.59		0.00	51.59	0.00
01.02.05	PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD							
01.02.05.01	PRUEBA COMPACTACION DE SUELOS(PROCTOR MODIFICADO)	UND	3.00	3.00		0.00	3.00	0.00
01.02.05.02	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	UND	12.00	12.00		3.00	15.00	0.00
01.02.05.03	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	UND	3.00	3.00		0.00	3.00	0.00
01.02.05.04	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	UND	15.00	15.00		6.00	21.00	0.00
02	EXISTENCIA DE VEREDAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL							
02.01	SARDINEL DE CONCRETO							
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	5.95	5.95		2.98	8.93	0.00
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01.02.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL - TERRENO NORMAL	M3	3.63	3.63		1.82	5.45	0.00
02.01.02.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL - TERRENO SEMIROCOSO	M3	8.46	8.46		4.23	12.69	0.00
02.01.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 50 A 100M	M3	15.72	15.72		0.00	15.72	0.00
02.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	15.72	15.72		0.00	15.72	0.00
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	M2	59.68	59.68		0.00	59.68	0.00
02.01.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	M3	2.98	2.98		0.00	2.98	0.00
02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	29.84	29.84		0.00	29.84	0.00
02.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS, E=1"	M	16.00	16.00		0.00	16.00	0.00
02.02	VEREDAS DE CONCRETO							
02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	523.40	523.40		0.00	523.40	0.00
02.02.01.02	DEMOLICION DE VEREDAS E=0.10M MANUAL	M2	34.01	34.01		0.00	34.01	0.00
02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.02.02.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL - TERRENO NORMAL	M3	36.56	36.56		0.00	36.56	0.00
02.02.02.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL - TERRENO SEMIROCOSO	M3	85.30	85.30		0.00	85.30	0.00
02.02.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M)	M3	152.31	152.31		0.00	152.31	0.00
02.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	152.31	152.31		0.00	152.31	0.00
02.02.02.05	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO	M2	30.27	30.27		0.00	30.27	0.00
02.02.02.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN VEREDA, E=10 CM	M2	527.18	527.18		0.00	527.18	0.00
02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
02.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	30.27	30.27		0.00	30.27	0.00



02.02.03.02	CONCRETO F'c=175KG/CM2 EN VEREDAS E=4" CON ACABADO	M2	527,18	527,18	0,00	527,18	0,00
02.02.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	527,18	527,18	0,00	527,18	0,00
02.02.03.04	JUNTAS ASFALTICAS, E=1"	M	121,09	121,09	0,00	121,09	0,00
02.03	GRADAS Y GRADERIAS						
02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00
02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.03.02.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL - TERRENO NORMAL	M3	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00
02.03.02.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL - TERRENO SEMIROCOSO	M3	26,13	26,13	0,00	26,13	0,00
02.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M)	M3	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
02.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
02.03.02.05	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO	M2	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00
02.03.02.06	ACARREO MANUAL DE MATERIAL BASE GRANULAR	M3	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00
02.03.02.07	RELLENO COMPACTADO CIMAT. PRESTAMO INC. PLANCHA COMP.	M3	35,87	35,87	0,00	35,87	0,00
02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS	M2	83,96	83,96	0,00	83,96	0,00
02.03.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	M3	24,69	24,69	0,00	24,69	0,00
02.03.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00
02.03.03.04	JUNTAS ASFALTICAS, E=1"	M	27,57	27,57	0,00	27,57	0,00
02.04	AREAS VERDES						
02.04.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTONES	M3	3,68	3,68	0,00	3,68	0,00
02.04.02	SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
03	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES						
03.01	CUNETAS DE CONCRETO						
03.01.01	TRABAJOS PROVISIONALES						
03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	201,36	201,36	0,00	201,36	0,00
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
03.01.02.01	CORTE SUPERFICIAL MANUAL - TERRENO NORMAL	M3	22,24	22,24	0,00	22,24	0,00
03.01.02.02	CORTE SUPERFICIAL MANUAL - TERRENO SEMIROCOSO	M3	51,89	51,89	0,00	51,89	0,00
03.01.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M)	M3	92,67	92,67	0,00	92,67	0,00
03.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	92,67	92,67	0,00	92,67	0,00
03.01.02.05	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO	M2	183,05	183,05	0,00	183,05	0,00
03.01.02.06	ACARREO MANUAL DE MATERIAL BASE GRANULAR	M3	18,31	18,31	0,00	18,31	0,00
03.01.02.07	RELLENO COMPACTADO CIMAT. PRESTAMO INC. PLANCHA COMP.	M3	36,61	36,61	0,00	36,61	0,00
03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
03.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS	M2	530,85	530,85	0,00	530,85	0,00
03.01.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	M3	68,09	68,09	0,00	68,09	0,00
03.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	M2	183,05	183,05	0,00	183,05	0,00
03.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS, E=1"	M	61,02	61,02	0,00	61,02	0,00
04	PRINCIPALES CALLES Y PASAJES CUENTAN CON REDES DE SANEAMIENTO						
04.01	REPOSICION, INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
04.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO						
04.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR Y DURANTE LA OBRA						



04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PROCESO DE CONSTRUCCION	M	402.33	402.33		0.00	402.33	0.00
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.01.02.01	EXCAVACIONES							
04.01.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA MATERIAL NORMAL HASTA H=1.30 M	M3	72.42	72.42		0.00	72.42	0.00
04.01.02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SEMI ROCOSO HASTA H=1.30 M	M3	168.98	168.98		0.00	168.98	0.00
04.01.02.02	REFINE Y NIVELACION							
04.01.02.02.01	REFINE Y PERFILADO EN FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M	120.70	120.70		0.00	120.70	0.00
04.01.02.02.02	REFINE Y PERFILADO EN FONDO DE ZANJA EN TERRENO SEMIRROCOSO	M	281.63	281.63		0.00	281.63	0.00
04.01.02.02.03	ZARANDEO CON MATERIAL DE CANTERA PARA CAMA DE APOYO Y RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBERIA	M3	24.14	24.14		0.00	24.14	0.00
04.01.02.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE CANTERA ZARANDEADO 0.10 X0.60 M	M	402.33	402.33		0.00	402.33	0.00
04.01.02.03	RELLENOS							
04.01.02.03.01	RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL DE CANTERA ZARANDEADO	M3	95.15	95.15		0.00	95.15	0.00
04.01.02.03.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	118.28	118.28		0.00	118.28	0.00
04.01.02.04	ELIMINACION DE DESMONTE Y/O DEL MATERIAL EXCEDENTE							
04.01.02.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DMÁX<=50 M	M3	153.89	153.89		0.00	153.89	0.00
04.01.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	153.89	153.89		0.00	153.89	0.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE							
04.01.03.01	TUBERÍAS							
04.01.03.01.01	TUBERIA PVC-UF NTP ISO 1452 75MM PN 7.5	M	118.09	118.09		0.00	118.09	0.00
04.01.03.01.02	TUBERIA PVC-UF NTP ISO 1452 110MM PN 7.5	M	405.46	405.46		0.00	405.46	0.00
04.01.03.02	ACCESORIOS							
04.01.03.03	ACCESORIOS EN RED	GLB	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00
04.01.03.04	VÁLVULAS, GRIFOS Y MEDIDORES DE CAUDAL							
04.01.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE F* DUCTIL DN 110 MM	UND	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00
04.01.03.04.02	VALVULA DE PURGA DN 110MM	UND	2.00	2.00		0.00	2.00	0.00
04.01.03.04.03	VALVULA DE PURGA DN 75MM	UND	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00
04.01.03.04.04	SISTEMA CONTRAINCENDIO HIDRANTE DE 2 BOCAS TIPO POSTE	UND	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00
04.01.03.05	CÁMARAS PARA VÁLVULAS Y SIMILARES							
04.01.03.05.01	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	M3	1.65	1.65		0.00	1.65	0.00
04.01.03.06	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD							
04.01.03.06.01	PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION PIAGUA A ZANJA TAPADA	M	402.33	402.33		0.00	402.33	0.00
04.01.04	RECONEXIONES DOMICILIARIAS							
04.01.04.01	EXCAVACIONES							
04.01.04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SEMI ROCOSO HASTA H=1.00 M	M3	20.12	20.12		0.00	20.12	0.00
04.01.04.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA MATERIAL NORMAL HASTA H=1.00 M	M3	8.62	8.62		0.00	8.62	0.00
04.01.04.02	REFINE Y NIVELACION							
04.01.04.02.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	M	47.90	47.90		0.00	47.90	0.00
04.01.04.02.02	ZARANDEO CON MATERIAL DE CANTERA PARA CAMA DE APOYO Y RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBERIA	M3	2.98	2.98		0.00	2.98	0.00
04.01.04.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE CANTERA ZARANDEADO 0.10 X0.60 M	M	47.90	47.90		0.00	47.90	0.00
04.01.04.03	RELLENOS							
04.01.04.03.01	RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL DE CANTERA ZARANDEADO	M3	11.50	11.50		0.00	11.50	0.00
04.01.04.03.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	14.37	14.37		0.00	14.37	0.00
04.01.04.04	ELIMINACION DE DESMONTE Y/O DEL MATERIAL EXCEDENTE							



04.01.04.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DMÁX<=50 M	M3	17.96	17.96		0.00	17.96	0.00
04.01.04.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	17.96	17.96		0.00	17.96	0.00
04.01.04.05	RECONEXIONES DOMICILIARIAS							
04.01.04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA, TAPA Y LOSA	UND	15.00	15.00		66.00	81.00	0.00
04.01.04.05.02	RECONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	UND	15.00	15.00		66.00	81.00	0.00
04.01.04.06	TRABAJOS DE CULMINACIÓN							
04.01.04.06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	264.93	264.93		0.00	264.93	0.00
04.02	REPOSICION, INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO							
04.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO							
04.02.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR Y DURANTE LA OBRA							
04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION	M	603.39	603.39		0.00	603.39	0.00
04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.02.02.01	EXCAVACIONES							
04.02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA MATERIAL NORMAL HASTA H=2.00 M	M3	156.33	156.33		0.00	156.33	0.00
04.02.02.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SEMI ROCOSO HASTA H=2.00 M	M3	371.35	371.35		0.00	371.35	0.00
04.02.02.02	REFINE Y NIVELACION							
04.02.02.02.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	M	606.51	606.51		0.00	606.51	0.00
04.02.02.02.02	ZARANDEO CON MATERIAL DE CANTERA PARA CAMA DE APOYO Y RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBERIA	M3	36.39	36.39		0.00	36.39	0.00
04.02.02.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE CANTERA ZARANDEADO 0.10 X0.60 M	M	606.51	606.51		0.00	606.51	0.00
04.02.02.03	RELLENOS							
04.02.02.03.01	RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL DE CANTERA ZARANDEADO	M3	232.16	232.16		0.00	232.16	0.00
04.02.02.03.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	420.92	420.92		0.00	420.92	0.00
04.02.02.04	ELIMINACION DE DESMONTE Y/O DEL MATERIAL EXCEDENTE							
04.02.02.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DMÁX<=50 M	M3	133.45	133.45		0.00	133.45	0.00
04.02.02.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	133.45	133.45		0.00	133.45	0.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO							
04.02.03.01	TUBERÍAS							
04.02.03.01.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC UD DN 160MM 4435 S-25 INC/ANILLO	M	109.00	109.00		0.00	109.00	0.00
04.02.03.01.02	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC UD DN 200MM 4435 S-25 INC/ANILLO	M	532.82	532.82		0.00	532.82	0.00
04.02.03.02	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD							
04.02.03.02.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA ALCANTARILLADO	M	641.82	641.82		0.00	641.82	0.00
04.02.04	RECONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO							
04.02.04.01	EXCAVACIONES							
04.02.04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA MATERIAL NORMAL HASTA H=0.80 M	M3	3.60	3.60		0.00	3.60	0.00
04.02.04.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SEMI ROCOSO HASTA H=0.80 M	M3	8.40	8.40		0.00	8.40	0.00
04.02.04.02	REFINE Y NIVELACION							
04.02.04.02.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	M	12.00	12.00		0.00	12.00	0.00
04.02.04.02.02	ZARANDEO CON MATERIAL DE CANTERA PARA CAMA DE APOYO Y RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBERIA	M3	0.72	0.72		0.00	0.72	0.00
04.02.04.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE CANTERA ZARANDEADO 0.10 X0.60 M	M	12.00	12.00		0.00	12.00	0.00
04.02.04.03	RELLENOS							
04.02.04.03.01	RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL DE CANTERA ZARANDEADO	M3	4.56	4.56		0.00	4.56	0.00
04.02.04.03.02	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	2.88	2.88		0.00	2.88	0.00
04.02.04.04	ELIMINACION DE DESMONTE Y/O DEL MATERIAL EXCEDENTE							
04.02.04.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DMÁX<=50 M	M3	1.94	1.94		0.00	1.94	0.00
04.02.04.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	1.94	1.94		0.00	1.94	0.00
04.02.04.05	RECONEXIONES DOMICILIARIAS							

04.02.04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA, TAPA Y LOSA PARA DESAGUE	UND	5.00	5.00		72.00	77.00	0.00
04.02.04.05.02	RECONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	UND	5.00	5.00		72.00	77.00	0.00
04.02.05	CONSTRUCCION DE BUZONES							
04.02.05.01	BUZON D=1.20M Y PROF. HASTA H=1.50M							
04.02.05.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR Y DURANTE LA OBRA							
04.02.05.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	23.01	23.01		0.00	23.01	0.00
04.02.05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.02.05.01.02.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS H=1.50M, - TERRENO NORMAL	M3	12.11	12.11		0.00	12.11	0.00
04.02.05.01.02.02	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS H=1.50M, - TERRENO SEMI ROCOSO	M3	28.25	28.25		0.00	28.25	0.00
04.02.05.01.02.03	REFINE Y PERFILEADO DE TALUD DE BUZON	M2	107.44	107.44		0.00	107.44	0.00
04.02.05.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DMÁX<=50 M	M3	50.45	50.45		0.00	50.45	0.00
04.02.05.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	50.45	50.45		0.00	50.45	0.00
04.02.05.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
04.02.05.01.03.01	SOLADO DE 3" MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	M2	23.01	23.01		0.00	23.01	0.00
04.02.05.01.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 P/LOSA Y/O MEDIA CAÑA	M3	2.99	2.99		0.00	2.99	0.00
04.02.05.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
04.02.05.01.04.01	ENCOFRADO INTERIOR METÁLICO EN BOZONES Ø=1.20M	M2	80.98	80.98		0.00	80.98	0.00
04.02.05.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO DE BUZONES Ø=1.20M	M2	23.01	23.01		0.00	23.01	0.00
04.02.05.01.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	1369.12	1,369.12		0.00	1,369.12	0.00
04.02.05.01.04.04	CONCRETO FC= 210 KG/CM2	M3	21.13	21.13		0.00	21.13	0.00
04.02.05.01.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA F"F" P/BUZON D=0.60M	UND	13.00	13.00		0.00	13.00	0.00
04.02.05.01.04.06	CURADO DE CONCRETO	M2	80.98	80.98		0.00	80.98	0.00
04.02.05.01.05	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO							
04.02.05.01.05.01	PRUEBA DE DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO	UND	4.00	4.00		0.00	4.00	0.00
04.02.05.02	BUZON D=1.20M Y PROF. HASTA H=2.00M							
04.02.05.02.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR Y DURANTE LA OBRA							
04.02.05.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	7.08	7.08		0.00	7.08	0.00
04.02.05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.02.05.02.02.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS H=2.00M, - TERRENO SEMI ROCOSO	M3	4.99	4.99		0.00	4.99	0.00
04.02.05.02.02.02	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS H=2.00M, - TERRENO NORMAL	M3	11.65	11.65		0.00	11.65	0.00
04.02.05.02.02.03	REFINE Y PERFILEADO DE TALUD DE BUZON	M2	44.30	44.30		0.00	44.30	0.00
04.02.05.02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DMÁX<=50 M	M3	20.80	20.80		0.00	20.80	0.00
04.02.05.02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (15 M3)	M3	20.80	20.80		0.00	20.80	0.00
04.02.05.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
04.02.05.02.03.01	SOLADO DE 3" MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	M2	7.08	7.08		0.00	7.08	0.00
04.02.05.02.03.02	CONCRETO FC=140 KG/CM2 P/LOSA Y/O MEDIA CAÑA	M3	0.92	0.92		0.00	0.92	0.00
04.02.05.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
04.02.05.02.04.01	ENCOFRADO INTERIOR METÁLICO EN BOZONES Ø=1.20M	M2	44.27	44.27		0.00	44.27	0.00
04.02.05.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO DE BUZONES Ø=1.20M	M2	7.08	7.08		0.00	7.08	0.00
04.02.05.02.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	501.23	501.23		0.00	501.23	0.00
04.02.05.02.04.04	CONCRETO FC= 210 KG/CM2	M3	7.8	7.80		0.00	7.80	0.00
04.02.05.02.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA F"F" P/BUZON D=0.60M	UND	4.00	4.00		0.00	4.00	0.00
04.02.05.02.04.06	CURADO DE CONCRETO	M2	44.27	44.27		0.00	44.27	0.00
04.02.05.02.05	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO							
04.02.05.02.05.01	PRUEBA DE DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO	UND	2.00	2.00		0.00	2.00	0.00
05	MITIGACIÓN AMBIENTAL							
05.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	3985.22	3,985.22		229.65	4,214.87	0.00
	<b>ADICIONAL DE OBRA</b>							
01	ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR							
01.02	PAVIMENTO DE CONCRETO							
01.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.02.03.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 + 25% PM PARA PAVIMENTO, E=0.20	M2	925.66		1,155.31		1,155.31	0.00

## RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		S/	%
PRINCIPAL	S/ 500,000.00	S/ 425,028.51	85.01%
MAYORES METRADOS		S/ 57,027.02	11.41%
ADICIONALES-OBRAS COMPLEMENTARIAS		S/ 82,973.12	16.59%
DEDUCTIVOS		S/ 74,971.49	14.99%
VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA		S/ 565,028.65	113.01%

## RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA CON RESPECTO AL EXP. MATRIZ

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		S/	%
PRINCIPAL	S/ 1'219,946.87	S/ 425,028.51	34.84%
MAYORES METRADOS		S/ 57,027.02	4.67%
ADICIONALES-OBRAS COMPLEMENTARIAS		S/ 82,973.12	6.80%
DEDUCTIVOS		S/ 74,971.49	6.15%
VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA		S/ 565,028.65	46.32%

### 2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

**CATEG. PPTAL :** 0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

**PROYECTO :** 2.226129 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" I ETAPA

**OBRA :** 4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL

**FUNCIÓN :** 15 TRANSPORTE

**DIV. FUNC. :** 036 TRANSPORTE URBANO

**GRUPO FUNC. :** 0074 VIAS URBANAS

**SEC. FUNC. :** 096

**RUBRO FTO. :** 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES -FOCAM

**MODALIDAD :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**AÑO DE EJEC. :** 2018

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.23.24	Costo de const. por adm. directa - Personal	173,718.21	0.00	173,718.21
2.6.23.25	Costo de const. por adm. directa - Bienes	239,830.90	0.00	239,830.90
2.6.23.26	Costo de const. por adm. directa - Servicios	38,830.00	42,560.00	81,390.00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>452,379.11</b>	<b>42,560.00</b>	<b>494,939.11</b>
<b>SALDO</b>				<b>5,060.89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>500,000.00</b>

## LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	
1501.0802	Infraestructura Vial	
	1501.080202 Por Administración Directa-Personal	173,718.21
	1501.080203 Por Administración Directa-Bienes	239,830.90
	(-) Saldo de materiales en Almacén (NEA's: 41, 42 y 43)	-19,979.80
	(+) Transf. de Materiales (Según Pecosas)	17,750.57
	1501.080204 Por Administración Directa-Servicios	81,390.00
	<b>TOTAL</b>	<b>492,709.88</b>

**NOTA:**

✓ Según Informe N° 99-2018-MPH-OAF-UA/RA, de fecha 15 de agosto de 2018, señala que existen saldo de materiales según NEA's N° 41, 42, y 43 de fecha 28/06/2018 por el importe de S/ 1,914.00, S/ 6,097.30 y S/ 11,968.50 respectivamente; asimismo existen Transferencia de materiales al Proyecto según PECOSAS N° 303, 304, 348, 352, 362, 384, 385, 565 y 623 de fecha 07/03/18, 07/03/18, 14/03/18, 16/03/18, 16/03/18, 20/03/18, 20/03/18, 05/04/18 y 20/04/18 por el importe de S/ 6,366.48, 1,302.00, 1,067.00, 945.10, 1,573.00, 893.55, 1056.00, 849.44 y S/ 3,698.00 respectivamente.

### RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2018	MONTO S/
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-FOCAM	494,939.11
<b>TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>494,939.11</b>

### EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO 2018	565,028.65
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA 2018	492,709.88
	DIFERENCIA (1-2)	72,318.77

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** APROBAR la Liquidación Física y Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" I ETAPA, ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal del año 2018, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.08 Construcción de Estructuras**, **1501.0802 Infraestructura Vial**, Sub cuenta **1501.080202**. Por Administración Directa-Personal por S/ 173,718.21, Sub cuenta

1501.080203. Por Administración Directa-Bienes por S/ 237,601.67, Sub cuenta 1501.080204. Por Administración Directa-Servicios por S/ 81,390.00; sumando un monto total de rebaja contable por S/ 492,709.88 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 88/100 SOLES), contabilizada para el periodo de inversión del año 2018.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Oficina de Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
Arq. RUBEN A. JERÍ VEGA  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO  
Ayacucho 12 MAR. 2019  
Oficio Circ. N° 651-2019-UTA-SE-MPH  
SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS

Para su conocimiento y fines correspondientes remito a Ud. copia del original de: REM-033-2019-MPH/ETA de fecha: 12 MAR 2019  
La presente copia constituye la Transcripción oficial de dicha Resolución expedida por esta Institución



Atentamente.  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
SECRETARIA GENERAL  
Unidad de Atención al Ciudadano Gestión Documental y Archivo  
Abog. Nicanor G. Medrano Saavedra  
JEFE

