



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 227 -2015-MPH/GM

AYACUCHO, 03 AGO 2015

VISTO:

El Informe N° 776-2015-MPH/56, de fecha 14 de julio de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 009-2015-MPH/SGSLP-LT/TRA de fecha 20 de marzo de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 006-2013-MPH/SGSL-YAES, de fecha 12 de noviembre de 2013, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.114286 “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”, SECUENCIA FUNCIONAL: 144**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2010, por la modalidad de Administración Directa, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPH/A, de fecha 06 de enero de 2015, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Ficha de Registro - Banco de Proyectos, de fecha 30 de mayo de 2010, se DECLARA VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (Código SNIP N° 154921): **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por un presupuesto estimado de **S/. 380,870.09** (Trescientos ochenta mil ochocientos setenta con 09/100 Nuevos soles);



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 183-2010-MPH/A, de fecha 15 de abril de 2010, se aprueba la Desagregación de Recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 0100-2010-EF, considerando para el proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de **S/. 400,000.00** (Cuatrocientos mil con 00/100 Nuevos Soles) con fuente de financiamiento Plan de Incentivos;




Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 076-2010-MPH/CRAET, de fecha 01 de junio de 2010, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 338,456.47** (Trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 47/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento Plan de Incentivos;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 550-2010-MPH/A, de fecha 06 de setiembre de 2010, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático para el año fiscal 2010, anulando para el proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de **S/. 67,013.00** (Sesenta y siete mil trece con 00/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento Plan de Incentivos; y asimismo se habilita un presupuesto de **S/. 67,013.00** (Sesenta y siete mil trece con 00/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 686-2010-MPH/A, de fecha 09 de noviembre de 2010, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático para el año fiscal 2010, considerando para el proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de **S/. 6,933.00** (Seis mil novecientos treinta y tres con 00/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento Canon Minero;





Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 688-2010-MPH/A, de fecha 09 de noviembre de 2010, se aprueba el Adicional de Obra N° 01 del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 68,476.05 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis con 05/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 175-2010-MPH/CRAET, de fecha 24 de diciembre de 2010, en su Artículo Primero se aprueba el Presupuesto Analítico de Adicional de Obra del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 68,476.05 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis con 05/100 Nuevos Soles); además en su Artículo Segundo se aprueba el Presupuesto Analítico Consolidado del Proyecto por el monto de S/. 406,932.52 (Cuatrocientos seis mil novecientos treinta y dos con 52/100 Nuevos Soles), siendo S/. 67,013.00 con fuente de financiamiento FOCAM, S/. 6,933.00 con Canon Minero y S/. 332,986.52 con Plan de Incentivos-TR “U”;

Que, en conformidad a la Directiva N° 001-2013-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 495-2013-MPH/A de fecha 01 de agosto de 2013, referente a las Liquidaciones Físico-Financieras de proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huamanga entre los períodos 2003 al 2010; los mismos que presentan limitaciones técnico administrativas y que no fueron liquidadas en su oportunidad; la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2010;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 365-2015-MPH/A, de fecha 11 de mayo de 2015, se designa a la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;

Que, según Acta de Verificación y Recepción de Obra, en Vías de Regularización, suscrito en la fecha de 18 de mayo de 2015, la Comisión ha constatado y determinado la conformidad de acuerdo al Informe Final-Liquidación y las especificaciones técnicas aprobadas, con las observaciones señaladas en el Pliego de Observaciones N° 001-2015-MPH/SGSLP; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN**





BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORRED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS				METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
	INFRAESTRUCTURA							
	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	UND	1.00	1.00			1.00	
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN	MES	4.00	4.00		1.00	5.00	
01.01.03	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.01.04	DEPOSITO PARA AGUA (2X3X1 m)	GLB	1.00	-			-	1.00
01.01.05	PLACA RECORDATORIA	UND	1.00	1.00			1.00	
01.01.06	ACONDICIONAMIENTO DE SS.HH. PARA EL PERSONAL	UND			1.00		1.00	
01.01.07	GUARDIANIA	MES			5.00		5.00	
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	272.00	272.00			272.00	
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	272.00	272.00			272.00	
01.02.03	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE TRIPLAY	M2	148.10	148.10			148.10	
01.02.04	DESMONTAJE DE TECHO DE CAÑA / ETERNIT / CALAMINA	M2	148.10	148.10			148.10	
01.02.05	DESMONTAJE DE PUEERTS Y VENTANAS	M2	12.85	12.85			12.85	
01.02.06	DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO	M3	71.12	71.12			71.12	
01.02.07	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (COLUMNAS Y VIGAS)	M3	1.26	1.26			1.26	
01.02.08	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTO Y CIMENTO DE CONCRETO MAS PIEDRA	M3	22.86	22.86			22.86	
01.02.09	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO	M2	147.50	147.50			147.50	
01.02.10	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	M2	272.00	272.00			272.00	
01.02.11	DEMOLICION DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA	M2			28.56		28.56	
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	M3	108.80	108.80			108.80	
01.03.02	REFINE Y PERFILADO DEL TERRENO	M2	272.00	272.00			272.00	
01.03.03	EXCAVACION DE ZAPATA H= 1.50M	M3	49.14	49.14		21.37	70.51	
01.03.04	EXCAVACIÓN DE ZANAJAS DE CIMENTACIÓN HASTA 0.80M	M3	25.42	25.42		5.38	30.80	
01.03.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	33.42	33.42		1.99	35.41	
01.03.06	ACARREO INTERNO DE MAT. PROCEDENTE DE EXC.	M3	182.50	182.50		186.20	368.70	
01.03.07	ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO	M3	182.50	182.50		186.20	368.70	
01.03.08	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA F. PISO, PATIO Y VEREDAS	M2	268.80	268.80			268.80	
01.03.09	AFIRMADO DE 6° PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	241.97	241.97			241.97	

01.07.07	BRUÑAS	M	298.69	201.99			201.99	96.70
01.07.08	TARRAJEO CIELO RASO C:A 1:5 E = 1.5 CM	M2			190.95		190.95	
01.08	PISOS Y PAVIMENTOS							
01.08.01	PATIOS Y VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 E = 4"	M2	51.35	51.35			51.35	
01.08.02	RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVÁLIDOS DE E=4" FC=140 KG/CM2	M2	25.60	14.15			14.15	11.45
01.08.03	CONTAPISO DE 25 MM, C:A 1:5	M2	146.95	146.95		14.24	161.19	
01.08.04	PISO DE LOSETA CERAMICO DE 30X30 CM	M2	146.95	-			-	146.95
01.08.05	PAVIMENTO DE CONCRETO F'c = 175 KG/CM2 E=6" EN ZONA DE INGRESO AMBULANCIA	M2			34.33		34.33	
01.08.06	PISO CERAMICO 30 X 30 DE ALTO TRANSITO	M2			170.17		170.17	
01.09	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS							
01.09.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM 1:5 E=1.5 CM	M	41.15	41.15		4.20	45.35	
01.09.02	CONTRAZOCALO DE LOSETA CERAMICO DE 10 X 30 CM	M	128.50	-			-	128.50
01.09.03	ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 20X20 DE 1RA	M2	23.38	-			-	23.38
01.09.04	CONTRAZOCALO DE CERAMICA VITRIFICADA 10X 30 CM	M			143.79		143.79	
01.09.05	ZOCALO CERAMICO DE 20 X 30 CM EN SERVICIOS HIGIENICOS	M2			24.45		24.45	
01.10	CARPINTERIA DE MADERA							
01.10.01	PUERTA C/ TABLEROS MAD.	M2	13.62	13.62		31.48	45.10	
01.10.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY	M2	20.27	11.60			11.60	8.67
01.10.03	VENTANA DE MADERA DE CEDRO C/SEG	M2	24.41	24.41		11.80	36.21	
01.11	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
01.11.01	REJA EN CERCO PERIMET. DE 1.80X3.0 M CON TUBO CUAD. DE 2X2	UND	3.00	2.00			2.00	1.00
01.11.02	PUERTA METAL EN PORTADA DE 3.10 X 2.80 CON MARCO DE TUBO CUADRADO	UND	2.00	1.00			1.00	1.00
01.11.03	PASAMANO DE TUBO F"G" 2" ANCLAJES 1 1/2"	M	13.80	13.80		13.80	27.60	
01.11.04	PUERTA METALICA DE INGRESO PEATONAL DE 1X2.8M CON MARCO DE TUBO CUAD. 2"X3" Y REJAS DE 2" X1"	UND			1.00		1.00	
01.11.05	PUERTA METALICA DE 2 HOJAS DE 1.80X2.8M CON MARCO DE TUBO CUAD. 2"X3" Y REJAS DE 2" X1"	UND			1.00		1.00	
01.12	CERRAJERÍA							
01.12.01	BISAGRA ALUMINIZADA PESADA DE 4"	PZA	16.00	16.00		4.00	20.00	
01.12.02	BISAGRA ALUMINIZADA PESADA DE 2.5"	PZA	40.00	40.00		30.00	70.00	
01.12.03	CERRADURA PARA PUERTA DOS GOLPES	PZA	4.00	4.00		5.00	9.00	
01.12.04	CERRADURA PTA. INTR. PESTILO MANIJA LLAVE GOAL 53 NPS DORMIT.	PZA	10.00	7.00			7.00	3.00
01.12.05	CERROJO SAPITO PARA BAT. DE VENTANAS	PZA	6.00	6.00			6.00	
01.12.06	MANIJA DE 4" PARA PUERTAS	UND	4.00	4.00		13.00	17.00	
01.13	VIDRIOS							
01.13.01	VIDRIOS SEMI DOBLES	P2	252.89	252.89		245.17	498.06	
01.14	PINTURA							
01.14.01	PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES	M2	146.95	146.95		430.89	577.84	
01.14.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	M2	146.95	146.95		44.00	190.95	
01.14.03	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERÍA DE MADERA	M2	58.30	58.30		127.51	185.81	
01.14.04	PINTURA ANTICOR Y ESMALTE 2 MANOS	M2	14.64	14.64		38.82	53.46	
01.14.05	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS	M	128.50	100.55			100.55	27.95
01.15	VARIOS							
01.15.01	JUNTA DE DILATACION EN PISO CON BREA	M	17.20	17.20			17.20	
01.16	AREAS VERDES, LIMPIEZA							
01.16.01	TIERRA DE CHACRA PARA AREAS VERDES	M3	0.70	0.70			0.70	
01.16.02	SEMBRADO DE GRASS (INC.SUMIN. COLOC)	M2	7.00	7.00			7.00	





[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

01.07.07	BRUÑAS	M	298.69	201.99			201.99	96.70
01.07.08	TARRAJEO CIELO RASO C:A 1:5 E = 1.5 CM	M2			190.95		190.95	
01.08	PISOS Y PAVIMENTOS							
01.08.01	PATIOS Y VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 E = 4"	M2	51.35	51.35			51.35	
01.08.02	RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVÁLIDOS DE E=4" FC=140 KG/CM2	M2	25.60	14.15			14.15	11.45
01.08.03	CONTAPISO DE 25 MM, C:A 1:5	M2	146.95	146.95		14.24	161.19	
01.08.04	PISO DE LOSETA CERAMICO DE 30X30 CM	M2	146.95	-			-	146.95
01.08.05	PAVIMENTO DE CONCRETO FC = 175 KG/CM2 E=6" EN ZONA DE INGRESO AMBULANCIA	M2			34.33		34.33	
01.08.06	PISO CERAMICO 30 X 30 DE ALTO TRANSITO	M2			170.17		170.17	
01.09	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS							
01.09.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM 1:5 E=1.5 CM	M	41.15	41.15		4.20	45.35	
01.09.02	CONTRAZOCALO DE LOSETA CERAMICO DE 10 X 30 CM	M	128.50	-			-	128.50
01.09.03	ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 20X20 DE 1RA	M2	23.38	-			-	23.38
01.09.04	CONTRAZOCALO DE CERAMICA VITRIFICADA 10X 30 CM	M			143.79		143.79	
01.09.05	ZOCALO CERAMICO DE 20 X 30 CM EN SERVICIOS HIGIENICOS	M2			24.45		24.45	
01.10	CARPINTERIA DE MADERA							
01.10.01	PUERTA C/ TABLEROS MAD.	M2	13.62	13.62		31.48	45.10	
01.10.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY	M2	20.27	11.60			11.60	8.67
01.10.03	VENTANA DE MADERA DE CEDRO C/SEG	M2	24.41	24.41		11.80	36.21	
01.11	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
01.11.01	REJA EN CERCO PERIMET. DE 1.80X3.0 M CON TUBO CUAD. DE 2X2	UND	3.00	2.00			2.00	1.00
01.11.02	PUERTA METAL EN PORTADA DE 3.10 X 2.80 CON MARCO DE TUBO CUADRADO	UND	2.00	1.00			1.00	1.00
01.11.03	PASAMANO DE TUBO F*G* 2" ANCLAJES 1 1/2"	M	13.80	13.80		13.80	27.60	
01.11.04	PUERTA METALICA DE INGRESO PEATONAL DE 1X2.8M CON MARCO DE TUBO CUAD. 2*X3" Y REJAS DE 2" X1"	UND			1.00		1.00	
01.11.05	PUERTA METALICA DE 2 HOJAS DE 1.80X2.8M CON MARCO DE TUBO CUAD. 2*X3" Y REJAS DE 2" X1"	UND			1.00		1.00	
01.12	CERRAJERÍA							
01.12.01	BISAGRA ALUMINIZADA PESADA DE 4"	PZA	16.00	16.00		4.00	20.00	
01.12.02	BISAGRA ALUMINIZADA PESADA DE 2.5"	PZA	40.00	40.00		30.00	70.00	
01.12.03	CERRADURA PARA PUERTA DOS GOLPES	PZA	4.00	4.00		5.00	9.00	
01.12.04	CERRADURA PTA. INTR. PESTILO MANIJA LLAVE GOAL 53 NPS DORMIT.	PZA	10.00	7.00			7.00	3.00
01.12.05	CERROJO SAPITO PARA BAT. DE VENTANAS	PZA	6.00	6.00			6.00	
01.12.06	MANIJA DE 4" PARA PUERTAS	UND	4.00	4.00		13.00	17.00	
01.13	VIDRIOS							
01.13.01	VIDRIOS SEMI DOBLES	P2	252.89	252.89		245.17	498.06	
01.14	PINTURA							
01.14.01	PINTURA AL OLEO 2 MANOS EN INTERIORES Y EXTERIORES	M2	146.95	146.95		430.89	577.84	
01.14.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	M2	146.95	146.95		44.00	190.95	
01.14.03	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERÍA DE MADERA	M2	58.30	58.30		127.51	185.81	
01.14.04	PINTURA ANTICOR Y ESMALTE 2 MANOS	M2	14.64	14.64		38.82	53.46	
01.14.05	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS	M	128.50	100.55			100.55	27.95
01.15	VARIOS							
01.15.01	JUNTA DE DILATACION EN PISO CON BREA	M	17.20	17.20			17.20	
01.16	AREAS VERDES, LIMPIEZA							
01.16.01	TIERRA DE CHACRA PARA AREAS VERDES	M3	0.70	0.70			0.70	
01.16.02	SEMBRADO DE GRASS (INC.SUMIN. COLOC)	M2	7.00	7.00			7.00	



01.16.03	SEMBRADO DE PLANTONES (INC.SUMIN. COLOC)	UND	7.00	7.00			7.00	
01.16.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	272.00	272.00			272.00	
01.17	INSTALACIONES SANITARIAS							
01.17.01	SISTEMA DE AGUA FRIA							
01.17.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA 1/2"	PTO	14.00	14.00			14.00	
01.17.01.02	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"	M	36.40	36.40		37.70	74.10	
01.17.01.03	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"	M	17.00	17.00		3.00	20.00	
01.17.01.04	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	UND	7.00	7.00		1.00	8.00	
01.17.01.05	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	UND	5.00	1.00			1.00	4.00
01.17.01.06	GRIFO CROMADO DE 1/2"	UND	10.00	10.00			10.00	
01.17.01.07	CAJA DE VALVULAS DE 10" X 20" TAPA F*F*	UND	1.00	1.00		2.00	3.00	
01.17.01.08	REDUCCIONES PVC-SAP 3/4" - 1/2"	UND	6.00	6.00			6.00	
01.17.01.09	CODO PVC SAP AGUA 1/2"	UND	5.00	5.00		1.00	6.00	
01.17.01.10	TEE PVC - SAP 1/2"	UND	2.00	2.00		5.00	7.00	
01.17.01.11	TEE PVC - SAP 3/4"	UND	2.00	2.00			2.00	
01.17.01.12	CODO PVC SAP AGUA 3/4"	UND	2.00	2.00			2.00	
01.17.02	SISTEMA DE DESAGUE							
01.17.02.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"	PTO	3.00	3.00			3.00	
01.17.02.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"	PTO	10.00	10.00			10.00	
01.17.02.03	SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	PTO	3.00	3.00			3.00	
01.17.02.04	TUBERIA PVC SAL 2"	M	15.40	15.40		17.20	32.60	
01.17.02.05	TUBERIA PVC SAL 4"	M	39.60	39.60		12.20	51.80	
01.17.02.06	TUBERIA DE PVC SAL 6"	M	6.00	-			-	6.00
01.17.02.07	REGISTROS DE BRONCE 4"	PZA	3.00	3.00			3.00	
01.17.02.08	CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" TAPA F*F*	UND	3.00	3.00			3.00	
01.17.03	TANQUE ELEVADO							
01.17.03.01	TANQUE ELEVADO DE POLIETANOT DE 1100 LTS	PZA	1.00	-			-	1.00
01.17.03.02	TANQUE ELEVADO DE ETERNIT ACCESORIOS	PZA	1.00	-			-	1.00
01.17.04	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS							
01.17.04.01	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	PZA	3.00	3.00			3.00	
01.17.04.02	LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE	PZA	3.00	3.00			3.00	
01.17.04.03	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE S/ESCURRIDERA	PZA	4.00	-			-	4.00
01.17.04.04	DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS	UND	2.00	2.00			2.00	
01.17.04.05	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO	UND	2.00	2.00			2.00	
01.17.04.06	PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15	PZA	2.00	2.00		1.00	3.00	
01.17.04.07	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	6.00	6.00		4.00	10.00	
01.17.04.08	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS	UND	5.00	5.00		2.00	7.00	
01.17.05	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA							
01.17.05.01	TUBERIA DE PVC SAL 3" P/LLUVIAS	M	14.00	14.00		23.00	37.00	
01.17.05.02	ACCES. EN TUB. BAJADA DE EVAC. PLUVIAL	PTO	5.00	5.00			5.00	
01.17.05.03	COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL	UND	5.00	2.00			2.00	3.00
01.17.05.04	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 EN CANALETA DE DRENAJE	M3				1.26	1.26	
01.17.05.05	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE CANALETAS DE DRENAJE	M2				6.28	6.28	
01.17.05.06	JUNTAS ASFALTICAS EN CANALETAS DE DRENAJE	M				3.00	3.00	
01.18	ELECTRICAS							
01.18.01	INSTALACIONES ELECTRICAS							



01.18.01.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	PTO	24.00	24.00		2.00	26.00	
01.18.01.02	SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO	PTO	3.00	1.00			1.00	2.00
01.18.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA	PTO	38.00	38.00			38.00	
01.18.01.04	POZO PUESTA A TIERRA	UND	1.00	1.00			1.00	
01.18.02	SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES							
01.18.02.01	SALIDA PARA INTERNET CON PVC	PTO	2.00	2.00		5.00	7.00	
01.18.02.02	SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIÓN CON PVC	PTO	2.00	2.00			2.00	
01.18.02.03	SALIDA PARA TELEFONO	PTO	2.00	2.00		5.00	7.00	
01.18.02.04	SALIDA PARA TIMBRE	PTO	2.00	2.00			2.00	
01.18.02.05	SALIDA PARA ANTENA DE RADIO CON PVC	PTO	2.00	2.00			2.00	
01.18.02.06	SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC	PTO	2.00	2.00		18.00	20.00	
01.18.03	ALIMENTADORES Y CABLES							
01.18.03.01	ALIMENTADOR TW 2X8 MM2	M	80.00	80.00			80.00	
01.18.03.02	CABLE ELECTRICO TW 2X2.5 MM2 + 1X4 MM2 (T)	M	128.50	128.50		81.50	210.00	
01.18.04	CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS							
01.18.04.01	TUBERÍA PVC SAP 1" (ELECT)	M	80.00	80.00			80.00	
01.18.04.02	TUBERÍA PVC SAP 3/4" (ELECT)	M	128.50	128.50		100.10	228.60	
01.18.05	TABLEROS Y/O CUCHILLAS (LLAVES)							
01.18.05.01	TABLEROS GENERAL 1-3X100A	UND	1.00	1.00			1.00	
01.18.05.02	TABLERO DE DISTRIBUCION 3X40A TD01, TD02	UND	3.00	2.00			2.00	1.00
01.18.06	ARTEFACTOS							
01.18.06.01	ARTEF. FLUORESCENTES 2/20W EMP. MARCO ALUM. (DIF PLAS)	UND	14.00	14.00		6.00	20.00	
01.18.06.02	FLUORESCENTE CIRCULAR ISPE 1X40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA	UND	10.00	4.00			4.00	6.00
01.18.06.03	FOCO "WS" 150R JOSFEL + LAMPARA 100 W	UND	3.00	1.00			1.00	2.00
01.18.06.04	LUMINARIA SPOT LIGHT OJO DE BUEY	UND				20.00	20.00	
01.19	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL							
01.19.01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN							
01.19.01.01	EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.19.02	EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL							
01.19.02.01	CAPACITACION A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.19.02.02	CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.19.02.03	CHARLAS DE INDUCCION AL PERSONAL DE OBRA	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.19.02.04	BOLETINES INFORMATIVOS	GLB	1.00	1.00			1.00	
01.19.03	MEDIDAS DE MITIGACION							
01.19.03.01	LIMPIEZA DE AREA Y TRAZADO	M2	698.01	698.01			698.01	
01.19.03.02	SEMBRADO DE GRAMINEAS	M2	100.00	100.00			100.00	
01.19.04	MEDIDAS DE CONTROL							
01.19.04.01	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS	UND	4.00	4.00			4.00	
01.19.04.02	LETREROS INFORMATIVOS PREVENTIVOS Y DE REGLAMENTACION	UND	5.00	5.00			5.00	
01.19.05	PRUEBAS DE LABORATORIO							
01.19.05.01	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	UND	16.00	16.00			16.00	
01.19.05.02	PRUEBA DE COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD)	UND	3.00	3.00			3.00	
02	EQUIPAMIENTO							
02.01	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE OCROS							
02.01.01	MOBILIARIO MEDCO 1	GLB	1.00	1.00			1.00	
02.01.02	EQUIPAMIENTO MEDICO 1	GLB	1.00	1.00			1.00	

02.01.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1	GLB	1.00	1.00			1.00	
03	CAPACITACION							
03.01	CURSOS DE CAPACITACION							
03.01.01	CAPACITACION EN USO DE RECURSOS SIS - LLENADO DE SIS	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.01.02	CAPACITACION EN EVALUACION NUTRICIONAL Y ANTROPOMETRIA	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.01.03	CAPACITACION EN EPIDEMIOLOGIA (TRANS. ASISTIDO)	GLB	1.00	1.00			1.00	
03.02	PASANTIAS (FONE)							
03.02.01	PASANTIA EN EMERGENCIA OBSTETRICAS Y NEONATALES	UND	4.00	4.00			4.00	
03.02.02	PASANTIA EN MEJORA DE COMPETENCIAS EN LABORATORIO CLINICO	UND	1.00	1.00			1.00	

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

FUNCIÓN : 20 SALUD

PROGRAMA : 044 SALUD INDIVIDUAL

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO : 2.114286 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

COMPONENTE : 2.234360 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

SEC. FUNC. : 144

FTE FTO. : 18. CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AÑO DE EJEC. : 2010

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.22.33	Costo de const. por adm. directa - personal	123,920.76	0.00	123,920.76
2.6.22.34	Costo de const. por adm. directa - Bienes	128,503.49	3,702.30	132,205.79
2.6.22.35	Costo de const. por adm. directa - Servicios	7,923.60	68,500.50	76,424.10
2.6.32.11	Máquinas y Equipos	0.00	2,730.00	2,730.00
2.6.32.12	Mobiliario (oficina)	9,880.00	0.00	9,880.00
2.6.32.41	Mobiliario (Médicos)	36,910.00	0.00	36,910.00
2.6.81.31	Elaboración de Expedientes Técnicos	0.00	10,500.00	10,500.00
TOTAL EJECUTADO		307,137.85	85,432.80	392,570.65
SALDO				14,362.35
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				406,933.00

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.07	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
1501.0703	Instalaciones Médicas	
	1501.070302 Por Administración Directa-Personal	123,920.76
	1501.070303 Por Administración Directa-Bienes	132,205.79
	1501.070304 Por Administración Directa-Servicios	76,424.10
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	
1505.02	Elaboración de Expedientes Técnicos	10,500.00
	TOTAL	343,050.65





NOTA:

✓ Según el Libro de Inventario y balance al 31/12/2014, el importe de rebaja contable registrado en la Sub cuenta 1501.070303 Por Administración Directa-Bienes es **S/. 140,268.59**, mientras que en la Liquidación Financiera es **S/. 132,205.79**; existiendo una diferencia de **S/. 8,062.80**.

Mediante el Informe N° 176-2013-MPH-OAF-UL/RA, de fecha 23/10/2013, se indica que no existe Saldo de Materiales en Almacén, así como también Resoluciones de Transferencias y Donaciones para la Obra.

Según SIAF 10377 O/C 2455 de fecha 17/12/10 se compra estantes y módulos por el importe de **S/. 9,880.00**; mediante SIAF 10376 O/C 2462 de fecha 17/12/14 se compra equipos médicos por el importe de **S/. 10,700.00**; mediante SIAF 10375 O/C 2464 de fecha 17/12/10 se compra equipos médicos por el importe de **S/. 10,320.00**; mediante SIAF 10372 O/C 2452 de fecha 17/12/10 se compra equipos médicos por el importe de **S/. 5,740.00**; mediante SIAF 10047 O/C 2371 de fecha 13/12/10 se compra MATERIALES Médicos por el importe de **S/. 10,150.00**; mediante SIAF 10675 O/C 2473 de fecha 23/12/10 se compra una computadora por el importe de **S/. 2,730.00**; resultando el importe total por activaciones efectuadas **S/. 49,520.00**.



EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA


ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	409,232.92
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA 2010	343,050.65
	DIFERENCIA (1-2)	66,182.27

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS OLIVOS, DE LA MICRORED DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA, RED DE SALUD HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa**, durante el ejercicio presupuestal del año 2010, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.


ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.07 Construcción de Edificios no Residenciales, 1501.0703 Instalaciones**



Médicas, 1501.070302. Por Administración Directa-Personal por S/. 123,920.76, 1501.070303. Por Administración Directa-Bienes por S/. 132,205.79, 1501.070304. Por Administración Directa-Servicios por S/. 76,424.10; además de la Cuenta: 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS, Sub Cuenta: 1505.02 Elaboración de Expedientes Técnicos por S/. 10,500.00; sumando un monto total de rebaja contable por S/. 343,050.65 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA CON 65/100 NUEVOS SOLES), contabilizada para el periodo de inversión del año 2010.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Lic. Adm. Jesus Roberto Ospina Salinas
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Ayacucho, 03 AGO 2015
 Oficio Circ. N° 2206-2015-UD SG-MPH
 SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS

Para su conocimiento y fines consiguientes remito a Ud. copia del original de: RGM-227-2015-MPH/IGM

de fecha: 03 AGO 2015
 La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha resolución expedida por esta institución.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 SECRETARIA GENERAL
 Unidad Trámite Documentario y Archivos

KAROL L. RIVEROS TACO
 JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 SUB-GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

04 AGO 2015

Hora: _____ Folios: _____
 Firma: [Signature] N° Reg: _____