



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 195-2016-MPH/GM**

**AYACUCHO, 29 NOV 2016**

**VISTO:**

El Informe N° 982-2016-MPH/56, de fecha 14 de noviembre de 2016, el Informe N° 094-2016-MPH-GM/JALJ, de fecha 10 de noviembre de 2016, el Informe N° 951-2016-MPH/56, de fecha 03 de noviembre de 2016, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 002-2016-MPH/56-WGPC-LOI2, de fecha 09 de marzo de 2016, el Informe de Liquidación Financiera N° 002-2015-MPH/SGSLP-56-SPC/LF, de fecha 15 de diciembre de 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de **Un (01) tomos** con un número total de **475 folios**, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.037948 "PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO" COMPONENTE: PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC, SECUENCIA FUNCIONAL: 075**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2007, por la modalidad de Administración Directa, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 068-2016-MPH/A, de fecha 03 de febrero de 2016, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;



Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 282-2005-MPH/GM, de fecha 27 de diciembre de 2005, se aprueba la Viabilidad del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Pre-Factibilidad (Código SNIP N° 26694): **“PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”**, por un presupuesto estimado de **S/. 2'383,683.00** (Dos millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y tres con 00/100 Nuevos Soles);



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 100-2006-MPH/CRAET, de fecha 11 de setiembre de 2006, se aprueba del Expediente Técnico del Proyecto: **“PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” - Obra: Pavimentación Prolongación Manco Cápac, Jr. Warpas y Jr. Wari**, por el monto de **S/. 387,500.00** (Trescientos ochenta y siete mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles);



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 866-2006-MPH/A, de fecha 30 de diciembre de 2006, se promulga el Presupuesto de Ingresos y gastos para el Año fiscal 2007 (PIA-2007), considerando para el proyecto: **“PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” - PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC**, un presupuesto de **S/. 120,000.00** (Ciento veinte mil con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 384-2007-MPH/A, de fecha 28 de junio de 2007, se autoriza el séptimo crédito suplementario en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2007, considerando para el proyecto: **“PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” - PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC**, un presupuesto de **S/. 75,634.00** (Setenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 057-2007-MPH/CRAET, de fecha 06 de julio de 2007, en su artículo primero, se aprueba Expediente Técnico del Proyecto: **“PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”-PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC**, por el monto de **S/. 195,633.69** (Ciento noventa y cinco mil seiscientos treinta y tres con 69/100 Nuevos Soles); además en su artículo segundo, se aprueba el Presupuesto Analítico del Proyecto, para el ejercicio fiscal 2007, con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 014-2008-MPH/A, de fecha 10 de enero de 2008, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel funcional Programático, correspondiente al año fiscal 2007, considerando para el proyecto: **“PAVIMENTACION DE LAS**



**CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” ”- PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC**, un presupuesto de S/. **38,184.00** (Treinta y ocho mil ciento ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), siendo S/. **11,911.00** con fuente de financiamiento FONCOMUN y S/. **26,273.00** con FOCAM;

Que, en conformidad a la Directiva N° 001-2013-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 495-2013-MPH/A de fecha 01 de agosto de 2013, referente a las Liquidaciones Físico-Financieras de proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huamanga entre los periodos 2003 al 2010; los mismos que presentan limitaciones técnico administrativas y que no fueron liquidadas en su oportunidad; la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” COMPONENTE: PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC**, ejecutado en el año 2007;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” COMPONENTE: PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS			METRADOS DEDUCTIVOS	
				OBRA	ADICIONALES			TOTAL EJECUTADO
					MAYORES METRADOS	OBRAS COMPLEMENT.		
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.00	CARTEL DE OBRA (INC. INSTALACION)	GLB	1.00	1.00	-	1.00	-	
02.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.00	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	1.00	1.00	-	1.00	-	
02.02.00	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN EL PROCESO	M2	2,178.04	2,178.04	-	2,178.04	-	
03.00.00	PAVIMENTO RÍGIDO							
03.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
03.01.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	M3	1,193.42	1,193.42	-	1,193.42	-	
03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	1,432.11	1,432.11	-	1,432.11	-	
03.01.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	M2	2,178.04	2,178.04	-	2,178.04	-	
03.01.04	CONFORMACION Y COMPACT. DE BASE GRANULAR E=0.2M.	M2	2,178.04	2,178.04	-	2,178.04	-	
03.02.00	CONCRETO SIMPLE							
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	M2	279.87	279.87	-	279.87	-	
03.02.02	CONCRETO F'C=210KG/CM2+30%PM E=0.20M	M2	2,057.10	2,057.10	-	2,057.10	-	
03.02.03	CURADO DE CONCRETO	M2	2,081.63	2,081.63	-	2,081.63	-	
03.02.04	JUNTAS ASFALTICAS	M	894.41	894.41	-	894.41	-	

04.00.00	SARDINEL DE CONCRETO						
04.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL	M3	25.00	25.00	-	25.00	-
04.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	30.00	30.00	-	30.00	-
04.02.00	OBRAS DE CONCRETO						
04.02.01	CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SARDINELES	M3	35.71	35.71	-	35.71	-
04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	M2	309.50	309.50	-	309.50	-
05.00.00	OTROS						
05.01.00	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	2,081.63	2,081.63	-	2,081.63	-

### RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		S/.	%
PRINCIPAL	S/ 195,633.69	S/ 195,633.69	100.00%
MAYORES METRADOS		S/ -	0.00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS		S/ -	0.00%
DEDUCTIVOS		S/ -	0.00%
<b>VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA</b>		<b>S/ 195,633.69</b>	<b>100.00%</b>

### 2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

**FUNCIÓN** : 16 TRANSPORTE

**PROGRAMA** : 052 TRANSPORTE TERRESTRE

**SUB PROGRAMA:** 0157 VÍAS URBANAS

**PROYECTO** : 2.037948 "PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO"


**COMPONENTE** : 2.109531 PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC

**SEC. FUNC.** : 075

**FTE FTO.** : 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL  
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-FOCAM

**MODALIDAD** : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**AÑO DE EJEC.** : 2007




## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
6.5.11.10	Retribuciones y compl.-contratos a plazo fijo	44,796.59	0.00	44,796.59
6.5.11.11	Obligaciones del empleador	5,472.17	0.00	5,472.17
6.5.11.13	Gastos variables y ocasionales	1,827.20	0.00	1,827.20
6.5.11.18	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	866.69	0.00	866.69
6.5.11.22	Vestuario	0.00	477.60	477.60
6.5.11.23	Combustible y Lubricantes	10,225.00	977.80	11,202.80
6.5.11.27	Servicios no personales	0.00	8,961.30	8,961.30
6.5.11.29	Materiales de construcción	130,310.02	0.00	130,310.02
6.5.11.30	Bienes de consumo	7,637.50	9,376.82	17,014.32
6.5.11.39	Otros servicios de terceros	9,254.05	55.00	9,309.05
6.5.11.48	Materiales de Enseñanza	0.00	48.30	48.30
6.5.11.49	Materiales de escritorio	0.00	404.50	404.50
6.5.11.52	Alquiler bienes muebles	3,020.00	100.00	3,120.00
6.5.11.68	Publicidad	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>213,409.22</b>	<b>20,401.32</b>	<b>233,810.54</b>
<b>SALDO</b>				<b>7.46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>233,818.00</b>



## LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	
1501.08	<b>OTRAS ESTRUCTURAS</b>	
1501.0802	<b>Infraestructura Vial</b>	
	1501.080205 Por Administración Directa-Otros	233,810.54
	(-) Saldo de materiales en almacén (NEA 02)	(1,168.78)
	<b>TOTAL</b>	<b>232,641.76</b>



**NOTA:**

- ✓ Existe saldo de materiales en la Obra por **S/. 1,168.78**, según Informe N° 202-2015-MPH-OAF-UA/RA de fecha 25 de noviembre de 2015 y NEA N° 02 de fecha 04/01/2008.
- ✓ Según el Libro de Inventario y Balances al 31/12/2015 refleja en la cuenta 1501.080205 Por Administración Directa-Otros el importe de **S/. 232,976.93**, sin embargo en la liquidación financiera muestra el importe de **S/. 232,641.76**; existiendo una diferencia de **S/. 335.17**.

## EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	<b>195,633.69</b>
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA	<b>232,641.76</b>
	DIFERENCIA (1-2)	<b>-37,008.07</b>

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. NERY GARCIA ZARATE Y DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 16 DE ABRIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO” COMPONENTE: PAVIMENTACION PROLONGACION MANCO CAPAC,**



ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa**, durante el ejercicio presupuestal del año 2007, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.08 Otras Estructuras, 1501.0802 Infraestructura Vial, 1501.080205**. Por Administración Directa-Otros, con un monto total de rebaja contable por S/. **232,641.76 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 76/100 NUEVOS SOLES)**, contabilizada para el periodo de inversión del año 2007.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
C.P.C. Eider Henry Vicente Sánchez  
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE SISTEMAS
30 NOV 2016
Hora: _____ FONOS: _____
Firma: _____ Nº Reg: _____



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  
Ayacucho, 29 NOV. 2016

Oficio Circ. N° 3474-2016-VTD-SG-MPH  
SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS

Para su conocimiento y fines correspondientes remito a Ud. copia del original del REM-195-2016-MPH/IGM

Fecha: 29 NOV. 2016  
La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha resolución expedida por esta institución.



Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
SECRETARÍA GENERAL  
Unidad Trámite Documentario y Archivos  
Abog. Magally I. Solter Córdova  
JEFE