

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION TRIMESTRAL - AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE COMPROMISOS DE GASTOS

PROYECTOS DE INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM al 31/12/2009	EJECUCION DEL 1er trimestre	EJECUCION DEL 2do. Trimestre	EJECUCION DEL 3er trimestre	EJECUCION AL DEL 4to. Trimestre	EJECUCION TOTAL AÑO 2009
2.041707 MEJORAM. DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNIC. PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL DISTRITO	Recursos Determinados	615,945	154,257.69	284,420.06	31,439.40	145,824.98	615,942.13
2.042546 FORTALEC. INSTIT. DE CAPAC. PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA , EN EL DIST. DE AYACUCHO, PROV. DE HUAMANGA - AY.	Recursos Determinados	405	404.40	0.00	0.00	0.00	404.40
2.043460 MEJORAM. Y EQUIP. DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROV. HUAMANGA -AYAC.	Recursos Determinados	151,402	34,811.55	16,969.66	35,104.25	64,515.20	151,400.66
2.044016 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION EN RIESGO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO	Recursos Determinados	118,270	20,803.50	15,861.33	22,175.50	47,996.10	106,836.43
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION DE PROYECTOS ASIG. DIST)	Recursos Determinados	654,406	124,529.46	139,353.71	158,867.82	177,028.86	599,779.85
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION DE PROYECTOS ASIG. DIST)	Recursos Ordinarios	115,000	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
2.058299 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	120,300	7,623.50	52,996.71	12,013.18	32,755.17	105,388.56
2.059355 AMPLIACION DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	100,000	12,744.90	15,832.85	14,265.50	22,973.00	65,816.25
2.019333 RECONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	85,977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO	Recursos Ordinarios	50,635	0.00	0.00	0.00	50,634.04	50,634.04
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO	Recursos Determinados	480,430	159,310.50	89,075.45	106,168.13	121,666.72	476,220.80
2.042185 AMPLIAC.DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORM. EN LA MUNICIP. PROV. DE HUAMANGA, PROV. DE HUAMANGA - AYAC.	Recursos Determinados	100,000	15,040.98	30,632.70	8,947.99	31,146.00	85,767.67
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	227,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.043863 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYAC.	Recursos Determinados	122,694	38,517.48	10,734.00	8,741.00	60,476.90	118,469.38
2.058633 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS SECCIONES DE COMIDAS EN LOS MERCADOS DE LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	34,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.000291 INFRAESTRUCTURA TURISTICA (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	251,596	27,755.00	39,947.60	36,894.64	121,427.78	226,025.02
2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	1,095,004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	Recursos Determinados	346,874	188,321.44	152,712.57	3,100.94	2,733.33	346,868.28
2.044551 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CESAR VALLEJO Y JR. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	321,211	162,866.38	124,748.05	10,560.00	1,784.83	299,959.26

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION TRIMESTRAL - AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE COMPROMISOS DE GASTOS**

PROYECTOS DE INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM al 31/12/2009	EJECUCION DEL 1er trimestre	EJECUCION DEL 2do. Trimestre	EJECUCION DEL 3er trimestre	EJECUCION AL DEL 4to. Trimestre	EJECUCION TOTAL AÑO 2009
2.044551 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CESAR VALLEJO Y JR. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	83,691	0.00	0.00	0.00	83,689.68	83,689.68
2.049150 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL AA.HH 11 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.067280 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMBOQUILLADO AV. WARI Y AV. GRAN CHIMU SECTOR PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.073935 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL SECTOR SAN JOSE, BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	174,000	0.00	0.00	38,762.39	135,116.41	173,878.80
2.073935 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL SECTOR SAN JOSE, BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	64,085	0.00	0.00	0.00	64,084.03	64,084.03
2.011482 MEJORAMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES(DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	25,983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.053354 MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	243,677	72,080.78	33,050.05	31,404.43	106,169.76	242,705.02
2.053928 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE HUATATAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	328,446	77,971.51	51,169.18	56,239.74	135,282.87	320,663.30
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	562,924	157,445.15	154,631.04	115,779.40	124,298.53	552,154.12
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	50,001	0.00	0.00	0.00	49,999.91	49,999.91
2.059354 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	176,844	1,200.00	47,830.31	68,582.77	29,500.00	147,113.08
2.087490 CULMINACION CANAL DE DERIVACION DE LAS AGUAS FLUVIALES ACCOPAMPA Y ALAMEDA DE LA CONFRATERNIDAD-AYACUCHO	Recursos Determinados	1,039,409	146,253.99	242,760.83	128,437.41	486,866.11	1,004,318.34
2.087490 CULMINACION CANAL DE DERIVACION DE LAS AGUAS FLUVIALES ACCOPAMPA Y ALAMEDA DE LA CONFRATERNIDAD-AYACUCHO	Recursos Ordinarios	470,389	0.00	0.00	288,846.93	181,541.12	470,388.05
2.001482 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.007751CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	1,603,920	244,160.94	205,195.69	289,648.46	862,140.65	1,601,145.74
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	200,152	0.00	0.00	0.00	200,150.82	200,150.82
2.014639 REHABILITACION DE MUSEOS (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.056820 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	Recursos Determinados	130,000	13,799.61	69,308.70	13,622.00	17,586.53	114,316.84
2.004389 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	69,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.057990 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIO CULTURALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	51,209	12,650.00	18,852.50	2,220.00	7,319.60	41,042.10
2.043459 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	146,137	48,265.86	27,621.00	25,484.50	43,618.00	144,989.36

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION TRIMESTRAL - AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE COMPROMISOS DE GASTOS

PROYECTOS DE INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM al 31/12/2009	EJECUCION DEL 1er trimestre	EJECUCION DEL 2do. Trimestre	EJECUCION DEL 3er trimestre	EJECUCION AL DEL 4to. Trimestre	EJECUCION TOTAL AÑO 2009
2.061414 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS RECREATIVOS INFANTILES EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	164,711	2,261.88	0.00	0.00	111,908.23	114,170.11
2.061414 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS RECREATIVOS INFANTILES EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	29,842	0.00	0.00	0.00	29,841.40	29,841.40
2.063261 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARAVILLAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -	Recursos Determinados	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.058300 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	90,026	48,152.30	14,415.33	26,866.00	0.00	89,433.63
2.005939 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA JUVENTUD (DENOMINACION GENERICA)	Recursos Determinados	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.049257 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS JIRONES ALFONSO UGARTE Y BOLOGNESI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	248,541	38,075.18	204,103.50	3,500.00	2,000.00	247,678.68
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	220,058	36,610.21	40,577.99	65,873.02	72,824.17	215,885.39
2.072890 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL A.A.H.H COVADONGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	51,400	11,848.00	37,978.06	1,570.00	0.00	51,396.06
2.081126 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE SAN JOAQUIN, EN EL AA.HH. FERMIN AZPARRENT DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	165,690	45,505.03	100,582.33	1,976.00	0.00	148,063.36
2.088331 MEJORAMIENTO DEL ORNATO CON ARBORIZACION EN LA URBANIZACION JARDIN, PROGRESO Y CANAAN BAJO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	39,521	0.00	0.00	0.00	27,893.63	27,893.63
2.028497 FORTAL. DE CAPAC. HUMANAS E INSTIT. DEL GOB. LOCAL, EN PROC.DE PLANIF. CONCERTADA DE LA PROV. DE HUAMANGA	Recursos Determinados	5,233	1,120.00	780.00	0.00	0.00	1,900.00
2.024565 CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL - AYACUCHO	Recursos Determinados	279,597	42,566.10	150,188.95	4,500.00	82,339.38	279,594.43
2.041706 REHABILITACION Y RECUPERACION DE QUEBRADAS Y VIAS DE EXPANSION URBANA DEL DISTRITO	Recursos Determinados	1,500	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2.041637 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINC. CALLES DEL CENTRO HIST. DE LA CIUDAD DE AYAC., PROV.DE HUAM. - AYAC.	Recursos Determinados	105,805	48,995.02	46,405.00	6,210.00	4,114.00	105,724.02
2.022746 REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	Recursos Determinados	39,528	39,245.28	0.00	0.00	0.00	39,245.28
2.022746 REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	Donaciones y Transferencias	605,170	118,826.90	486,342.65	0.00	0.00	605,169.55
2.031599 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA, TRAMO CAMPANAYOCC - QUICAPATA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	Recursos Determinados	79,002	0.00	79,001.98	0.00	0.00	79,001.98
2.031599 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA, TRAMO CAMPANAYOCC - QUICAPATA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	Donaciones y Transferencias	47,839	0.00	47,838.01	0.00	0.00	47,838.01
2.049334 CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA MUNICIPAL DE TRUCHAS EN PAMPARQUE, DISTRITO DE ACOSVINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	Recursos Determinados	44,500	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00
2.048102 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL MULTIUSO EN LA ASOCIACION NERY GARCIA ZARATE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	14,100	11,221.44	0.00	0.00	0.00	11,221.44

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION TRIMESTRAL - AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE COMPROMISOS DE GASTOS

PROYECTOS DE INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM al 31/12/2009	EJECUCION DEL 1er trimestre	EJECUCION DEL 2do. Trimestre	EJECUCION DEL 3er trimestre	EJECUCION AL DEL 4to. Trimestre	EJECUCION TOTAL AÑO 2009
2.057476 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL ANEXO DE HUAYHUAS DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	1,835	1,784.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00
2.027982 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD SANTA ANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	Recursos Determinados	2,410	840.00	0.00	0.00	440.00	1,280.00
2.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	16,409	4,625.00	7,392.70	0.00	0.00	12,017.70
2.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	46,798	0.00	0.00	0.00	46,797.19	46,797.19
2.058080 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MAUCALLACCTA YANAYACU - SANTA ROSA DE COCHAMBAMBA DEL DISTRITO DE SOCOS	Recursos Determinados	4,500	1,200.00	3,300.00	0.00	0.00	4,500.00
2.087489 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CANOLA EN EL DISTRITO DE CHIARA, ACOCRO Y QUINUA DE PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	21,031	0.00	7,248.00	7,574.00	1,500.00	16,322.00
2.054881 REHABILITACION E ILUMINACION DE 09 LOSAS DEPORTIVAS EN LA ZONA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	125,594	26,312.85	48,886.02	37,404.61	12,950.00	125,553.48
2.054881 REHABILITACION E ILUMINACION DE 09 LOSAS DEPORTIVAS EN LA ZONA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	129,874	0.00	0.00	20,958.72	108,835.15	129,793.87
2.085619 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE OCROS, CHUMBES Y CCACCAMARCA DE LA MICRORRED CHONTACA ? DIRESA AYACUCHO	Recursos Determinados	853,776	0.00	13,320.00	33,300.00	343,655.92	390,275.92
2.068078 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE MUYURINA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	2,051,740	0.00	0.00	0.00	1,816,993.52	1,816,993.52
2.027978 FORTALEC. DE LAS MYPES Y DIFUSION DE LAS ACTIV. CULT. Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	Recursos Determinados	16,424	0.00	220.00	7,500.00	0.00	7,720.00
2.035274 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR MORASPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Donaciones y Transferencias	9,063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.044740 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CCACCE EN EL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	1,456	1,000.00	393.77	0.00	0.00	1,393.77
2.058643 CONSTRUCCION DE VIVERO ORNAMENTAL EN LA COMUNIDAD DE MUYURINA - TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	14,108	8,500.00	3,500.00	2,100.00	0.00	14,100.00
2.058643 CONSTRUCCION DE VIVERO ORNAMENTAL EN LA COMUNIDAD DE MUYURINA - TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Donaciones y Transferencias	2,797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.061895 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE TICLLAS, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	4,013	2,812.50	1,200.00	0.00	0.00	4,012.50
2.019489 CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS	Recursos Determinados	785	0.00	784.80	0.00	0.00	784.80
2.058688 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ABANCAY Y JR. LOS GIRASOLES DEL BARRIO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	500	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.056477 CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CALLE REAL Y JR. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.035101 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AV. LOS LIBERTADORES 5TA-12AVA CUADRA EN EL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA-AYACUCHO	Recursos Determinados	2,918	0.00	517.50	0.00	0.00	517.50

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION TRIMESTRAL - AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE COMPROMISOS DE GASTOS

PROYECTOS DE INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM al 31/12/2009	EJECUCION DEL 1er trimestre	EJECUCION DEL 2do. Trimestre	EJECUCION DEL 3er trimestre	EJECUCION AL DEL 4to. Trimestre	EJECUCION TOTAL AÑO 2009
2.041705 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO	Recursos Determinados	2,502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.047722 CONSTRUCCION CARRETERA QUISHUAR - HUALLCCAPUCRO - MOTOY EN EL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	4,500	2,360.00	2,100.00	0.00	0.00	4,460.00
2.064488 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE DEL PUEBLO YOVEN YURACC YURACC, SECTOR RIO SECO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	11,400	4,381.20	2,346.70	0.00	4,670.00	11,397.90
2.067731 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA, BANCO DE LA NACION, LOS ANGELES, NERY GARCIA ZARATE ? ZONA SUR Y UNSCH DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	160,089	35,348.20	500.00	0.00	109,247.16	145,095.36
2.067731 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA, BANCO DE LA NACION, LOS ANGELES, NERY GARCIA ZARATE ? ZONA SUR Y UNSCH DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	149,102	0.00	0.00	0.00	149,100.28	149,100.28
2.077894 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 9NA A LA 12AVA CUADRAS DE LA AVENIDA ARENALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	210,951	193,480.50	4,685.27	11,781.36	1,000.00	210,947.13
2.075494 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL SECTOR SANTA CECILIA- BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	54,685	17,948.16	25,620.56	6,090.00	1,205.00	50,863.72
2.064812 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE PACCPAYOCC, ROSASPATA, YANAHUANCO BAJO, YANAHUANCO ALTO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	153,391	126,941.03	13,779.15	12,400.00	0.00	153,120.18
2.051368 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA SECCION DE COMIDAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE MUYURINA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	1,200	0.00	1,199.80	0.00	0.00	1,199.80
2.041566 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE VENEZUELA - AYACUCHO	Recursos Determinados	374,900	345,055.00	20,095.00	3,600.00	2,460.00	371,210.00
2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB.	Recursos Determinados	30,685	24,215.96	4,017.50	0.00	0.00	28,233.46
2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB.	Donaciones y Transferencias	9,395	116.55	111.31	118.30	0.00	346.16
2.077313 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ARTESANAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	66,000	0.00	0.00	0.00	65,366.21	65,366.21
2.077313 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ARTESANAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Donaciones y Transferencias	100,000	20,939.10	69,775.61	8,771.55	285.00	99,771.26
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	102,499	0.00	29,061.54	9,965.00	61,309.89	100,336.43
2.077406 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES AV 9 DE DICIEMBRE 1-5 CUADRA ,JR ARICA 1-4 CUADRA, JR ANCASH, JR HUAMANGA 4-6 CUADRA, JR LA MAR 4-6 CUADRA, PSE 21 DE JUNIO DEL AA.HH SANTA ELENA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	251,016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.077406 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES AV 9 DE DICIEMBRE 1-5 CUADRA ,JR ARICA 1-4 CUADRA, JR ANCASH, JR HUAMANGA 4-6 CUADRA, JR LA MAR 4-6 CUADRA, PSE 21 DE JUNIO DEL AA.HH SANTA ELENA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	630,151	0.00	0.00	0.00	630,151.00	630,151.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION TRIMESTRAL - AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE COMPROMISOS DE GASTOS

PROYECTOS DE INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM al 31/12/2009	EJECUCION DEL 1er trimestre	EJECUCION DEL 2do. Trimestre	EJECUCION DEL 3er trimestre	EJECUCION AL DEL 4to. Trimestre	EJECUCION TOTAL AÑO 2009
2.077406 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES AV 9 DE DICIEMBRE 1-5 CUADRA, JR ARICA 1-4 CUADRA, JR ANCASH, JR HUAMANGA 4-6 CUADRA, JR LA MAR 4-6 CUADRA, PSE 21 DE JUNIO DEL AA.HH SANTA ELENA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Directamente Recaudados	51,232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.048253 CONSTRUCCION DE EMBOQUILLADO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL JR. HUANCAYO 2DA. CUADRA DEL DISTIRTO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	1,410	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2.062111 CONSTRUCCION PAVIMENTACION RIGIDA JR. M.J. POZO CUADRAS 2 AL 6, DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	4,500	0.00	1,000.00	3,419.50		4,419.50
2.062344 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN RÍGIDA Y VEREDAS EN EL JR. P.J. FLORES, CUADRAS 1 AL 5, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	6,000	0.00	2,400.00	1,200.00	2,353.00	5,953.00
2.033990 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA 05 ANEXOS DEL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	3,313	2,928.60	0.00	0.00	0.00	2,928.60
2.047855 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LUCANAS DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	500,000		8,213.95	243,746.46	232,970.62	484,931.03
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	491,639	0.00	0.00	0.00	474,821.02	474,821.02
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	19,230	0.00	0.00	0.00	19,229.20	19,229.20
2.072461 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO EN LA QUEBRADA NAHUINPUQUIO - CHAQUIHUAYCCO Y ZONAS ALTAS DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	220,000	213,400.00	0.00	3,760.00	600.00	217,760.00
2.089581 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL JIRON LIMA N 378 - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.089646 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	109,910	0.00	0.00	0.00	88,974.33	88,974.33
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	321,900	0.00	29,705.50	64,653.62	183,279.84	277,638.96
2.042684 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL AA.HH. SEÑOR DE LA PICOTA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	26,170	0.00	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00
2.024780 EMBOQUILLADO JR. 7 DE ABRIL E IMPLEMENTACION DE AREAS VERES DEL C.E MELITON CARBAJAL	Recursos Determinados	2,612	0.00	2,611.70	0.00	0.00	2,611.70
2.034722 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE SANTA CECILIA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	Recursos Determinados	8,438	0.00	8,437.80	0.00	0.00	8,437.80
2.033867 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA LAS PALMERAS EN EL BARRIO SANTA ANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	7,158	0.00	0.00	0.00	4,308.00	4,308.00
2.057478 CONSTRUCCION DE DIQUES E INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES PARA CONTROL DE CARCAVAS EN CC DE HUASCAHURA - PROVINCIA DE HUAMANGA	Recursos Determinados	1,528	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.042184 FORTALEC. DE CAPAC. PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERV. EN LOS MERCADOS+D8 DEL DIST. DE AYACUCHO, PROV. DE HUAMANGA - AYAC.	Recursos Determinados	2,950	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB.	Recursos Determinados	2,400	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION TRIMESTRAL - AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE COMPROMISOS DE GASTOS**

PROYECTOS DE INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM al 31/12/2009	EJECUCION DEL 1er trimestre	EJECUCION DEL 2do. Trimestre	EJECUCION DEL 3er trimestre	EJECUCION AL DEL 4to. Trimestre	EJECUCION TOTAL AÑO 2009
2.034747 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SAN LUCAS - ANCHACCHUASI EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	109,000	0.00	0.00	105,730.00	0.00	105,730.00
1.0214705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Recursos Determinados	220,096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.081670 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA AV. CORPAC DEL BARRIO PROGRESO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ord	776,589	0.00	0.00	0.00	776,587.24	776,587.24
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	80,190	0.00	0.00	0.00	79,878.97	79,878.97
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	850,000	0.00	0.00	0.00	294,033.69	294,033.69
2.032473 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 3RA CUADRA DEL JR. LOS ROSALES EN LA URB. JARDIN , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	84,807	0.00	0.00	0.00	82,175.65	82,175.65
2.093869 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS GARDENIAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	103,037	0.00	0.00	10,400.00	68,660.12	79,060.12
2.093831 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS CASUARINAS Y JR. LAS PALMERAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	62,004	0.00	0.00	19,144.78	40,639.92	59,784.70
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	619,000	0.00	0.00	0.00	440,612.66	440,612.66
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	111,262	0.00	0.00	0.00	111,262.00	111,262.00
2.072429 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 5 Y PASAJE D CA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	81,322	0.00	0.00	0.00	43,450.20	43,450.20
2.061595 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	266,293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.061595 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	409,426	0.00	0.00	0.00	409,426.00	409,426.00
2.061595 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Directamente Recaudados	33,287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.073406 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES ANTONIO RAYMONDI, JOSE OLAYA, VERSALLES, MOORE, MIGUEL GRAU (8VA CUADRA) Y MIGUEL ASTETE (1RA CUADRA) DEL BARRIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	101,212	0.00	0.00	0.00	101,210.76	101,210.76
2.098126 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL PASAJE PRIMAVERA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	62,502	0.00	0.00	0.00	62,501.02	62,501.02
2.080203 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA URB. ENACE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Ordinarios	41,909	0.00	0.00	0.00	41,908.95	41,908.95
2.093237 SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SIMON BOLIVAR DE SANTA ELENA-AYACUCHO	Recursos Determinados	94,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.098169 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AV. LAS MALVINAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	150,000	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
2.107251 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, CERCO Y PATIO DE LA I.E. DE TETEMINA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	101,566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION TRIMESTRAL - AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE COMPROMISOS DE GASTOS

PROYECTOS DE INVERSION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM al 31/12/2009	EJECUCION DEL 1er trimestre	EJECUCION DEL 2do. Trimestre	EJECUCION DEL 3er trimestre	EJECUCION AL DEL 4to. Trimestre	EJECUCION TOTAL AÑO 2009
2.109092 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PATACUCHO - ANYANA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO	Recursos Determinados	80,806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		26,683,767	3,244,090.61	3,375,861.97	2,235,319.30	10,919,097.25	19,774,369.13