

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 30-04-2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 30-04-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.000248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (GESTION DE RIESGOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	002	500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.00%
2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)	003	810,916.00	471,309.00			471,309.00	0.00%
2000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	004	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	0.00%
2.001482 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (CANALIZACION DE LA QUEBRADO TARAHUAYCCO)	005	500,000.00	408,141.00			408,141.00	0.00%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PREVENCION Y PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	012	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	0.00%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PROTECCION DE LA MADRE GESTANTE (RED CIGÜENA) EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	013	333,446.00	333,446.00			333,446.00	0.00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	014	400,000.00	400,000.00			400,000.00	0.00%
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	015	1,300,000.00	1,100,000.00	23,689.28	390,412.39	709,587.61	35.49%
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	016	600,000.00	600,000.00	0.00	205,981.14	394,018.86	34.33%
2.078927 AMPLIACION DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	017	41,416.00	90,496.00	5,907.50	16,021.64	74,474.36	17.70%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	018	500,000.00	500,000.00		112,132.95	387,867.05	22.43%
2.081531 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL AA.HH. VISTA HERMOSA PASAJE VELASCO ALVARADO,PASAJE NRO 02 Y PASAJE ALFREDO MENDIVIL,DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	019	242,261.00					
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	020	380,000.00	753,109.00	27,004.07	47,427.94	705,681.06	6.30%
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	021	206,909.00	206,909.00	19,269.00	41,136.00	165,773.00	19.88%

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 30-04-2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 30-04-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.088791 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	022	500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.00%
2.088796 INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL N° 08 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	023	31,318.00	31,318.00			31,318.00	0.00%
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	024	213,318.00	213,318.00	7,600.00	19,333.17	193,984.83	9.06%
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	025	100,000.00	100,000.00	6,700.00	43,106.43	56,893.57	43.11%
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	026	1,025,000.00	1,025,000.00	92,135.01	287,076.92	737,923.08	28.01%
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	027	400,000.00	400,000.00	81,031.36	219,359.68	180,640.32	54.84%
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	028	331,125.00	541,291.00	13,080.00	87,052.90	454,238.10	16.08%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	029	150,000.00	279,373.00	3,350.00	3,350.00	276,023.00	1.20%
2.115027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	030	115,444.00	100,000.00			100,000.00	0.00%
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	031	400,000.00	300,000.00	6,280.00	113,464.69	186,535.31	37.82%
2.128199 MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE MADRES GESTANTES Y NINOS CON DESNUTRICION CRONICA DE 0 A 3 AÑOS A TRAVES DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	032	137,262.00	82,691.00			82,691.00	0.00%
2.129346 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA SEPTIMA CUADRA DEL JIRON BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	033	189,319.00	281,178.00	29,133.60	155,783.55	125,394.45	55.40%
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	034	200,000.00	360,039.00	2,736.50	197,553.84	162,485.16	54.87%

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 30-04-2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 30-04-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	150,000.00	150,000.00	10,750.00	10,750.00	139,250.00	7.17%
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	527,909.00	849,534.00	57,356.75	148,535.89	700,998.11	17.48%
2.136022 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JR. JAVIER HERAUD (CHAMANA), JR.LOS NOGALES,PSJE. LOS CACTUS,JR.LOS ALCANFORES, PSJE. SAN CRISTOBAL Y PSJE 22 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	037	150,402.00	98,974.00			98,974.00	0.00%
2.138702 CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. LOS LAURELES, DISTRITO DE AYACCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	038	318,094.00	224,554.00			224,554.00	0.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	057	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN ALTO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	057	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE TICLLAS PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	057		80,000.00			80,000.00	0.00%
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	061		100,000.00	12,881.00	19,678.47	80,321.53	19.68%
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	062		200,000.00	58,938.82	153,723.35	46,276.65	76.86%
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	063		100,000.00			100,000.00	0.00%
2.081598 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	093		25,234.00	3,500.00	22,279.88	2,954.12	88.29%
2.098334 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS EN LOS JIRONES HUANTA Y PIZARRO DEL PUEBLO JOVEN BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	094		114,017.00	17,986.40	80,746.10	33,270.90	70.82%

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 30-04-2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 30-04-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.098349 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN EL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE TACNA Y PASAJE JAVIER HERAUD EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	095		60,887.00		56,321.40	4,565.60	92.50%
2.123382 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOEI DE PUEBLO LIBRE EN EL AA.HH. PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	096		73,671.00		58,231.38	15,439.62	79.04%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. 9 DE DICIEMBRE)	097		559,752.00	3,500.00	252,100.24	307,651.76	45.04%
2.146418 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. 26 DE ENERO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV. MASPRONE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098		386,550.00	50,303.14	308,030.69	78,519.31	79.69%
2.121323 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA ASOCIACION LOS MUNICIPALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	099		496,557.00	97,786.38	227,340.01	269,216.99	45.78%
2.110893 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - CITE AYACUCHO	100		400,348.00	86,377.63	400,347.01	0.99	100.00%
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	101		11,470.00		4,169.50	7,300.50	36.35%
2.070276 AMPLIACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	102		324,257.00	9,518.42	95,506.96	228,750.04	29.45%
2.122675 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE RANCHA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	103		1,825.00		1,824.48	0.52	99.97%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - PRIMERA ETAPA	104		170,000.00	20,365.58	70,605.58	99,394.42	41.53%
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	105		2,427,070.00	114,469.13	395,551.99	2,031,518.01	16.30%
2.136702 CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE N 39001, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	106		90,000.00			90,000.00	0.00%

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 30-04-2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 30-04-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.096602 CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (DEDUCTIVOS)	107		24,791.00			24,791.00	0.00%
2.075424 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA SEXTA CUADRA DEL JR JOSE GALVEZ DE SANTA ANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	108		8,690.00			8,690.00	0.00%
2.088387 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA 2DA -6TA CUADRAS DE LA AV. LA MARINA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	109		20,668.00	1,650.00	4,700.00	15,968.00	22.74%
2.047323 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ACOCRO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	110		79,374.00			79,374.00	0.00%
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	114		19,005.00		19,004.10	0.90	100.00%
2.137160 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II ¿ADCIDEPA¿, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	115		90,537.00			90,537.00	0.00%
2.137163 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	116		61,388.00	1,520.00	1,520.00	59,868.00	2.48%
2.152864 CREACION DE GRADERIAS EN LOS PASAJES N 02 , VELASCO ALVARADO Y ALFREDO MENDIVIL DEL AA.HH. VISTA HERMOSA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	117		242,261.00	38,160.90	105,789.34	136,471.66	43.67%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. SAN MARTIN)	120		4,366.00	1,000.00	1,000.00	3,366.00	22.90%
2.153023 CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES 04 Y 05 DEL AA.HH. COVADONGA SECTOR 2 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO.	123		130,556.00			130,556.00	0.00%
2.137625 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	124		640,437.00			640,437.00	0.00%
2.001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES:(*)			723,212.00			723,212.00	
FINALIDAD 70469 SUPERVISION REPARTICION EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	126		33,240.00			33,240.00	0.00%
FINALIDAD 70468 MANTENIMIENTO PERIODICO MUYURINA - NIÑO YUCAES, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA-AYACUCHO	127		124,762.00			124,762.00	0.00%

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 30-04-2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 30-04-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
FINALIDAD 70467 SUPERVISION - NIÑO YUCAES, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA-AYACUCHO	128		12,476.00			12,476.00	0.00%
FINALIDAD 70470 MANTENIMIENTO PERIODICO AA.HH. PRIMAVERA- YANAMILLA - RAMAL SANTA ELENA -YANAMILLA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	129		86,207.00			86,207.00	0.00%
FINALIDAD 70473 SUPERVISION REPARTICION AA.HH. PRIMAVERA- YANAMILLA - RAMAL SANTA ELENA -YANAMILLA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	130		8,621.00			8,621.00	0.00%
FINALIDAD 70472 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. ACOCRO-ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	131		114,099.00			114,099.00	0.00%
FINALIDAD 70471 SUPERVISION EMP. ACOCRO-ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	132		11,410.00			11,410.00	0.00%
FINALIDAD 70466 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	133		332,397.00			332,397.00	0.00%
		13,454,139.00	21,267,603.00	903,980.47	4,376,949.61	16,890,653.39	20.58%

(*)Las secuencias funcionales del 126 al 133 corresponden al Proyecto genérico para mantenimiento periódico (2.001722)

Fuente: SIAF

