

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 31 DE JULIO DEL 2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-07-2012 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-07-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.000248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (GESTION DE RIESGOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	002	500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.00%
2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)	003	810,916.00	560,591.00			560,591.00	0.00%
2000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	004	1,200,000.00					
2.001482 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (CANALIZACION DE LA QUEBRADO TARAHUAYCCO)	005	500,000.00	137,331.00			137,331.00	0.00%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PREVENCION Y PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	012	1,200,000.00					
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PROTECCION DE LA MADRE GESTANTE (RED CIGUENA) EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	013	333,446.00	121,812.00			121,812.00	0.00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	014	400,000.00	400,000.00			400,000.00	0.00%
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	015	1,300,000.00	1,100,000.00	57,434.50	896,892.36	203,107.64	81.54%
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	016	600,000.00	600,000.00	54,996.17	435,535.75	164,464.25	72.59%
2.078927 AMPLIACION DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	017	41,416.00	90,496.00	20,219.50	55,638.59	34,857.41	61.48%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	018	500,000.00	500,000.00	44,275.35	254,974.28	245,025.72	50.99%
2.081531 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL AA.HH. VISTA HERMOSA PASAJE VELASCO ALVARADO,PASAJE NRO 02 Y PASAJE ALFREDO MENDIVIL,DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	019	242,261.00					
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	020	380,000.00	753,109.00	22,125.50	454,709.38	298,399.62	60.38%
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	021	206,909.00	206,909.00	22,770.00	103,722.67	103,186.33	50.13%
2.088791 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	022	500,000.00	352,374.00			352,374.00	0.00%
2.088796 INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL N° 08 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	023	31,318.00	31,318.00			31,318.00	0.00%
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	024	213,318.00	213,318.00	13,352.50	53,569.67	159,748.33	25.11%
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	025	100,000.00	100,000.00	9,473.20	94,782.12	5,217.88	94.78%
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	026	1,025,000.00	1,825,000.00	37,651.50	664,502.73	1,160,497.27	36.41%
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	027	400,000.00	400,000.00	7,880.00	374,082.85	25,917.15	93.52%

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 31 DE JULIO DEL 2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-07-2012 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-07-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	028	331,125.00	541,291.00	51,670.20	205,910.06	335,380.94	38.04%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	029	150,000.00	279,373.00	30,157.33	59,086.19	220,286.81	21.15%
2.115027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	030	115,444.00	100,000.00	8,549.20	21,550.01	78,449.99	21.55%
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUJURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	031	400,000.00	300,000.00	8,650.00	217,574.43	82,425.57	72.52%
2.128199 MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE MADRES GESTANTES Y NIÑOS CON DESNUTRICION CRONICA DE 0 A 3 AÑOS A TRAVES DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	032	137,262.00	82,691.00	42,072.78	71,323.53	11,367.47	86.25%
2.129346 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA SEPTIMA CUADRA DEL JIRON BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	033	189,319.00	281,178.00	56,435.70	241,368.87	39,809.13	85.84%
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	034	200,000.00	672,682.00	15,259.72	391,568.52	281,113.48	58.21%
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	150,000.00	150,000.00	21,551.00	53,442.50	96,557.50	35.63%
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	527,909.00	849,534.00	56,982.27	431,848.21	417,685.79	50.83%
2.136022 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JR. JAVIER HERAUD (CHAMANA), JR.LOS NOGALES,PSJE. LOS CACTUS,JR.LOS ALCANFORES, PSJE. SAN CRISTOBAL Y PSJE 22 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	037	150,402.00	174,494.00	26,600.33	115,657.83	58,836.17	66.28%
2.138702 CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. LOS LAURELES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	038	318,094.00	339,119.00	46,659.43	187,356.96	151,762.04	55.25%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION - PIA 2012	057	150,000.00	150,000.00	-4,500.00	145,500.00	4,500.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN ALTO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION - PIA 2012	057	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE TICLLAS PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION - SALDOS DE BALANCE 2011	057		80,000.00	-2,400.00	77,600.00	2,400.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CCPAÑI, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	057		109,393.00	-3,282.00	106,111.00	3,282.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO PRIMARIO (TANQUE SEPTICO) EN LA COMUNIDAD DE YANAYACU, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	057		190,000.00	-5,700.00	184,300.00	5,700.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PAUCARPATA, COMUNIDAD DE MATARILLA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	057		250,000.00	-7,500.00	242,500.00	7,500.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE COMPAÑIA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO	057		180,000.00	-5,400.00	174,600.00	5,400.00	97.00%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO AL 31 DE JULIO DEL 2012

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-07-2012 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-07-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: CONSTRUCCION PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO SALT OHUAYCCO - MISACCACCA - RIMAYMARCA DEL CENTRO POBLADO DE MAYABAMBA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO	057		150,000.00	-4,500.00	145,500.00	4,500.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: CREACION COMEDOR MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TICLLAS, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO	057		200,000.00	-6,000.00	194,000.00	6,000.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CARHUASCHOCCE, DISTRITO DE ACOURO - HUAMANGA - AYACUCHO	057		200,000.00	-6,000.00	194,000.00	6,000.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DEL JR. VIRGEN DEL PILAR, PASAJE SAN ANTONIO Y PASAJE SAN MARCOS, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	057		300,000.00	-9,000.00	291,000.00	9,000.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPAMPA - SUSO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	057		201,595.00	-6,048.00	195,547.00	6,048.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN LAS LOCALIDADES DE CALLAMPAYOCC Y LLUTACANCHA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	057		207,425.00	-6,223.00	201,202.00	6,223.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO	057		142,900.00	-4,287.00	138,613.00	4,287.00	97.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONDORCCOCHA-SECCHAPAMPA-VALENZUELA Y MANALLASACC DEL, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	057		268,687.00	-8,061.00	260,626.00	8,061.00	97.00%
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	061		100,000.00	1,337.00	35,932.14	64,067.86	35.93%
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	062		494,701.00	41,455.57	307,313.77	187,387.23	62.12%
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	063		100,000.00	12,175.00	32,795.00	67,205.00	32.80%
2.081598 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	093		25,234.00	0.00	23,879.88	1,354.12	94.63%
2.098334 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS EN LOS JIRONES HUANTA Y PIZARRO DEL PUEBLO JOVEN BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	094		114,017.00	0.00	99,587.52	14,429.48	87.34%
2.098349 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN EL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE TACNA Y PASAJE JAVIER HERAUD EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	095		60,887.00	1,500.00	60,301.40	585.60	99.04%
2.123382 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOEI DE PUEBLO LIBRE EN EL AA.HH. PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	096		122,795.00	6,488.17	108,300.17	14,494.83	88.20%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. 9 DE DICIEMBRE)	097		559,752.00	12,567.63	279,284.99	280,467.01	49.89%

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 31 DE JULIO DEL 2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-07-2012 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-07-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.146418 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. 26 DE ENERO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV. MASPRONE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098		579,480.00	87,975.84	557,173.41	22,306.59	96.15%
2.121323 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA ASOCIACION LOS MUNICIPALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	099		533,181.00	51,133.50	503,079.16	30,101.84	94.35%
2.110893 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - CITE AYACUCHO	100		1,273,348.00		400,347.01	873,000.99	31.44%
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	101		11,470.00		6,469.50	5,000.50	56.40%
2.070276 AMPLIACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	102		324,257.00	79,773.94	175,280.90	148,976.10	54.06%
2.122675 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE RANCHA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	103		1,825.00		1,824.48	0.52	99.97%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - AYACUCHO - PRIMERA ETAPA	104		178,254.00	2,200.00	98,805.58	79,448.42	55.43%
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	105		2,670,058.00	165,112.73	778,067.21	1,891,990.79	29.14%
2.136702 CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE N 39001, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	106		90,000.00	0.00		90,000.00	0.00%
2.096602 CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (DEDUCTIVOS)	107		230,405.00	0.00	208,597.73	21,807.27	90.54%
2.075424 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA SEXTA CUADRA DEL JR JOSE GALVEZ DE SANTA ANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	108		8,690.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00%
2.088387 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA 2DA -6TA CUADRAS DE LA AV. LA MARINA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	109		20,668.00	0.00	4,700.00	15,968.00	22.74%
2.047323 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ACOCRO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	110		79,374.00			79,374.00	0.00%
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	114		19,005.00		19,004.10	0.90	100.00%
2.137160 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II ¿ADCIDEPA¿, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	115		151,466.00	54,834.36	87,090.26	64,375.74	57.50%
2.137163 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. Nº 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	116		120,894.00	19,720.09	96,320.71	24,573.29	79.67%
2.152864 CREACION DE GRADERIAS EN LOS PASAJES N 02 , VELASCO ALVARADO Y ALFREDO MENDIVIL DEL AA.HH. VISTA HERMOSA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	117		468,817.00	44,054.20	428,400.60	40,416.40	91.38%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. SAN MARTIN)	120		4,366.00	3,365.82	4,365.82	0.18	100.00%
2.153023 CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES 04 Y 05 DEL AA.HH. COVADONGA SECTOR 2 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	123		130,556.00	56,789.50	59,923.50	70,632.50	45.90%

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO
AL 31 DE JULIO DEL 2012**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-07-2012 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-07-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.137625 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	124		640,437.00			640,437.00	0.00%
2.001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES:(*)							
FINALIDAD 70469 SUPERVISION REPARTICION EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	126		33,240.00		7,079.27	26,160.73	21.30%
FINALIDAD 70468 MANTENIMIENTO PERIODICO MUYURINA - NIÑO YUCAES, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA-AYACUCHO	127		124,762.00	87,189.84	124,556.92	205.08	99.84%
FINALIDAD 70467 SUPERVISION - NIÑO YUCAES, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA-AYACUCHO	128		12,476.00	11,219.48	11,219.48	1,256.52	89.93%
FINALIDAD 70470 MANTENIMIENTO PERIODICO AA.HH. PRIMAVERA- YANAMILLA - RAMAL SANTA ELENA -YANAMILLA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	129		86,207.00		25,862.06	60,344.94	30.00%
FINALIDAD 70473 SUPERVISION REPARTICION AA.HH. PRIMAVERA- YANAMILLA - RAMAL SANTA ELENA -YANAMILLA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	130		8,621.00			8,621.00	0.00%
FINALIDAD 70472 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. ACOCRO-ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	131		114,099.00		114,098.91	0.09	100.00%
FINALIDAD 70471 SUPERVISION EMP. ACOCRO-ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	132		11,410.00		9,936.00	1,474.00	87.08%
FINALIDAD 70466 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	133		332,397.00		78,941.76	253,455.24	23.75%
						0.00	
CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE MUYURINA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	134		19,888.00		19,887.58	0.42	100.00%
- CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LAS CALLES JR. LOS AMAUTAS; JR. VENCEDORES DE AYACUCHO; JR. LUIS CARRANZA; PSJE. L. JERI; PASAJE G.RIOS Y PSJE. S/N. DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA QUIJANO MENDIVIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA -	135		379,570.00	12,850.64	55,212.95	324,357.05	14.55%
2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	136		100,000.00	9,426.27	9,426.27	90,573.73	9.43%
2.077313 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ARTESANAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	137		229.00			229.00	0.00%
2.118302 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA N° 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	138		385,043.00			385,043.00	0.00%
2.156837 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA SÉPTIMA CUADRA DEL JR. BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	139		104,000.00	36,895.70	36,895.70	67,104.30	35.48%
TOTAL		13,454,139	25,268,499	1,373,930.46	12,956,158.25	12,312,340.75	51.27%

(*)Las secuencias funcionales del 126 al 133 corresponden al Proyecto genérico para mantenimiento periódico (2.001722)