

**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-06-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012(1)	PIM AL 30-06-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-06-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.000248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (GESTION DE RIESGOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	002	500,000	500,000			500,000.00	0.00%
2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)	003	810,916	831,794			831,794.00	0.00%
2000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	004	1,200,000					
2.001482 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (CANALIZACION DE LA QUEBRADO TARA HUAYCCO)	005	500,000	207,472			207,472.00	0.00%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PREVENCION Y PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	012	1,200,000					
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PROTECCION DE LA MADRE GESTANTE (RED CIGÜEÑA) EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	013	333,446	121,812			121,812.00	0.00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	014	400,000	400,000			400,000.00	0.00%
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	015	1,300,000	1,100,000	232,375.75	839,457.86	260,542.14	76.31%
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	016	600,000	600,000	125,112.04	380,539.58	219,460.42	63.42%
2.078927 AMPLIACION DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	017	41,416	90,496	6,861.80	35,419.09	55,076.91	39.14%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	018	500,000	500,000	91,638.34	210,698.96	289,301.04	42.14%
2.081531 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL AA.HH. VISTA HERMOSA PASAJE VELASCO ALVARADO,PASAJE NRO 02 Y PASAJE ALFREDO MENDIVIL,DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	019	242,261					
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	020	380,000	753,109	42,284.40	432,583.88	320,525.12	57.44%
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	021	206,909	206,909	16,786.67	80,952.67	125,956.33	39.12%
2.088791 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	022	500,000	352,374			352,374.00	0.00%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-06-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012(1)	PIM AL 30-06-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-06-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.088796 INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL N° 08 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	023	31,318	31,318			31,318.00	0.00%
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	024	213,318	213,318	8,270.00	40,217.17	173,100.83	18.85%
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	025	100,000	100,000	18,832.49	85,308.92	14,691.08	85.31%
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	026	1,025,000	1,025,000	222,352.46	626,851.23	398,148.77	61.16%
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	027	400,000	400,000	55,580.25	366,202.85	33,797.15	91.55%
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	028	331,125	541,291	27,481.87	154,239.86	387,051.14	28.49%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	029	150,000	279,373	23,618.86	28,928.86	250,444.14	10.35%
2.115027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	030	115,444	100,000	13,000.81	13,000.81	86,999.19	13.00%
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	031	400,000	300,000	44,880.72	208,924.43	91,075.57	69.64%
2.128199 MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE MADRES GESTANTES Y NIÑOS CON DESNUTRICION CRONICA DE 0 A 3 AÑOS A TRAVES DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	032	137,262	82,691	19,237.42	29,250.75	53,440.25	35.37%
2.129346 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA SEPTIMA CUADRA DEL JIRON BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	033	189,319	281,178	2,700.48	184,933.17	96,244.83	65.77%
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	034	200,000	672,682	77,888.22	376,308.80	296,373.20	55.94%
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	150,000	150,000	13,514.83	31,891.50	118,108.50	21.26%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-06-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012(1)	PIM AL 30-06-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-06-2012 (4)	SALDO (5) =(2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	527,909	849,534	104,295.80	374,865.94	474,668.06	44.13%
2.136022 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JR. JAVIER HERAUD (CHAMANA), JR.LOS NOGALES,PSJE. LOS CACTUS,JR.LOS ALCANFORES, PSJE. SAN CRISTOBAL Y PSJE 22 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	037	150,402	174,494	65,873.00	89,057.50	85,436.50	51.04%
2.138702 CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. LOS LAURELES, DISTRITO DE AYACCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	038	318,094	339,119	77,275.74	140,697.53	198,421.47	41.49%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION - PIA 2012	057	150,000	150,000	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN ALTO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION - PIA 2012	057	150,000	150,000	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE TICLLAS PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION - SALDOS DE BALANCE 2011	057		80,000	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRANSFERENCIA FINANCIERA: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CCAPAÑI, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	057		109,393.00	109,393.00	109,393.00	0.00	100.00%
5.001253 TRANSFERENCIA FINANCIERA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO PRIMARIO (TANQUE SEPTICO) EN LA COMUNIDAD DE YANAYACU, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	057		190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRANSFERENCIA FINANCIERA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PAUCARPATA, COMUNIDAD DE MATARILLA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	057		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRANSFERENCIA FINANCIERA: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE COMPAÑIA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO	057		180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRANSFERENCIA FINANCIERA: CONSTRUCCION PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO SALTOHUAYCCO - MISACCACCA - RIMAYMARCA DEL CENTRO POBLADO DE MAYABAMBA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO	057		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRANSFERENCIA FINANCIERA: CREACION COMEDOR MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TICLLAS, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO	057		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-06-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012(1)	PIM AL 30-06-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-06-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CARHUASCHOCCE, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	057		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DEL JR. VIRGEN DEL PILAR, PASAJE SAN ANTONIO Y PASAJE SAN MARCOS, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	057		300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAPAMPA - SUSO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	057		201,595.00	201,595.00	201,595.00	0.00	100.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN LAS LOCALIDADES DE CALLAMPAYOCC Y LLUTACANCHA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	057		207,425.00	207,425.00	207,425.00	0.00	100.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO	057		142,900.00	142,900.00	142,900.00	0.00	100.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONDORCCOCHA-SECCHAPAMPA- VALENZUELA Y MANALLASACC DEL, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	057		268,687.00	268,687.00	268,687.00	0.00	100.00%
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	061		100,000	1,589.00	34,595.14	65,404.86	34.60%
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	062		494,701	61,960.16	265,858.20	228,842.80	53.74%
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	063		100,000	12,888.72	20,620.00	79,380.00	20.62%
2.081598 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	093		25,234	0.00	23,879.88	1,354.12	94.63%
2.098334 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS EN LOS JIRONES HUANTA Y PIZARRO DEL PUEBLO JOVEN BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	094		114,017	11,161.67	99,587.52	14,429.48	87.34%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-06-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012(1)	PIM AL 30-06-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-06-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.098349 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN EL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE TACNA Y PASAJE JAVIER HERAUD EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	095		60,887	480.00	58,801.40	2,085.60	96.57%
2.123382 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOEI DE PUEBLO LIBRE EN EL AA.HH. PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	096		122,795	11,537.50	101,812.00	20,983.00	82.91%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. 9 DE DICIEMBRE)	097		559,752	3,000.00	266,717.36	293,034.64	47.65%
2.146418 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. 26 DE ENERO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV. MASPRONE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098		501,471	56,111.46	469,197.57	32,273.43	93.56%
2.121323 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA ASOCIACION LOS MUNICIPALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	099		533,181	45,244.34	451,945.66	81,235.34	84.76%
2.110893 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - CITE AYACUCHO	100		400,348		400,347.01	0.99	100.00%
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	101		11,470		6,469.50	5,000.50	56.40%
2.070276 AMPLIACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	102		324,257	79,773.94	175,280.90	148,976.10	54.06%
2.122675 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE RANCHA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	103		1,825		1,824.48	0.52	99.97%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - PRIMERA ETAPA	104		170,000	5,400.00	96,805.58	73,194.42	56.94%
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORRED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	105		2,650,307	161,894.56	612,954.48	2,037,352.52	23.13%
2.136702 CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE N 39001, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	106		90,000			90,000.00	0.00%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-06-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012(1)	PIM AL 30-06- 2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-06-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.096602 CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (DEDUCTIVOS)	107		216,537	16,852.56	208,597.73	7,939.27	96.33%
2.075424 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA SEXTA CUADRA DEL JR JOSE GALVEZ DE SANTA ANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	108		8,690			8,690.00	0.00%
2.088387 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA 2DA -6TA CUADRAS DE LA AV. LA MARINA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	109		20,668		4,700.00	15,968.00	22.74%
2.047323 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ACOCRO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	110		79,374			79,374.00	0.00%
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	114		19,005		19,004.10	0.90	100.00%
2.137160 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II ¿ADCIDEPA¿, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	115		151,466	20,635.50	32,255.90	119,210.10	21.30%
2.137163 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	116		120,894	34,107.17	76,600.62	44,293.38	63.36%
2.152864 CREACION DE GRADERIAS EN LOS PASAJES N 02 , VELASCO ALVARADO Y ALFREDO MENDIVIL DEL AA.HH. VISTA HERMOSA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	117		468,817	120,526.04	384,346.40	84,470.60	81.98%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. SAN MARTIN)	120		4,366		1,000.00	3,366.00	22.90%
2.153023 CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES 04 Y 05 DEL AA.HH. COVADONGA SECTOR 2 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO.	123		130,556	2,231.00	3,134.00	127,422.00	2.40%
2.137625 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	124		3,557,981			3,557,981.00	0.00%
<b>2.001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES:(*)</b>							
FINALIDAD 70469 SUPERVISION REPARTICION EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	126		33,240		7,079.27	26,160.73	21.30%
FINALIDAD 70468 MANTENIMIENTO PERIODICO MUYURINA - NIÑO YUCAES, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA-AYACUCHO	127		124,762		37,367.08	87,394.92	29.95%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-06-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012(1)	PIM AL 30-06- 2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-06-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
FINALIDAD 70467 SUPERVISION - NIÑO YUCAES, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA-AYACUCHO	128		12,476			12,476.00	0.00%
FINALIDAD 70470 MANTENIMIENTO PERIODICO AA.HH. PRIMAVERA- YANAMILLA - RAMAL SANTA ELENA -YANAMILLA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	129		86,207		25,862.06	60,344.94	30.00%
FINALIDAD 70473 SUPERVISION REPARTICION AA.HH. PRIMAVERA- YANAMILLA - RAMAL SANTA ELENA -YANAMILLA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	130		8,621			8,621.00	0.00%
FINALIDAD 70472 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. ACOCRO-ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	131		114,099		114,098.91	0.09	100.00%
FINALIDAD 70471 SUPERVISION EMP. ACOCRO-ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	132		11,410		9,936.00	1,474.00	87.08%
FINALIDAD 70466 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	133		332,397		78,941.76	253,455.24	23.75%
CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE MUYURINA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	134		19,888		19,887.58	0.42	100.00%
- CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LAS CALLES JR. LOS AMAUTAS; JR. VENCEDORES DE AYACUCHO; JR. LUIS CARRANZA; PSJE. L JERI; PASAJE G.RIOS Y PSJE. S/N. DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA QUIJANO MENDIVIL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO. , PROVINCIA DE HUAMANGA -	135		379,570	42,362.31	42,362.31	337,207.69	11.16%
2.118302 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA Nº 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	138		385,043			385,043.00	0.00%
		13,454,139	26,530,276	4,757,617.88	11,662,201.76	14,868,074.24	43.96%

