

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO

AL 31-05-2012

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-05-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.000248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (GESTION DE RIESGOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	002	500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.00%
2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)	003	810,916.00	392,379.00			392,379.00	0.00%
2000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	004	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	0.00%
2.001482 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (CANALIZACION DE LA QUEBRADO TARAHUAYCCO)	005	500,000.00	207,472.00			207,472.00	0.00%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PREVENCION Y PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	012	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	0.00%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PROTECCION DE LA MADRE GESTANTE (RED CIGÜEÑA) EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	013	333,446.00	121,812.00			121,812.00	0.00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	014	400,000.00	400,000.00			400,000.00	0.00%
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	015	1,300,000.00	1,100,000.00	216,669.72	607,082.11	492,917.89	55.19%
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	016	600,000.00	600,000.00	49,446.40	255,427.54	344,572.46	42.57%
2.078927 AMPLIACION DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	017	41,416.00	90,496.00	12,535.65	28,557.29	61,938.71	31.56%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	018	500,000.00	500,000.00	6,926.67	119,059.62	380,940.38	23.81%
2.081531 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL AA.HH. VISTA HERMOSA PASAJE VELASCO ALVARADO,PASAJE NRO 02 Y PASAJE ALFREDO MENDIVIL,DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	019	242,261.00					
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	020	380,000.00	753,109.00	342,871.54	390,299.48	362,809.52	51.83%
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	021	206,909.00	206,909.00	23,030.00	64,166.00	142,743.00	31.01%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO

AL 31-05-2012

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-05-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.088791 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	022	500,000.00	352,374.00			352,374.00	0.00%
2.088796 INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL N° 08 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	023	31,318.00	31,318.00			31,318.00	0.00%
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	024	213,318.00	213,318.00	12,614.00	31,947.70	181,370.30	14.98%
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	025	100,000.00	100,000.00	23,370.00	66,476.43	33,523.57	66.48%
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	026	1,025,000.00	1,025,000.00	117,421.85	404,498.77	620,501.23	39.46%
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	027	400,000.00	400,000.00	91,262.92	310,622.60	89,377.40	77.66%
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	028	331,125.00	541,291.00	39,705.09	126,757.99	414,533.01	23.42%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	029	150,000.00	279,373.00	1,960.00	5,310.00	274,063.00	1.90%
2.115027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	030	115,444.00	100,000.00			100,000.00	0.00%
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	031	400,000.00	300,000.00	50,579.02	164,043.71	135,956.29	54.68%
2.128199 MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE MADRES GESTANTES Y NIÑOS CON DESNUTRICION CRONICA DE 0 A 3 AÑOS A TRAVES DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	032	137,262.00	82,691.00	10,013.33	10,013.33	72,677.67	12.11%
2.129346 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA SEPTIMA CUADRA DEL JIRON BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	033	189,319.00	281,178.00	26,449.14	182,232.69	98,945.31	64.81%
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	034	200,000.00	360,039.00	100,866.74	298,420.58	61,618.42	82.89%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO

AL 31-05-2012

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-05-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	150,000.00	150,000.00	7,626.67	18,376.67	131,623.33	12.25%
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	527,909.00	849,534.00	122,034.25	270,570.14	578,963.86	31.85%
2.136022 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JR. JAVIER HERAUD (CHAMANA), JR.LOS NOGALES,PSJE. LOS CACTUS,JR.LOS ALCANFORES, PSJE. SAN CRISTOBAL Y PSJE 22 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	037	150,402.00	174,494.00	23,184.50	23,184.50	151,309.50	13.29%
2.138702 CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. LOS LAURELES, DISTRITO DE AYACCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	038	318,094.00	339,119.00	63,421.79	63,421.79	275,697.21	18.70%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	057	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN ALTO PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	057	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00%
5.001253 TRASFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE TICLLAS PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION	057		80,000.00			80,000.00	0.00%
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	061		100,000.00	13,327.67	33,006.14	66,993.86	33.01%
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	062		494,701.00	50,174.69	203,898.04	290,802.96	41.22%
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	063		100,000.00	7,731.28	7,731.28	92,268.72	7.73%
2.081598 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	093		25,234.00	1,600.00	23,879.88	1,354.12	94.63%
2.098334 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS EN LOS JIRONES HUANTA Y PIZARRO DEL PUEBLO JOVEN BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	094		114,017.00	7,679.75	88,425.85	25,591.15	77.55%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO

AL 31-05-2012

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-05-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.098349 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN EL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE TACNA Y PASAJE JAVIER HERAUD EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	095		60,887.00	2,000.00	58,321.40	2,565.60	95.79%
2.123382 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOEI DE PUEBLO LIBRE EN EL AA.HH. PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	096		122,795.00	32,043.12	90,274.50	32,520.50	73.52%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. 9 DE DICIEMBRE)	097		559,752.00	11,617.12	263,717.36	296,034.64	47.11%
2.146418 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. 26 DE ENERO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV. MASPRONE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098		501,471.00	105,055.42	413,086.11	88,384.89	82.37%
2.121323 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA ASOCIACION LOS MUNICIPALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	099		533,181.00	179,361.31	406,701.32	126,479.68	76.28%
2.110893 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - CITE AYACUCHO	100		400,348.00		400,347.01	0.99	100.00%
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	101		11,470.00	2,300.00	6,469.50	5,000.50	56.40%
2.070276 AMPLIACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	102		324,257.00	79,773.94	175,280.90	148,976.10	54.06%
2.122675 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE RANCHA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	103		1,825.00		1,824.48	0.52	99.97%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - PRIMERA ETAPA	104		170,000.00	20,800.00	91,405.58	78,594.42	53.77%
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORRED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	105		2,427,070.00	55,507.93	451,059.92	1,976,010.08	18.58%
2.136702 CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE N 39001, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	106		90,000.00			90,000.00	0.00%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO

AL 31-05-2012

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-05-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.096602 CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (DEDUCTIVOS)	107		216,537.00	191,745.17	191,745.17	24,791.83	88.55%
2.075424 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA SEXTA CUADRA DEL JR JOSE GALVEZ DE SANTA ANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	108		8,690.00			8,690.00	0.00%
2.088387 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA 2DA -6TA CUADRAS DE LA AV. LA MARINA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	109		20,668.00		4,700.00	15,968.00	22.74%
2.047323 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ACOCRO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	110		79,374.00			79,374.00	0.00%
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	114		19,005.00		19,004.10	0.90	100.00%
2.137160 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II ¿ADCIDEPA¿, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	115		151,466.00	11,620.40	11,620.40	139,845.60	7.67%
2.137163 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	116		120,894.00	40,973.45	42,493.45	78,400.55	35.15%
2.152864 CREACION DE GRADERIAS EN LOS PASAJES N 02 , VELASCO ALVARADO Y ALFREDO MENDIVIL DEL AA.HH. VISTA HERMOSA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	117		468,817.00	155,631.02	261,420.36	207,396.64	55.76%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. SAN MARTIN)	120		4,366.00		1,000.00	3,366.00	22.90%
2.153023 CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES 04 Y 05 DEL AA.HH. COVADONGA SECTOR 2 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO.	123		130,556.00	903.00	903.00	129,653.00	0.69%
2.137625 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	124		640,437.00			640,437.00	0.00%
2.001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES:(*)			723,212.00			723,212.00	
FINALIDAD 70469 SUPERVISION REPARTICION EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	126		33,240.00	7,079.27	7,079.27	26,160.73	21.30%
FINALIDAD 70468 MANTENIMIENTO PERIODICO MUYURINA - NIÑO YUCAES, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA-AYACUCHO	127		124,762.00	37,367.08	37,367.08	87,394.92	29.95%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL Y AVANCE FINANCIERO POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO (INCLUYE PRESUPUESTO PARA TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES) - FASE DEVENGADO

AL 31-05-2012

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 31-05-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
FINALIDAD 70467 SUPERVISION - NIÑO YUCAES, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA-AYACUCHO	128		12,476.00			12,476.00	0.00%
FINALIDAD 70470 MANTENIMIENTO PERIODICO AA.HH. PRIMAVERA- YANAMILLA - RAMAL SANTA ELENA -YANAMILLA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	129		86,207.00	25,862.06	25,862.06	60,344.94	30.00%
FINALIDAD 70473 SUPERVISION REPARTICION AA.HH. PRIMAVERA- YANAMILLA - RAMAL SANTA ELENA -YANAMILLA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	130		8,621.00			8,621.00	0.00%
FINALIDAD 70472 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. ACOCRO-ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	131		114,099.00	114,098.91	114,098.91	0.09	100.00%
FINALIDAD 70471 SUPERVISION EMP. ACOCRO-ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	132		11,410.00	9,936.00	9,936.00	1,474.00	87.08%
FINALIDAD 70466 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO	133		332,397.00	78,941.76	78,941.76	253,455.24	23.75%
CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE MUYURINA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	134		19,888.00	19,887.58	19,887.58	0.42	100.00%
		13,454,139.00	21,872,824.00	2,605,007.21	6,981,957.35	15,614,078.65	31.92%