

**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-09-2013, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2013(1)	PIM AL 30-09-2013 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-09-2013 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	001	1.686.926	0	0	0	0,00	
4.000075 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)	003	1.000.000	2.732.871	0	0	2.732.871,00	0,00%
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	004	283.115	597.598	76.226	413.943	183.655,17	69,27%
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	005	400.000	0	0	0	0,00	
2.000248 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEGRADADOS POR ACUMULACION DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO)	029	1.455.164	0	0	0	0,00	
2.009607 EQUIPAMIENTO DE COMEDORES (INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO)	030	3.229.226	0	0	0	0,00	
2.013313 REHABILITACION DE VIVEROS MUNICIPALES (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIO AMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (VIVERO)	031	500.000	0	0	0	0,00	
2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	032	380.000	13.230	0	0	13.230,00	0,00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	033	500.000	1.100.000	164.814	569.688	530.311,74	51,79%
2.033822 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL AA.HH. CIUDAD DE CUMANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	034	500.000	0	0	0	0,00	
2.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	120.000	0	0	0	0,00	
2.052452 MEJORAMIENTO CON EMBOQUILLADO DE LOS JIRONES DOMINGO NIETO, LOS ANGELES Y BERLIN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	315.410	7.302	0	0	7.302,00	0,00%
2.066473 CONSTRUCCION DE PISRAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION DEL JR. CUSCO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	037	150.000	0	0	0	0,00	
2.072162 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PROTZEL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	038	270.005	387.811	19.540	351.253	36.557,78	90,57%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	039	2.000.000	6.209.786	53.367	4.674.951	1.534.835,25	75,28%
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	040	79.118	255.314	0	240.802	14.511,71	94,32%
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	041	36.025	241.922	4.858	86.738	155.183,93	35,85%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-09-2013, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2013(1)	PIM AL 30-09-2013 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-09-2013 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	042	200.000	200.000	0	118.784	81.215,52	59,39%
2.095565 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. DOMINGO NIETO 3ERA A 5TA CUADRA DE LA ASOCIACION DE POBLADORES SECTOR CACERES - BARRIO LA LIBERTAD - DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA.	043	209.995	0	0	0	0,00	
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	044	112.702	242.552	25.673	159.565	82.986,80	65,79%
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	045	64.105	163.348	4.484	144.906	18.442,18	88,71%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	046	300.000	300.000	600	166.497	133.503,18	55,50%
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	047	142.921	133.277	600	91.918	41.358,87	68,97%
2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	048	200.000	326.901	55.480	242.041	84.860,18	74,04%
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	049	242.244	214.780	5.459	205.259	9.520,53	95,57%
2.128097 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS COMEDORES POPULARES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA , CARMEN ALTO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO.	050	668.395	0	0	0	0,00	
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	051	800.000	623.791	5.313	423.892	199.899,15	67,95%
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION)	052	1.325.561	1.440.868	83.349	916.399	524.468,99	63,60%
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (EVALUACION)	053	200.000	200.000	19.612	126.178	73.822,25	63,09%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO ( PLAZA DE ARMAS)	054	1.500.000	0	0	0	0,00	
2.204729 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SANTA ANA - ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	055	700.000	39.899	0	0	39.899,00	0,00%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-09-2013, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2013(1)	PIM AL 30-09-2013 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-09-2013 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.206020 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS LIBERTADORES, JIRONES DE LOS SAUCES, LOS NOGALES, LOS MOLLES, LOS JAZMINES, LOS ALISOS, LOS ROSALES, LAS GARDENIAS, LAS CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE JUNIO.	056	300.000	0	0	0	0,00	
2.206587 CREACION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y TRATAMIENTO EN LA QUEBRADA DE ACCOHUAYCCO DEL AA-HH 11 DE JUNIO - WARI ACCOPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	057	400.000	0	0	0	0,00	
2.209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	058	800.000	950.000	29.546	757.436	192.563,51	79,73%
2.216043 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, SECTOR SAN JOSE DE YANAMILLA	059	420.000	0	0	0	0,00	
2.166416 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEGRADADOS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	096	0	1.062.857	0	1.021.594	41.262,73	96,12%
2.166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	097	0	485.424	0	473.375	12.048,82	97,52%
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098		1.801.087	10.860	1.434.688	366.399,25	79,66%
2.088791 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	101		3.360.239	9.228	2.610.457	749.782,19	77,69%
2.138702 CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. LOS LAURELES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	102		12.728	0	8.380	4.348,00	65,84%
2.110893 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - CITE AYACUCHO	103		505.470	0	0	505.470,00	0,00%
2.096602 CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	105		13.867	0	0	13.867,00	0,00%
2.137625 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	106		1.515.993	0	1.488.222	27.771,24	98,17%
2.118302 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA N° 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	107		410.437	47.579	374.584	35.853,44	91,26%
2.068487 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL JR. LOS ANGELES Y 19 DE JULIO DEL PUEBLO JOVEN YURACC YURACC EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	108		60.406	0	58.296	2.110,04	96,51%



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-09-2013, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2013(1)	PIM AL 30-09-2013 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-09-2013 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.137627 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN LA PROLONGACION UNTIVEROS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	109		76.247	0	74.984	1.263,45	98,34%
2.159675 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE 13.2 KV EN LA LOCALIDAD DE LLUTACANCHA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	110		87.527	0	62.430	25.096,96	71,33%
2.137160 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II ¿ADCIDEPAC¿, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	111		9.196	0	3.728	5.467,65	40,54%
2.137163 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	112		1.440	0	1.440	0,00	100,00%
2.167896 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA ALAMEDA BARCELONA, CALLE CARACAS, CALLE TACHIRA, PSJE. DELTA Y PSJE. MARACAIBO DE LA ASOC. CIUDAD DE CUMANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	115		1.049.829	13.495	897.406	152.422,96	85,48%
2.173777 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION DEL JR. CUZCO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	116		243.949	6.250	243.857	91,81	99,96%
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORRED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	117		1.863.158	1.200	776.241	1.086.917,40	41,66%
2.177167 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 3RA Y 4TA CUADRA DEL JR. DOMINGO NIETO Y 1RA CUADRA DE LA AV. P. BOLIVARIANOS EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	118		417.575	16.024	380.517	37.058,04	91,13%
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	119		3.175.382	729.384	3.073.461	101.921,00	96,79%
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PERU, PSJE SEÑOR DE LOS MILAGROS Y PSJE. SAN JOSE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE QUINUAPATA Y PUEBLO JOVEN BELEN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	121		19.748	0	19.711	37,40	99,81%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	122		3.353.108	87.741	132.089	3.221.018,59	3,94%
2001722: SUPERVISION REPARTICION EMP. PAMPAMARCA - PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA-AYACUCHO; <b>MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES-IVP</b>	123		3.204	0	0	3.204,00	0,00%
2129346: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA SEPTIMA CUADRA DEL JIRON BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	125		4.806	0	4.806	0,24	100,00%
2217534: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION BASILIO AUQUI DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	127		973.993	84.887	84.887	889.106,41	8,72%
2226338: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	128		768.630	80.226	80.226	688.403,99	10,44%

*[Handwritten signature]*



**AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-09-2013, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO**

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2013(1)	PIM AL 30-09-2013 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-09-2013 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2137658: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION BASILIO AUQUI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	129		5.356.240	0	0	5.356.240,00	0,00%
2166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y ORNATO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	130		414.576	53.437	217.516	197.059,96	52,47%
2166416 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEGRADADOS POR ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO.	131		792.307	110.464	367.897	424.410,14	46,43%
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION-PROCOMPYTE / LINEA DE TEXTILES Y ARTESANIA	133		127.167	858	858	126.309,06	0,67%
2.235044 INSTALACION LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL PUEBLO JOVEN WARI ACCOPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	135		315.061	0	0	315.061,00	0,00%
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUJURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	136		107.801	14.677	14.677	93.123,55	13,62%
2.234457 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	138		100.000	0	0	100.000,00	0,00%
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERÍAS EN EL PASAJE CESAR VALLEJO - PAGO DE DEVENGADOS.	139		7.888	0	0	7.888,00	0,00%
<b>SUB TOTAL</b>		<b>21.490.912</b>	<b>44.878.590</b>	<b>1.815.231</b>	<b>23.596.577</b>	<b>21.282.013</b>	<b>52,58%</b>

