

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 28-02-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 28-02-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 28-02-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.195642 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	001	1,063,837	1,098,937	0	0	1,098,937.00	0.00%
2.193378 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	003	600,000	600,108	49,986	49,986	550,121.60	8.33%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	007	250,000	250,000	0	0	250,000.00	0.00%
2.135688 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	008	324,203	324,203	4,516	4,516	319,686.55	1.39%
COFINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS SEGÚN CONVENIO (GENERIC)	009	6,342,121	3,975,966	0	0	3,975,966.00	0.00%
2.098272 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAN CHIMU Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	215,439	220,269	0	0	220,269.00	0.00%
2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	037	300,000	304,400	20,423	20,423	283,976.55	6.71%
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	038	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000.00	0.00%
2.166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS AREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	039	800,000	800,000	107,593	107,593	692,407.39	13.45%
2.188962 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y JESUS DE NAZARENO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	040	250,000	252,124	0	0	252,124.00	0.00%
2.189520 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	041	200,000	200,000	6,093	6,093	193,906.58	3.05%
2.195332 MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	042	300,000	300,000	37,345	37,345	262,654.79	12.45%
2.195454 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - A	043	200,000	200,000	23,836	23,836	176,164.32	11.92%
2.197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (EVALUACION)	044	200,000	200,000	4,200	4,200	195,800.00	2.10%
2.197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION)	045	900,000	1,055,590	6,022	6,022	1,049,568.00	0.57%
2.234457 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	047	300,000	300,000	0	0	300,000.00	0.00%
2.234458 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD PROVI. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	048	200,000	200,000	0	0	200,000.00	0.00%
2.166416 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEGRADADOS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	078	588,956	766,312	129,700	129,700	636,611.83	16.93%
2.121293 CONSTRUCCION DE PISTAS, GRADERIAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	079	656,295	4,358,994	0	0	4,358,994.00	0.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 28-02-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 28-02-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 28-02-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	080	312,383	319,383	44,654	44,654	274,728.78	13.98%
2.121327 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	081	603,461	2,380,846	0	0	2,380,846.00	0.00%
2.179529 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE RUMICHACA Y ACCESOS, DISTRITO DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	082	953,106	953,106	0	0	953,106.00	0.00%
2.022746 REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	083	587,818	587,818	0	0	587,818.00	0.00%
2.218956 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES JAVIER HERAUD (02 CUADRAS), MARIANO MELGAR (UNA CUADRA) Y JR. MANUEL J. POZO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	084	300,000	300,000	0	0	300,000.00	0.00%
2.209061 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 432-92 MX - U EN LA COMUNIDAD DE PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	085	487,921	499,521	0	0	499,521.00	0.00%
2.235491 MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	086		1,500,000	0	0	1,500,000.00	0.00%
2.235492 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS PARA LA INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	087		100,000	0	0	100,000.00	0.00%
2.235879 CREACION DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE RANCHA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	089		68,979	0	0	68,979.00	0.00%
2.235870 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	090		400,000	0	0	400,000.00	0.00%
2.217873 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO COVADONGA SECTOR 02 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	123		5,367,994	0	0	5,367,994.00	0.00%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	124		8,034,997	0	0	8,034,997.00	0.00%
2.192912 MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL C.P. DE RANCHA-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	125		3,676,808	0	0	3,676,808.00	0.00%
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORRED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	126		2,104	0	0	2,104.00	0.00%
2.234759 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN E JR. LOS SAUCES, LOS ANGELES, LOS JAZMINES, PROLONGACION LOS JAZMINES, LAS CASUARINAS, PJE. LAS MORAS, Y PJE. N01 Y 02 DEL AA.HH. 11 DE JUNIO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUC	127		1,500	0	0	1,500.00	0.00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	128		25,950	0	0	25,950.00	0.00%
2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	129		1,173	0	0	1,173.00	0.00%
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	130		660	0	0	660.00	0.00%
2.177370 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	131		20,178	0	0	20,178.00	0.00%
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	132		47,869	0	0	47,869.00	0.00%
2.191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	133		39,690	0	0	39,690.00	0.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 28-02-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 28-02-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 28-02-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.192095 ONSTRUCCION DEL OVALO, PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	134		60,755	0	0	60,755.00	0.00%
2.031599 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA, TRAMO CAMPANAYOCC-QUICAPATA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	135		210,495	0	0	210,495.00	0.00%
2.137627 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN LA PROLONGACION UNTIVEROS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUC	136		3,337	0	0	3,337.00	0.00%
2.118302 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA N° 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -	137		130,000	0	0	130,000.00	0.00%
2.202633 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA QUINTA CUADRA DEL JIRON SUCRE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	138		32,000	0	0	32,000.00	0.00%
2.193507 CREACION DE COMEDOR COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	139		153,171	0	0	153,171.00	0.00%
2.226116 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOS	140		216,528	0	0	216,528.00	0.00%
2.196238 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	141		372,975	0	0	372,975.00	0.00%
2.180445 INSTALACION DE RESERVORIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCORIHUILLCA CHICO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	142		172,098	0	0	172,098.00	0.00%
2.137658 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION BASILIO AUQUI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYAC	143		333,600	0	0	333,600.00	0.00%
2.127271 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EXPOSICION ARTESANAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	147		290,745	0	0	290,745.00	0.00%
SUB TOTAL		17,935,540	42,711,183	434,370	434,370	42,276,813	1.02%

FUENTE: Reporte SIAF-SP

Impreso el día 11-03-2015

0.00

0.00

0.00



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 28-02-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 28-02-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 28-02-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
(*) DETALLE DE PROYECTOS GENERICOS:							
DETALLE	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 28-02-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 28-02-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.235491 MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO (PASO A LA SEC. FUNC 086)	009	1,500,000	SEC. FUNC. 086	0	0	0.00	0.00%
COFINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS SEGÚN CONVENIO	009	2,953,278	2,029,610	0	0	2,029,610.00	0.00%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS "INSTALACION DE SERVICIOS DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE ROYABAMBA , VACAHUASI, HUAYURANCCA, DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA"	009	284,879	284,879	0	0	284,879.00	0.00%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS "CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SACHABAMBA"	009	160,257	160,257	0	0	160,257.00	0.00%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS: "CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE MANALLASACC"	009	143,707	143,707	0	0	143,707.00	0.00%
2.235492 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS PARA LA INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PASO A LA SEC. FUNC 087)	009	100,000	SEC. FUNC. 087	0	0	0.00	0.00%
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE GESTIÓN MUNICIPAL EN TREINTA Y DOS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	009	500,000	500,000	0	0	500,000.00	0.00%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE CCOLLOTA, CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	009	300,000	300,000	0	0	300,000.00	0.00%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PASO A LA SECUENCIA FUNCIONAL 090)	009	400,000	SEC. FUNC. 090	0	0	0.00	0.00%
TOTAL PROYECTOS GENERICOS		6,342,121	3,418,453	0	0	3,418,453.00	0.00%

FUENTE: Reporte SIAF-SP

Impreso el día 11-03-2015

