

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 31-05-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 31-05-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.195642 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	001	1,063,837	1,098,937	0.00	0.00	1,098,937.00	0.00%
2.193378 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	003	600,000	600,108	7,793.22	217,989.46	382,118.54	36.33%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	007	250,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.135688 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	008	324,203	385,823	82,912.12	291,603.70	94,219.30	75.58%
COFINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS SEGÚN CONVENIO (GENÉRICO)	009	6,342,121	3,711,362	0.00	0.00	3,711,362.00	0.00%
2.098272 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAN CHIMU Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	215,439	283,838	40,402.89	63,239.79	220,598.21	22.28%
2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	037	300,000	304,400	44,862.40	128,755.84	175,644.16	42.30%
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	038	1,000,000	86,431	0.00	0.00	86,431.00	0.00%
2.166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS AREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	039	800,000	800,000	14,733.33	424,489.58	375,510.42	53.06%
2.188962 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y JESUS DE NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	040	250,000	252,124	37,837.00	45,795.16	206,328.84	18.16%
2.189520 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	041	200,000	200,000	27,928.27	64,049.69	135,950.31	32.02%
2.195332 MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	042	300,000	300,000	13,278.00	154,064.19	145,935.81	51.35%
2.195454 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - A	043	200,000	450,000	22,223.17	193,958.42	256,041.58	43.10%
2.197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (EVALUACION)	044	200,000	200,000	16,393.37	34,753.37	165,246.63	17.38%
2.197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION)	045	900,000	1,055,590	71,088.94	183,826.01	871,763.99	17.41%
2.234457 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	047	300,000	300,000	30,678.67	50,222.26	249,777.74	16.74%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 31-05-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 31-05-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.234458 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD PROVI. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	048	200,000	200,000	32,887.43	52,524.09	147,475.91	26.26%
2.166416 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEGRADADOS POR ACUMULACION DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	078	588,956	1,366,312	160,381.08	826,349.49	539,962.51	60.48%
2.121293 CONSTRUCCION DE PISTAS, GRADERIAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	079	656,295	4,358,994	854,723.58	834,723.58	3,524,270.42	19.15%
2.209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	080	312,383	1,075,409	18,713.72	228,651.92	846,757.08	21.26%
2.121327 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	081	603,461	2,380,846	0.00	0.00	2,380,846.00	0.00%
2.179529 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE RUMICHACA Y ACCESOS, DISTRITO DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	082	953,106	953,106	554,089.13	631,736.33	321,369.67	66.28%
2.022746 REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	083	587,818	587,818	0.00	587,818.00	0.00	100.00%
2.218956 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES JAVIER HERAUD (02 CUADRAS), MARIANO MELGAR (UNA CUADRA) Y JR. MANUEL J. POZO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	084	300,000	300,000	7,656.50	168,572.97	131,427.03	56.19%
2.209061 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N° 432-92 MX - U EN LA COMUNIDAD DE PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	085	487,921	499,521	56,193.50	300,533.29	198,987.71	60.16%
2.235491 MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	086		1,500,000	112,886.65	458,235.36	1,041,764.64	30.55%
2.235492 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS PARA LA INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	087		0	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.235879 CREACION DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE RANCHA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	089		68,979	0.00	0.00	68,979.00	0.00%
2.23587 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	090		400,000	51,221.76	219,548.42	180,451.58	54.89%
2.217873 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO COVADONGA SECTOR 02 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	123		5,367,994	0.00	1,006,470.00	4,361,524.00	18.75%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	124		14,416,814	4,060,407.17	5,419,080.06	8,997,733.94	37.59%
2.192912 MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL C.P. DE RANCHA-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	125		3,676,808	0.00	0.00	3,676,808.00	0.00%
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	126		2,104	0.00	2,104.00	0.00	100.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 31-05-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 31-05-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.234759 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN E JR. LOS SAUCES, LOS ANGELES, LOS JAZMINES, PROLONGACION LOS JAZMINES, LAS CASUARINAS, PJE. LAS MORAS, Y PJE. N01 Y 02 DEL AA.HH. 11 DE JUNIO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUC	127		1,500	0.00	1,500.00	0.00	100.00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	128		25,950	0.00	7,969.10	17,980.90	30.71%
2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	129		1,173	0.00	1,172.48	0.52	99.96%
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	130		660	0.00	660.00	0.00	100.00%
2.177370 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	131		20,178	0.00	20,177.57	0.43	100.00%
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	132		47,869	300.00	7,868.60	40,000.40	16.44%
2.191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	133		40,170	480.00	40,170.00	0.00	100.00%
2.192095 ONSTRUCCION DEL OVALO, PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	134		60,755	0.00	60,755.00	0.00	100.00%
2.031599 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA, TRAMO CAMPANAYOCC-QUICAPATA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	135		210,495	0.00	209,895.58	599.42	99.72%
2.137627 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN LA PROLONGACION UNTIVEROS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUC	136		3,337	0.00	0.00	3,337.00	0.00%
2.118302 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA N° 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	137		130,000	18,874.00	76,393.36	53,606.64	58.76%
2.202633 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA QUINTA CUADRA DEL JIRON SUCRE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	138		32,000	0.00	0.00	32,000.00	0.00%
2.193507 CREACION DE COMEDOR COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	139		153,171	64,439.52	80,414.59	72,756.41	52.50%
2.226116 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOS	140		474,074	0.00	374,934.80	99,139.20	79.09%
2.196238 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	141		372,975	0.00	0.00	372,975.00	0.00%
2.180445 INSTALACION DE RESERVOIRIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCRIHUILLCA CHICO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	142		172,098	58,415.46	92,007.76	80,090.24	53.46%
2.137658 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION BASILIO AUQUI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYAC	143		353,600	220,593.57	353,599.51	0.49	100.00%
2.127271 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EXPOSICION ARTESANAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	147		290,745	0.00	0.00	290,745.00	0.00%
2.225554 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS DE INTEGRACION SOCIOCULTURAL Y RECREATIVOS PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	150		286,015	24,199.89	26,723.60	259,291.40	9.34%
2.244192 INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	151		160,257	0.00	0.00	160,257.00	0.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 31-05-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2015(1)	PIM AL 31-05-2015 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-05-2015 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6)=(4)/(2)	
2.218725 CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	152		143,707	0.00	0.00	143,707.00	0.00%	
2.198741 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	153		9,000	0.00	0.00	9,000.00	0.00%	
2.159675 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE 13.2 KV EN LA LOCALIDAD DE LLUTACANCHA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMA	154		15,000	0.00	0.00	15,000.00	0.00%	
2.225907 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA OCTAVA CUADRA DEL JIRON GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	155		219,955	0.00	0.00	219,955.00	0.00%	
2.177167 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 3RA Y 4TA CUADRA DEL JR. DOMINGO NIETO Y 1RA CUADRA DE LA AV. P. BOLIVARIANOS EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	157		16,513	0.00	0.00	16,513.00	0.00%	
SUB TOTAL			17,935,540	50,424,515	6,706,594.34	13,943,336.93	36,481,178	27.65%

FUENTE: Reporte SIAF al 31-05-2015

