



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-10-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE DEVENGADO

SEC. FUN	PROYECTOS	PIA 2015 (1)	PIM (2) AL 30-10-2015	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-10-2015(4)	SALDO (5) = (2) - (4)	% AVANCE (6) = (4) / (2)
001	2.195642 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,063,837.00	6,718,715.00	0.00	0.00	6,718,715.00	0.00%
003	2..193378 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	600,000.00	700,108.00	86,193.72	570,304.42	129,803.58	81.46%
007	2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
008	2.135688 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	324,203.00	385,823.00	0.00	379,312.22	6,510.78	98.31%
009	COFINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS SEGÚN CONVENIO	6,342,121	760,743.00	0.00	0.00	760,743.00	0.00%
036	2.098272 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAN CHIMU Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	215,439.00	292,363.00	0.00	285,734.51	6,628.49	97.73%
037	2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	300,000.00	504,400.00	19,074.23	306,749.78	197,650.22	60.81%
038	2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
039	2.166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS AREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	800,000.00	1,440,745.00	198,725.15	1,180,747.14	259,997.86	81.95%
	2.188962 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y JESUS DE NAZARENO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	250,000.00	252,124.00	17,677.16	208,115.05	44,008.95	82.54%




AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-10-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE DEVENGADO

SEC. FUN	PROYECTOS	PIA 2015 (1)	PIM (2) AL 30-10-2015	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-10-2015(4)	SALDO (5) = (2) - (4)	% AVANCE (6) = (4) / (2)
041	2.189520 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	200,000.00	200,000.00	5,000.00	109,993.32	90,006.68	55.00%
042	2.195332 MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	300,000.00	500,000.00	67,060.89	384,069.80	115,930.20	76.81%
043	2.195454 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	200,000.00	650,000.00	65,438.35	445,644.32	204,355.68	68.56%
044	2.197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO	200,000.00	200,000.00	32,598.16	132,820.80	67,179.20	66.41%
045	2.197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO,	900,000.00	955,590.00	142,621.30	680,285.14	275,304.86	71.19%
047	2.234457 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	300,000.00	300,000.00	0.00	237,208.31	62,791.69	79.07%
048	2.234458 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD PROVI. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	200,000.00	200,000.00	21,400.00	124,070.74	75,929.26	62.04%
078	2.166416 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEGRADADOS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	588,956.00	1,918,175.00	227,098.47	1,642,790.31	275,384.69	85.64%
079	2.121293 CONSTRUCCION DE PISTAS, GRADERIAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	656,295.00	3,998,417.00	0.00	3,650,616.22	347,800.78	91.30%




AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-10-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE DEVENGADO

SEC. FUN	PROYECTOS	PIA 2015 (1)	PIM (2) AL 30-10-2015	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-10-2015(4)	SALDO (5) = (2) - (4)	% AVANCE (6) = (4) / (2)
080	2.209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	312,383.00	1,075,409.00	119,101.83	596,457.00	478,952.00	55.46%
081	2.121327 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	603,461.00	1,779,756.00	697,720.83	1,239,205.35	540,550.65	69.63%
082	2.179529 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE RUMICHACA Y ACCESOS, DISTRITO DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	953,106.00	953,106.00	0.00	917,033.90	36,072.10	96.22%
083	2.022746 REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	587,818.00	587,818.00	0.00	587,818.00	0.00	100.00%
084	2.218956 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES JAVIER HERAUD (02 CUADRAS), MARIANO MELGAR (UNA CUADRA) Y JR. MANUEL J. POZO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	300,000.00	707,626.00	46,218.98	702,100.11	5,525.89	99.22%
085	2.209061 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 432-92 MX - U EN LA COMUNIDAD DE PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	487,921.00	655,145.00	7,246.00	653,814.89	1,330.11	99.80%
086	2.235491 MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	1,500,000.00	136,096.97	1,052,619.13	447,380.87	70.17%
089	2.235879 CREACION DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE RANCHA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	68,979.00	0.00	0.00	68,979.00	0.00%
090	2.235870 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	617,719.00	22,111.00	537,344.30	80,374.70	86.99%
123	2.217873 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO COVADONGA SECTOR 02 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	5,367,994.00	855,476.81	3,887,735.22	1,480,258.78	72.42%




AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-10-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE DEVENGADO

SEC. FUN	PROYECTOS	PIA 2015 (1)	PIM (2) AL 30-10-2015	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-10-2015(4)	SALDO (5) = (2) - (4)	% AVANCE (6) = (4) / (2)
124	2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE	-	14,417,456.00	1,597,877.99	13,421,763.91	995,692.09	93.09%
125	2.192912 MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL C.P. DE RANCHA-DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	-	3,676,808.00	0.00	0.00	3,676,808.00	0.00%
126	2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORRED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	2,104.00	0.00	2,104.00	0.00	100.00%
127	2.234759 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN E JR. LOS SAUCES, LOS ANGELES, LOS JAZMINES, PROLONGACION LOS JAZMINES, LAS CASUARINAS, PJE. LAS MORAS, Y PJE. N01 Y 02 DEL AA.HH. 11 DE JUNIO DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00%
128	2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	25,950.00	0.00	25,949.10	0.90	100.00%
129	2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	-	1,173.00	0.00	1,172.48	0.52	99.96%
130	2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	660.00	0.00	660.00	0.00	100.00%
131	2.177370 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	20,178.00	0.00	20,177.57	0.43	100.00%
132	2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	47,869.00	1,710.93	47,717.66	151.34	99.68%
133	2.191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	40,170.00	0.00	40,170.00	0.00	100.00%
	2.192095 ONSTRUCCION DEL OVALO, PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA AV. LOS INCAS ENTRE LAS AV. UNIVERSITARIA Y LA AV. VENEZUELA, DISTRITO DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	60,755.00	0.00	60,755.00	0.00	100.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-10-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE DEVENGADO

SEC. FUN	PROYECTOS	PIA 2015 (1)	PIM (2) AL 30-10-2015	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-10-2015(4)	SALDO (5) = (2) - (4)	% AVANCE (6) = (4) / (2)
135	2.031599 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA, TRAMO CAMPANAYOCC-QUICAPATA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	-	210,495.00	0.00	209,895.58	599.42	99.72%
136	2.137627 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN LA PROLONGACION UNTIVEROS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUC	-	3,337.00	0.00	0.00	3,337.00	0.00%
137	2.118302 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA N° 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -	-	171,141.00	0.00	158,461.38	12,679.62	92.59%
138	2.202633 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA QUINTA CUADRA DEL JIRON SUCRE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	32,000.00	22,369.33	22,369.33	9,630.67	69.90%
139	2.193507 CREACION DE COMEDOR COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	189,746.00	1,440.00	182,819.30	6,926.70	96.35%
140	2.226116 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO VINCHOS ACOS	-	479,315.00	5,240.01	380,174.81	99,140.19	79.32%
141	2.196238 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	372,975.00	72,679.29	326,641.15	46,333.85	87.58%
142	2.180445 INSTALACION DE RESERVORIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCORIHUILLCA CHICO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	205,568.00	6,679.00	204,278.93	1,289.07	99.37%
143	2.137658 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION BASILIO AUQUI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYAC	-	353,600.00	0.00	353,599.51	0.49	100.00%
150	2.225554 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS DE INTEGRACION SOCIOCULTURAL Y RECREATIVOS PARA ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	-	286,015.00	49,208.58	195,411.57	90,603.43	68.32%
	2.218725 CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	-	143,707.00	45,404.50	45,989.56	97,717.44	32.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-10-2015, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE DEVENGADO

SEC. FUN	PROYECTOS	PIA 2015 (1)	PIM (2) AL 30-10-2015	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-10-2015(4)	SALDO (5) = (2) - (4)	% AVANCE (6) = (4) / (2)
153	2.198741 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,000.00	0.00	5,700.00	3,300.00	63.33%
154	2.159675 INSTALACION DEL SERVICIO DE 3 ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE 13.2 KV EN LA LOCALIDAD DE LLUTACANCHA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO"		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00%
157	2.177167 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 3RA Y 4TA CUADRA DEL JR. DOMINGO NIETO Y 1RA CUADRA DE LA AV. P. BOLIVARIANOS EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		16,513.00	0.00	15,750.00	763.00	95.38%
158	2.225907 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA OCTAVA CUADRA DEL JIRON GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		334,821.00	47,657.01	47,657.01	287,163.99	14.23%
000	TOTAL	17,935,540.00	54,408,611.00	4,617,126.49	36,298,307.83	18,110,303.17	66.71%

