


AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-04-2016, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2016(1)	PIM AL 30-04-2016 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2016 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
22354921 MEJORAMIENTO PREVENTIVO EN ZONAS DE RIESGO DELICTIVO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	001	1,486,862	1,497,462	141,778.46	378,154.52	1,119,307.48	25.25%
2195332 MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	003	300,000	305,190	50,829.11	148,384.10	156,805.90	48.62%
2193378 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	004	600,000	600,000	74,047.35	237,738.15	362,261.85	39.62%
2094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	007	950,068	807,614	13,679.99	13,679.99	793,934.01	1.69%
2135688 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 432-25MX-U SEÑOR DE LA PICOTA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	008	248,288	252,788	60,606.66	152,112.74	100,675.26	60.17%
2236659 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL DEPORTE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO (Previsión para fines de cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos - Programa 0101)	009	220,000	220,000	0.00	0.00	220,000.00	0.00%
2012307 PAVIMENTACION DE CALLES (COFINANCIAMIENTO)	011	3,700,301	1,663,307	0.00	0.00	1,663,307.00	0.00%
2121293 CONSTRUCCION DE PISTAS, GRADERIAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	012	103,931	220,935	4,790.40	79,179.00	141,756.00	35.84%
2137658 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION BASILIO AUQUI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	013	171,471	584,139	0.00	0.00	584,139.00	0.00%
2195454 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	015	500,000	517,506	78,486.90	138,418.98	379,087.02	26.75%
2118302 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL JR. LIMA N° 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	042	555,431	218,998	0.00	0.00	218,998.00	0.00%
2124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	043	270,074	331,884	59,776.26	153,959.57	177,924.43	46.39%
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	044	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-04-2016, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2016(1)	PIM AL 30-04-2016 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2016 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2166415 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIOAMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS AREAS URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	045	800,000	800,000	103,779.19	402,979.47	397,020.53	50.37%
2188962 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y OPORTUNIDADES EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y JESUS DE NAZARENO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	046	250,000	250,000	8,654.58	8,654.58	241,345.42	3.46%
2189520 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	047	300,000	310,174	19,833.85	59,031.31	251,142.69	19.03%
2197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (EVALUACIÓN)	048	300,000	300,000	33,424.45	70,427.79	229,572.21	23.48%
2197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA- AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION)	049	1,000,000	1,400,000	99,708.75	205,285.29	1,194,714.71	14.66%
2218956 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES JAVIER HERAUD (02 CUADRAS), MARIANO MELGAR (UNA CUADRA) Y JR. MANUEL J. POZO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	050	836,864	429,318	0.00	0.00	429,318.00	0.00%
2234457 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	051	300,000	11,200	0.00	11,200.00	0.00	100.00%
2234458 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD PROVI. DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	052	200,000	0				
2209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	083	0	626,018	174,506.76	344,738.06	281,279.94	55.07%
2282489 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	084	0	200,000	30,079.99	30,079.99	169,920.01	15.04%
2098272 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAN CHIMU Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	085	0	72,876	0.00	70,635.84	2,240.16	96.93%
2081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	086	0	35,034	0.00	0.00	35,034.00	0.00%
2206117 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN PROLONGACION DE AV. 26 DE ENERO Y JR. JOSE OLAYA DEL AA.HH. WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	087	0	359,137	128,552.06	165,371.05	193,765.95	46.05%
2237912 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 1RA Y 2DA CUADRA DEL JR. FAUCETT Y 3RA CUADRA DEL JR. PINO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	088	0	603,370	103,058.15	227,598.33	375,771.67	37.72%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-04-2016, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2016(1)	PIM AL 30-04-2016 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2016 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2204179 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA N° 02 DE LA URB. MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - A	089	0	192,022	18,150.00	155,100.14	36,921.86	80.77%
2275386 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADAS INTERNOS DE LA VIOLENCIA POLITICA RIO SECO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	090	0	100,000	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
2274841 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADOS INTERNAS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA JUAN VELASCO ALVARADO SECTOR II DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	091	0	100,000	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
2121327 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	121	0	16,666	10,800.00	10,800.00	5,866.00	64.80%
2195642 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	122	0	5,541,710	4,500.00	1,312,327.96	4,229,382.04	23.68%
2198741 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	123	0	4,500	4,500.00	4,500.00	0.00	100.00%
2179529 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE RUMICHACA Y ACCESOS, DISTRITO DE AYACUCHO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	125	0	131,481	0.00	0.00	131,481.00	0.00%
2216043 MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	126	0	117,529	19,141.18	19,141.18	98,387.82	16.29%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	128	0	1,425,784	0.00	0.00	1,425,784.00	0.00%
2088791 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	129	0	101,385	0.00	0.00	101,385.00	0.00%
2235879 CREACION DE LOCAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE RANCHA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	130	0	168,900	73,950.74	73,950.74	94,949.26	43.78%
2225907 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA OCTAVA CUADRA DEL JIRON GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	131	0	84,450	0.00	84,450.00	0.00	100.00%
2209061 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 432-92 MX - U EN LA COMUNIDAD DE PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	132	0	87,203	0.00	0.00	87,203.00	0.00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	133	0	1,530	0.00	1,524.99	5.01	99.67%
2235044 INSTALACION LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL PUEBLO JOVEN WARI ACCOPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	134	0	22,311	0.00	0.00	22,311.00	0.00%
2022746 REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	135	0	91,038	0.00	0.00	91,038.00	0.00%
2235870 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE MEJORAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	136	0	17,111	0.00	0.00	17,111.00	0.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS AL 30-04-2016, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO - FASE DEVENGADO

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2016(1)	PIM AL 30-04-2016 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 30-04-2016 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2188955 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. YURACC YURACC Y PP.JJ. DE BELEN, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	147	0	1,224,545	0.00	0.00	1,224,545.00	0.00%
2192912 MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS ANEXOS CENTRO Y URAYPAMPA DEL C.P. DE RANCHA-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	148	0	1,341,877	99,316.03	797,457.51	544,419.49	59.43%
2291060 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN DE YURACC YURACC Y PUEBLO JOVEN DE BELEN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	149	0	350,000	0.00	0.00	350,000.00	0.00%
	150		100,000	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
SUB TOTAL		14,593,290	25,336,992	1,415,950.86	5,356,881.28	19,980,110.72	21.14%

Reporte SIAF al 30-04-2016

