



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 131 -2018-MPH/GM

AYACUCHO, 13 SET. 2018

VISTO:

El Informe N° 062-2018-MPH-GM/EBC, de fecha 11 de setiembre de 2018, el Informe N° 749-2018-MPH/54, de fecha 07 de agosto de 2018, el Informe Técnico N° 006-2018-MPH/54-RP, de fecha 11 de mayo de 2018, sobre la Liquidación Física, el Informe Financiero N° 010-2018-MPH/54-NRRC, de fecha 02 de marzo de 2018, referente a la Liquidación Financiera, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de **Nueve (09) tomos** con un número total de **4,640 folios**, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.094135 “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”, ETAPA AÑO 2017, SECUENCIA FUNCIONAL: 010**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2017, por la modalidad de Administración Directa, y;



CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 011-2018-MPH/A, de fecha 10 de enero de 2018, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, CPC. Elver Henry Vicente Sánchez, con eficacia anticipada al 03 de enero de 2018, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;



Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Ficha de Registro-Banco de Proyectos, de fecha 03 de julio de 2009, se ha DECLARADO VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (Código SNIP N° 120043): **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, por un presupuesto estimado de S/ 3’010,113.00 (Tres millones diez mil ciento trece con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 174-2009-MPH/CRAET, de fecha 01 de octubre de 2009, se aprueba el Expediente Técnico Matriz del Proyecto: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, por el monto de S/ 3’010,113.00 (Tres millones diez mil ciento trece con 00/100 Soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 810-2016-MPH/A, de fecha 30 de diciembre de 2016, se promulga el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2017, considerando para el proyecto: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, un presupuesto de S/ 367,592.00 (Trescientos sesenta y siete mil quinientos noventa y dos con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 009-2017-MPH/CRAET, de fecha 01 de febrero de 2017, se aprueba el Cuadro del Presupuesto Analítico por Habilidadación Presupuestaria del Proyecto: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, por el monto de S/ 367,592.00 (Trescientos sesenta y siete mil quinientos noventa y dos con 00/100 Soles), para su ejecución por la modalidad de Administración Directa, en el año fiscal 2017, con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 022-2017-MPH/CRAET, de fecha 06 de marzo de 2017, en su Artículo Primero, se deja sin efecto el Acto Resolutivo de la Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 09-2017-MPH/CRAET, de fecha 01 de febrero del 2017, donde se aprobó el Cuadro Presupuesto Analítico, y teniendo estos hechos es necesario acatar las recomendaciones del Informe Legal N° 028-2017-MPH/16, del Proyecto: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**; asimismo en su Artículo Segundo, se aprueba el Cuadro Presupuesto Analítico por Habilidadación Presupuestaria del Proyecto, por el monto de S/ 367,592.00 (Trescientos sesenta y siete mil quinientos noventa y dos con 00/100 Soles), para ejecutarse en el año fiscal 2017, por la modalidad de Administración Directa, con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 047-2017-MPH/CRAET, de fecha 09 de mayo de 2017, se aprueba la Modificación del Cuadro de Presupuesto Analítico del Proyecto: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, por el monto de S/ 367,592.00 (Trescientos sesenta y siete mil quinientos noventa y dos con 00/100 Soles), para ejecutarse en el año fiscal 2017, por la modalidad de Administración Directa, con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 681-2017-MPH/A, de fecha 07 de noviembre de 2017, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anulando para el proyecto: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, un presupuesto de S/ 25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 738-2017-MPH/A, de fecha 11 de diciembre de 2017, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el proyecto: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, un presupuesto de S/ 57,784.00 (Cincuenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento Plan de Incentivos;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 008-2018-MPH/A, de fecha 09 de enero de 2018, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático correspondientes al año fiscal 2017, anulando para el proyecto: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, un presupuesto de S/ 32,784.00 (Treinta y dos mil setecientos ochenta y cuatro con 00/100 Soles), con fuente de financiamiento Plan de Incentivos;

Que, en conformidad a la Directiva N° 001-2012-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 547-2012-MPH/A de fecha 18 de setiembre de 2012, que establece la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Convenio; la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, ejecutado en el año 2017;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2018-MPH/A, de fecha 05 de junio de 2018, se conforma la Comisión de Recepción de la Obra: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, ejecutado en el año 2017;



**EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”,
ETAPA AÑO 2017;**

Que, según Acta de Verificación y Recepción de Obra, suscrita en la fecha de 18 de junio de 2018, la Comisión ha constatado y determinado la conformidad de acuerdo al Informe Final, y luego de la certificación del Supervisor de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas y demás normas legales vigentes, salvo vicios ocultos; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”, ETAPA AÑO 2017;**

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”, ETAPA AÑO 2017,** siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO PROGRAMADO	METRADOS EJECUTADOS			TOTAL	METRADO DEDUCTIVO
				PRINCIPAL	ADICIONAL	MAYORES METRADOS		
I	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 3721237 DEL AA.HH BUENOS AIRES DE MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	OBRAS PRELIMINARES							
01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	125.43	125.43	0.00	0.00	125.43	0.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	M3	18.64	18.64	0.00	0.00	18.64	0.00
02.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	M3	11.18	11.18	0.00	0.00	11.18	0.00
02.03	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	M3	7.46	7.46	0.00	0.00	7.46	0.00
03	ARQUITECTURA							
03.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES							
03.01.01	ENLUCIDO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIORES Y EXTERIORES	M2	302.89	302.89	0.00	0.00	302.89	0.00
03.01.02	DERRAMES DE A=0.40M. EN MUROS DE ADOBE	M	25.08	25.08	0.00	0.00	25.08	0.00
03.02	PISOS Y PAVIMENTOS							
03.02.01	PISO DE CONCRETO E=4", PULIDO SIN COLOREAR	M2	74.56	74.56	0.00	0.00	74.56	0.00
03.02.02	VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=4" + SARDINEL	M2	28.16	28.16	0.00	0.00	28.16	0.00
03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDA	M2	4.39	4.39	0.00	0.00	4.39	0.00
03.03	COBERTURAS							
03.03.01	COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA	M2	131.56	131.56	0.00	0.00	131.56	0.00
03.03.02	CUMBRETA DE PLANCHA GALVANIZADA	M	20.46	20.46	0.00	0.00	20.46	0.00
03.04	CIELORRASOS							
03.04.01	CIELO RASO CON PANEL DE TRIPLAY 4MM.	M2	74.56	74.56	0.00	0.00	74.56	0.00
03.05	CARPINTERIA DE MADERA							
03.05.01	PUERTA DE MADERA APANELADA	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00

03.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA								
03.06.01	VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4"	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
03.07	CERRAJERIA								
03.07.01	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 02 GOLPES	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
03.07.02	MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA 4"	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
03.08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES								
03.08.01	VIDRIOS SEMIDOBLES	P2	50.78	50.78	0.00	0.00	50.78	0.00	
03.09	VARIOS								
03.09.01	JUNTAS DE DILATAACION EN VEREDA C/SELLO ASFALTICO	M	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS								
04.01	SALIDA DE TECHO CENTRO LUZ	PTO	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
04.02	SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
04.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
04.04	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1/36 W	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
II	"REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA EN LA I.E. LUIS ALBERTO SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"								
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	86.01	86.01	0.00	0.00	86.01	0.00	
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	M3	12.96	12.96	0.00	0.00	12.96	0.00	
02.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	M3	7.78	7.78	0.00	0.00	7.78	0.00	
02.03	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	M3	5.18	5.18	0.00	0.00	5.18	0.00	
03	ESTRUCTURAS								
03.01	TJERAL DE MADERA T1	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
04	ARQUITECTURA								
04.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES								
04.01.01	ENLUCIDO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIORES Y EXTERIORES	M2	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
04.02	PISOS Y PAVIMENTOS								
04.02.01	PISO DE CONCRETO E=4", PULIDO SIN COLOREAR	M2	51.84	51.84	0.00	0.00	51.84	0.00	
04.02.02	VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=4" + SARDINEL	M2	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	
04.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDA	M2	5.58	5.58	0.00	0.00	5.58	0.00	
04.03	CONTRAZOCALOS								
04.03.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=0.30M. PULIDO	M	69.40	69.40	0.00	0.00	69.40	0.00	
04.04	COBERTURAS								
04.04.01	COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA	M2	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	
04.04.02	CUMBRERA DE PLANCHA GALVANIZADA	M	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
04.05	CIELORRASOS								
04.05.01	CIELO RASO CON PANEL DE TRIPLAY 4MM.	M2	67.20	67.20	0.00	0.00	67.20	0.00	
04.07	PINTURA								
04.07.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	52.48	52.48	0.00	0.00	52.48	0.00	
04.07.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS DE ADOBE	M2	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
04.08	VARIOS								
04.08.01	JUNTAS DE DILATAACION EN VEREDA C/SELLO ASFALTICO	M	7.80	7.80	0.00	0.00	7.80	0.00	
05	INSTALACIONES ELECTRICAS								
05.01	SALIDA DE TECHO CENTRO LUZ	PTO	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
05.02	SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	




05.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
05.04	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1/36 W	UND	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
III	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS POKRAS, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
01.01	INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO							
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	M	517.75	517.75	0.00	0.00	517.75	0.00
01.01.01.02	RED DE DISTRIBUCION PROVISIONAL DE AGUA	GLB	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SEMIROCOSO HASTA H=2.00 M	M3	372.78	372.78	0.00	0.00	372.78	0.00
01.01.02.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO HASTA 2.00M	M3	59.07	59.07	0.00	0.00	59.07	0.00
01.01.02.03	DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES DE CONCRETO SIMPLE	UND	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
01.01.02.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	M	517.75	517.75	0.00	0.00	517.75	0.00
01.01.02.05	ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERIA	M3	134.62	134.62	0.00	0.00	134.62	0.00
01.01.02.06	CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZARANDEADO 0.10 X0.60 m	M	517.75	517.75	0.00	0.00	517.75	0.00
01.01.02.07	RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	M3	134.62	134.62	0.00	0.00	134.62	0.00
01.01.02.08	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	249.90	249.90	0.00	0.00	249.90	0.00
01.01.02.09	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax <=50 M	M3	59.16	59.16	0.00	0.00	59.16	0.00
01.01.02.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	59.16	59.16	0.00	0.00	59.16	0.00
01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO							
01.01.03.01	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC UD DN 200mm 4435 S-25 INCIANILLO	M	517.75	517.75	0.00	0.00	517.75	0.00
01.01.03.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA ALCANTARILLADO	M	517.75	517.75	0.00	0.00	517.75	0.00
01.01.04	CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO							
01.01.04.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL ROCA SUELTO HASTA H=0.80 M	M3	117.12	117.12	0.00	0.00	117.12	0.00
01.01.04.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	M	366.00	366.00	0.00	0.00	366.00	0.00
01.01.04.03	ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO LATERAL Y SOBRE CLAVE DE TUBERIA	M3	57.65	57.65	0.00	0.00	57.65	0.00
01.01.04.04	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	M	366.00	366.00	0.00	0.00	366.00	0.00
01.01.04.05	RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	M3	57.65	57.65	0.00	0.00	57.65	0.00
01.01.04.06	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	36.60	36.60	0.00	0.00	36.60	0.00
01.01.04.07	CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	UND	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
01.01.04.09	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax.<=50 M	M3	28.59	28.59	0.00	0.00	28.59	0.00
01.01.04.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	M3	28.59	28.59	0.00	0.00	28.59	0.00
01.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS							
01.01.05.01	INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE D=160MM	M	366.00	366.00	0.00	0.00	366.00	+0.00
01.01.05.02	ACCESORIOS DE CONEXION DOMICILIARIA A RED COLECTOR 160MM	UND	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
01.01.05.03	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	M3	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00
02	CONSTRUCCION DE BUZONES							
02.01	BUZON D=1.20M Y PROF. HASTA H=1.20M, 2.00M, 2.20M, 2.40M.							
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	7.07	7.07	0.00	0.00	7.07	0.00
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							





02.01.02.01	EXCAVACION DE ESTRUCTURAS H=2.00M.	M3	16.08	16.08	0.00	0.00	16.08	0.00
02.01.02.02	REFINE Y PERFILADO DE TALUD DE BUZON	M2	42.88	42.88	0.00	0.00	42.88	0.00
02.01.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax.<=50 M	M3	20.10	20.10	0.00	0.00	20.10	0.00
02.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	M3	20.10	20.10	0.00	0.00	20.10	0.00
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
02.01.03.01	SOLADO DE 3° MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	M2	7.07	7.07	0.00	0.00	7.07	0.00
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LATERAL EN BUZONES	M2	12.06	12.06	0.00	0.00	12.06	0.00
02.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TECHO	M2	7.35	7.35	0.00	0.00	7.35	0.00
02.01.04.03	CONCRETO FC=210 KG/CM2	M3	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00
02.01.04.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	530.15	530.15	0.00	0.00	530.15	0.00
02.01.04.05	CONCRETO FC=140 KG/CM2 P/LOSA Y/O MEDIA CAÑA	M3	1.13	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00
02.01.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA F" F" P/BUZON D=0.60M	UND	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
02.01.04.07	CURADO DE CONCRETO	M2	19.41	19.41	0.00	0.00	19.41	0.00
02.01.05	TRABAJOS DE CULMINACION							
02.01.05.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	310.65	310.65	0.00	0.00	310.65	0.00
IV	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHAUPHUASI DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
01.01	OBRAS PRELIMINARES							
01.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA							
01.01.01	SEÑALIZACIONES EN OBRA DURANTE LA EJECUCION	M	790.90	790.90	0.00	0.00	790.90	0.00
02	INSTALACION DE RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	M	790.90	790.90	0.00	0.00	790.90	0.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SEMIROCOSO HASTA H=1.00 M	M3	142.36	142.36	0.00	0.00	142.36	0.00
02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA	M	790.90	790.90	0.00	0.00	790.90	0.00
02.02.03	ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO PARA CAMA DE APOYO Y RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBERIA	M3	31.64	31.64	0.00	0.00	31.64	0.00
02.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA, H=10CM.	M	790.90	790.90	0.00	0.00	790.90	0.00
02.02.05	RELLENO LATERAL Y ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	M3	94.91	94.91	0.00	0.00	94.91	0.00
02.02.06	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	158.18	158.18	0.00	0.00	158.18	0.00
02.02.07	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax.<=50 M	M3	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
02.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE	M3	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE							
02.03.01	TUBERIA PVC SAP Ø 1 1/2" C-7.5 PARA AGUA	M	579.12	579.12	0.00	0.00	579.12	0.00
02.03.02	TUBERIA PVC SAP Ø 3/4" C-10 PARA AGUA	M	211.78	211.78	0.00	0.00	211.78	0.00
02.03.03	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION P/AGUA A ZANJA TAPADA	M	790.90	790.90	0.00	0.00	790.90	0.00
02.04	ACCESORIOS Y VALVULAS							
02.04.01	ACCESORIOS EN RED	GLB	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 1 1/2" (CONTROL)	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 3/4" (CONTROL)	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
02.04.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	M3	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00
V	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TECHO DEL LOCAL FEREMIA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	ARQUITECTURA							
01.01	RETEJADO DE TECHO							
01.01.01	OBRAS PRELIMINARES							
01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
01.01.01.02	DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	M2	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
01.01.01.03	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE DESMONTAJE	M3	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
01.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
01.01.02	COBERTURAS							
01.01.02.01	COBERTURA CON TEJA ANDINA 0.72M X 1.16M	M2	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
01.01.02.02	CUMBRERA DE TEJA ANDINA	UND	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
01.01.03	CIELORRASOS							
01.01.03.01	CIELORRASOS CON YESO CON CINTA L=1 CM.	M2	14.28	14.28	0.00	0.00	14.28	0.00
01.01.04	PINTURA							
01.01.04.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
02	TRABAJOS DE CULMINACION							
01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
V	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA L.E.I N°432-26/MX-P DEL AA.HH LOS PINOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	ARQUITECTURA							
01.01	COBERTURA CON MALLA RASCHEL							
01.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA RASCHEL	M2	99.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00
01.02	PINTURAS							
01.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	M2	150.30	150.30	0.00	0.00	150.30	0.00
01.02.02	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	M2	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00
01.02.03	PINTURA EN JUEGOS INFANTILES (2 MANOS ANTIC. + 2 MANOS ESMALTE)	M2	20.10	20.10	0.00	0.00	20.10	0.00
01.02.04	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA	M2	45.12	45.12	0.00	0.00	45.12	0.00
02	INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE PLUVIAL							
02.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION	M	13.83	13.83	0.00	0.00	13.83	0.00
02.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO HASTA H=1.00 M	M3	5.53	5.53	0.00	0.00	5.53	0.00
02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	M	13.83	13.83	0.00	0.00	13.83	0.00
02.04	ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO PARA CAMA DE APOYO Y RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBERIA	M3	2.77	2.77	0.00	0.00	2.77	0.00
02.05	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA, H=10CM.	M	0.69	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00
02.06	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	5.53	5.53	0.00	0.00	5.53	0.00
02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4435 DN 160 MM S-25 (INCLUYE ANILLOS)	M	13.83	13.83	0.00	0.00	13.83	0.00
02.08	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS	M3	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00
03	TRABAJOS DE CULMINACION							



03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	11.06	11.06	0.00	0.00	11.06	0.00
VII	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 38055/MX-P DE ANDAMARCA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	ESTRUCTURAS							
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	55.44	55.44	0.00	0.00	55.44	0.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.02.01	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	M3	8.27	8.27	0.00	0.00	8.27	0.00
01.02.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	M3	3.93	3.93	0.00	0.00	3.93	0.00
01.02.03	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	M3	4.33	4.33	0.00	0.00	4.33	0.00
01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
01.03.01	COLUMNAS							
01.03.01.01	COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00
01.03.01.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	1.40	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00
01.03.01.03	COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	14.15	14.15	0.00	0.00	14.15	0.00
01.03.02	VIGAS							
01.03.02.01	VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	0.58	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00
01.03.02.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	4.73	4.73	0.00	0.00	4.73	0.00
01.03.02.03	VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	66.62	66.62	0.00	0.00	66.62	0.00
01.03.03	LOSA MACIZA							
01.03.03.01	LOSA MACIZA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	0.63	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00
01.03.03.02	LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	7.42	7.42	0.00	0.00	7.42	0.00
01.03.03.03	LOSA MACIZA - ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	35.15	35.15	0.00	0.00	35.15	0.00
02	ARQUITECTURA							
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA							
02.01.01	MURO DE LADRILLO CORIENTE ARCILLA (ARTESANAL) SOGA M:1:5 JUNTA 1.5 CM	M2	12.15	12.15	0.00	0.00	12.15	0.00
02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES				0.00	0.00		0.00
02.02.01	ENLUCIDO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIORES Y EXTERIORES	M2	237.53	237.53	0.00	0.00	237.53	0.00
02.03	CONTRAZOCALOS							
02.03.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=0.30M. PULIDO	M	87.40	87.40	0.00	0.00	87.40	0.00
02.04	GRADERIAS							
02.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA GRADERIAS	M3	5.58	5.58	0.00	0.00	5.58	0.00
02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS (APOYADAS SOBRE TERRENO)	M2	10.39	10.39	0.00	0.00	10.39	0.00
02.05	SARDINEL							
02.05.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES H=0.40M	M3	0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00
02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES H=0.40M	M2	4.72	4.72	0.00	0.00	4.72	0.00
02.06	COBERTURAS							
02.06.01	COBERTURA CON TEJA ARTESANAL DE ARCILLA ASENT. C/MEZCLA	M2	31.46	31.46	0.00	0.00	31.46	0.00
02.07	CIELORRASOS							
02.07.01	CIELO RASO CON PANEL DE TRIPLAY 4MM.	M2	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
02.08	PINTURA							
02.08.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00



02.08.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS DE ADOBE	M2	322.46	322.46	0.00	0.00	322.46	0.00
02.08.03	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	M2	70.55	70.55	0.00	0.00	70.55	0.00
03	VARIOS							
03.01	ASTA DE BANDERA							
03.01.01	ASTA DE BANDERA TIPICO	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
04	TRABAJOS DE CULMINACION							
04.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	54.55	54.55	0.00	0.00	54.55	0.00
VIII	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DE LA ASOCIACION CIVIL DE POBLADORES UNION PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	ESTRUCTURAS							
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	44.60	44.60	0.00	0.00	44.60	0.00
01.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	6.69	6.69	0.00	0.00	6.69	0.00
01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
01.02.01	VIGAS							
01.02.01.01	VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	2.21	2.21	0.00	0.00	2.21	0.00
01.02.01.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	33.28	33.28	0.00	0.00	33.28	0.00
01.02.01.03	VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	393.09	393.09	0.00	0.00	393.09	0.00
01.02.01.04	CURADO DE CONCRETO	M2	33.28	33.28	0.00	0.00	33.28	0.00
01.02.02	LOSA ALIGERADA							
01.02.02.01	LOSA ALIGERADO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	3.79	3.79	0.00	0.00	3.79	0.00
01.02.02.02	LOSA ALIGERADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	36.78	36.78	0.00	0.00	36.78	0.00
01.02.02.03	LOSA ALIGERADO - ACEROS F'Y=4200 KG/CM2	KG	208.07	208.07	0.00	0.00	208.07	0.00
01.02.02.04	LOSA ALIGERADO - LADRILLO HUECO 15X30X30 CM	UND	244.17	244.17	0.00	0.00	244.17	0.00
01.02.02.05	CURADO DE CONCRETO	M2	36.78	36.78	0.00	0.00	36.78	0.00
02	ARQUITECTURA							
02.01	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
02.01.01	VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4"	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
02.01.02	PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO	UND	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
02.02	CERRADURAS				0.00	0.00		0.00
02.02.01	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 02 GOLPES	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS							
03.01	SALIDA PARA ALUMBRADO							
03.01.01	SALIDA PARA CENTROS DE LUZ	PTO	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
04	TRABAJOS DE CULMINACION							
04.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	44.60	44.60	0.00	0.00	44.60	0.00
IX	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SEGUNDO PISO DE LA CASA COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE CUSI, VALLE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE							
01.01	OBRAS PRELIMINARES							
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	224.89	224.89	0.00	0.00	224.89	0.00
01.01.02	DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	M2	224.89	224.89	0.00	0.00	224.89	0.00




01.01.03	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE DESMONTAJE	M3	11.24	11.24	0.00	0.00	11.24	0.00
01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE	M3	11.24	11.24	0.00	0.00	11.24	0.00
02	ARQUITECTURA							
02.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES							
02.01.01	ENLUCIDO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIORES Y EXTERIORES	M2	129.87	129.87	0.00	0.00	129.87	0.00
02.01.02	DERRAMES DE A=0.40M. EN MUROS DE ADOBE	M	17.33	17.33	0.00	0.00	17.33	0.00
02.02	CIELORRASOS							
02.02.01	CIELORRASOS CON YESO CON CINTA L=1 CM.	M2	162.23	162.23	0.00	0.00	162.23	0.00
02.03	PISO DE MADERA							
02.03.01	ENTABLADO DE MADERA DE 10"X1.5"X10'	UND	57.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00
02.04	CONTRAZOCALOS							
02.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=0.30M. PULIDO	M	124.97	124.97	0.00	0.00	124.97	0.00
02.05	COBERTURAS							
02.05.01	COBERTURA CON TEJA ARTESANAL DE ARCILLA ASENT. C/MEZCLA	M2	224.89	224.89	0.00	0.00	224.89	0.00
02.06	CARPINTERIA DE MADERA							
02.06.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	UND	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
02.07	CERRADURAS							
02.07.01	CERRADURA PARA PUERTAS TIPO BOLA INTERIORES	UND	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
02.08	PINTURA							
02.08.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	162.23	162.23	0.00	0.00	162.23	0.00
02.08.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CERRAMIENTOS LATERALES	M2	36.14	36.14	0.00	0.00	36.14	0.00
02.08.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS DE ADOBE	M2	703.28	703.28	0.00	0.00	703.28	0.00
02.08.04	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	M2	60.13	60.13	0.00	0.00	60.13	0.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS							
03.01	SALIDA DE TECHO CENTRO LUZ	PTO	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00
03.02	SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
03.03	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	PTO	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
03.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00
03.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/36 W	UND	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00
03.06	CAJA DE PASE F° G° 100X100X50mm	UND	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03.07	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO P/3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
04	FLETE TERRESTRE							
04.01	FLETE TERRESTRE A OBRA	GLB	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
X	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DEL AA.HH PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE							
01.01	OBRAS PRELIMINARES							
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	16.32	16.32	0.00	0.00	16.32	0.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.02.01	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	M3	4.90	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00
01.02.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	M3	1.63	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00
01.02.03	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	M3	3.26	3.26	0.00	0.00	3.26	0.00



02	ARQUITECTURA								
02.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES								
02.01.01	ENLUCIDO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE INTERIORES Y EXTERIORES	M2	123.28	123.28	0.00	0.00	123.28	0.00	
02.01.02	DERRAMES DE A=0.40M. EN MUROS DE ADOBE	M	13.84	13.84	0.00	0.00	13.84	0.00	
02.02	PISOS Y VEREDAS								
02.02.01	PISO DE CONCRETO E=4", PULIDO SIN COLOREAR	M2	30.49	30.49	0.00	0.00	30.49	0.00	
02.02.02	VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=4" + SARDINEL	M2	16.32	16.32	0.00	0.00	16.32	0.00	
02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDA	M2	4.39	4.39	0.00	0.00	4.39	0.00	
02.03	CONTRAZOCALOS								
02.03.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=0.30M. PULIDO	M	42.94	42.94	0.00	0.00	42.94	0.00	
02.04	GRADERIAS								
02.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA GRADERIAS	M3	0.24	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	
02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS (APOYADAS SOBRE TERRENO)	M2	0.98	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	
02.05	CIELORRASOS								
02.05.01	CIELO RASO CON PANEL DE TRIPLAY 4MM.	M2	88.59	88.59	0.00	0.00	88.59	0.00	
02.06	CARPINTERIA DE MADERA								
02.06.01	PUERTA DE MADERA APANELADA	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
02.06.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	UND	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
02.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA								
02.07.01	VENTANA METALICA C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST. "L" 3/4"	UND	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
02.08	CERRADURAS								
02.08.01	CERRADURA PARA PUERTAS TIPO BOLA INTERIORES	UND	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
02.08.02	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 02 GOLPES	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
02.09	PINTURA								
02.09.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	88.59	88.59	0.00	0.00	88.59	0.00	
02.09.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS DE ADOBE	M2	123.28	123.28	0.00	0.00	123.28	0.00	
02.09.03	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	M2	41.30	41.30	0.00	0.00	41.30	0.00	
02.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES								
02.10.01	VIDRIOS SEMIDOBLES	P2	64.98	64.98	0.00	0.00	64.98	0.00	
02.11	VARIOS								
02.11.01	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDA C/SELLO ASFALTICO	M	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
03	INSTALACIONES ELECTRICAS								
03.01	SALIDA DE TECHO CENTRO LUZ	PTO	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
03.02	SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
03.03	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	PTO	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
03.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
03.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/36 W	UND	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
03.06	CAJA DE PASE F° G° 100X100X50mm	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
03.07	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO P/3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	UND	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
XI	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PARAISO, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"								
01	ARQUITECTURA								



01.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS							
01.01.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	293.05	293.05	0.00	0.00	293.05	0.00
01.01.02	TARRAJEO DE COLUMNAS	M2	33.04	33.04	0.00	0.00	33.04	0.00
01.01.03	TARRAJEO DE VIGAS	M2	29.70	29.70	0.00	0.00	29.70	0.00
01.01.04	VESTIDURA DE DERRAMES	M	98.05	98.05	0.00	0.00	98.05	0.00
01.02	CIELORRASOS							
01.02.01	CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5	M2	148.88	148.88	0.00	0.00	148.88	0.00
01.03	PISOS Y PAVIMENTOS							
01.03.01	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=3" S/COLOREAR	M2	129.50	129.50	0.00	0.00	129.50	0.00
01.03.02	CONTRAPISO DE 40 MM PARA RECIBIR CERAMICA	M2	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00
01.03.03	PISO CERAMICO DE 20 X 20 SERIE COLOR NACIONAL	M2	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00
01.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							
01.04.01	ENCHAPE CON CERAMICO 20 X 20 CM	M2	13.57	13.57	0.00	0.00	13.57	0.00
01.04.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=0.30M. PULIDO	M	97.80	97.80	0.00	0.00	97.80	0.00
01.05	CARPINTERIA DE MADERA							
01.05.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	M2	11.82	11.82	0.00	0.00	11.82	0.00
01.05.02	VENTANA DE MADERA TORNILLO INC. INSTALACION	M2	29.29	29.29	0.00	0.00	29.29	0.00
01.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
01.06.01	BARANDA DE TUBO Ø 3" FºGº TUBO 3" X 3MM H=1.00M	M	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00
01.07	CERRADURAS							
01.07.01	CERRADURA PARA PUERTAS TIPO BOLA INTERIORES	UND	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
01.08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES							
01.08.01	VIDRIOS SEMIDOBLES	P2	315.17	315.17	0.00	0.00	315.17	0.00
01.09	PINTURAS							
01.09.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	134.78	134.78	0.00	0.00	134.78	0.00
01.09.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	M2	355.79	355.79	0.00	0.00	355.79	0.00
01.09.03	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	M2	29.34	29.34	0.00	0.00	29.34	0.00
02	INSTALACIONES SANITARIAS							
02.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS							
02.01.01	INODORO SIFON JET COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
02.01.02	LAVATORIO PEDESTAL NACIONAL BLANCO INC. ACCESORIOS	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
02.01.03	DUCHA CROMADA CON GRIFERIA	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS							
03.01	SALIDA PARA ALUMBRADO							
03.01.01	SALIDA DE TECHO CENTRO LUZ	PTO	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
03.01.02	SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
03.01.03	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	PTO	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
03.01.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00
03.01.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/36 W	UND	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
03.01.06	CAJA DE PASE Fº Gº 100X100X50mm	UND	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
03.01.07	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO P/3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
04	FLETE							



04.01	FLETE TERRESTRE A OBRA.	GLB	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05	TRABAJOS DE CULMINACION							
05.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	148.50	148.50	0.00	0.00	148.50	0.00
XII	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE ILLAPAMPA, CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01	RASQUETEEO Y DESMANCHADO DE MUROS PARA PINTADO	M2	281.90	281.90	0.00	0.00	281.90	0.00
01.02	DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO	M3	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00
01.03	ACARREO DE AGREGADOS D<100M.	M3	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
01.04	ACARREO DE CEMENTO DIST. MAX.<100M	BOL	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	0.00
01.05	LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ZONA DE TRABAJO	M2	104.26	104.26	0.00	0.00	104.26	0.00
01.06	TRAZO Y REPLANTEO	M2	8.09	8.09	0.00	0.00	8.09	0.00
02	ESTRUCTURAS							
02.01	ESCALERAS							
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS	M3	1.72	1.72	0.00	0.00	1.72	0.00
02.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax.<=50 M	M3	5.27	5.27	0.00	0.00	5.27	0.00
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
02.01.02.01	ESCALERAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2	M3	3.84	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00
02.01.02.02	ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFADO	M2	19.64	19.64	0.00	0.00	19.64	0.00
02.01.02.03	ESCALERAS - ACEROS FY=4200 KG/CM2	KG	132.19	132.19	0.00	0.00	132.19	0.00
03	ARQUITECTURA							
03.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS							
03.01.01	TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR	M2	252.68	252.68	0.00	0.00	252.68	0.00
03.01.02	TARRAJEO DE COLUMNAS	M2	19.99	19.99	0.00	0.00	19.99	0.00
03.01.03	TARRAJEO DE VIGAS	M2	8.46	8.46	0.00	0.00	8.46	0.00
03.01.04	VESTIDURA DE DERRAMES	M	43.98	43.98	0.00	0.00	43.98	0.00
03.02	CIELORRASOS							
03.02.01	CIELO RASO CON MEZCLA C/A 1:5	M2	89.12	89.12	0.00	0.00	89.12	0.00
03.03	PISOS Y PAVIMENTOS							
03.03.01	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=3" S/COLOREAR	M2	83.99	83.99	0.00	0.00	83.99	0.00
03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							
03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=0.30M. PULIDO	M	61.69	61.69	0.00	0.00	61.69	0.00
03.05	CARPINTERIA DE MADERA							
03.05.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	M2	6.06	6.06	0.00	0.00	6.06	0.00
03.05.02	PUERTA DE MADERA APANELADA	M2	2.53	2.53	0.00	0.00	2.53	0.00
03.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
03.06.01	BARANDA DE TUBO Ø 3" FºGº TUBO 3" X 3MM H=1.00M	M	3.97	3.97	0.00	0.00	3.97	0.00
03.06.02	VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"HOJA BAST."L"3/4"	M2	6.21	6.21	0.00	0.00	6.21	0.00
03.07	CERRADURAS							
03.07.01	CERRADURA PARA PUERTAS TIPO BOLA INTERIORES	UND	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
03.07.02	CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 02 GOLPES	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03.08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES							
03.08.01	VIDRIOS SEMIDOBLES	P2	66.82	66.82	0.00	0.00	66.82	0.00



03.09	PINTURAS							
03.09.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	89.12	89.12	0.00	0.00	89.12	0.00
03.09.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	M2	281.13	281.13	0.00	0.00	281.13	0.00
03.09.03	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN ZOCCALO Y CONTRAZOCCALO	M2	18.51	18.51	0.00	0.00	18.51	0.00
04	INSTALACIONES ELECTRICAS							
04.01	SALIDA PARA ALUMBRADO							
04.01.01	SALIDA DE TECHO CENTRO LUZ	PTO	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
04.01.02	SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
04.01.03	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	PTO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
04.01.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
04.01.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/36 W	UND	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
04.01.06	CAJA DE PASE F° G° 100X100X50mm	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
04.01.07	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO P/3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
05	FLETE							
05.01	FLETE TERRESTRE A OBRA...	GLB	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
06	TRABAJOS DE CULMINACION							
06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	84.65	84.65	0.00	0.00	84.65	0.00
XIII	"MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO DE LEON PAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01	DEMOLICION DE MUROS RUSTICOS DE ADOBE Y/O PIEDRA	M3	22.40	22.40	0.00	0.00	22.40	0.00
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	19.84	19.84	0.00	0.00	19.84	0.00
01.03	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS	M3	5.54	5.54	0.00	0.00	5.54	0.00
01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax.<=50 M	M3	34.92	34.92	0.00	0.00	34.92	0.00
01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	27.02	27.02	0.00	0.00	27.02	0.00
01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	6.46	6.46	0.00	0.00	6.46	0.00
01.06	ACARREO DE AGREGADOS D<100M.	M3	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00
01.07	ACARREO DE CEMENTO DIST. MAX.<100M	BOL	57.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00
01.08	ACARREO DE LADRILLO KK DIST. MAX.<100M	UND	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02	ESTRUCTURAS							
02.01	CONCRETO SIMPLE							
02.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4", 1:12 CEM/HORM	M2	3.84	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00
02.01.02	CIMENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.	M3	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
02.01.03	SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.	M3	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
02.01.04	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	26.60	26.60	0.00	0.00	26.60	0.00
02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
02.02.01	ZAPATAS							
02.02.01.01	ZAPATAS - CONCRETO F'c=210 KG/CM2	M3	1.54	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00
02.02.01.02	ZAPATAS - ACERO FY=4200 KG/CM2	M3	39.17	39.17	0.00	0.00	39.17	0.00
02.02.02	COLUMNAS							
02.02.02.01	COLUMNAS - CONCRETO F'c=210 KG/CM2	M3	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83	0.00
02.02.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	13.46	13.46	0.00	0.00	13.46	0.00



02.02.02.03	COLUMNAS - ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	78.17	78.17	0.00	0.00	78.17	0.00
02.02.03	VIGAS							
02.02.03.01	VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	0.61	0.61	0.00	0.00	0.61	0.00
02.02.03.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	7.07	7.07	0.00	0.00	7.07	0.00
02.02.03.03	VIGAS - ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	34.75	34.75	0.00	0.00	34.75	0.00
03	ARQUITECTURA							
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA							
03.01.01	MURO DE LADRILLO CORIENTE ARCILLA (ARTESANAL) SOGA M:1.5 JUNTA 1.5 CM	M2	40.36	40.36	0.00	0.00	40.36	0.00
04	TRABAJOS DE CULMINACION							
04.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
XIV	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA AULA PARA ESTIMULACION TEMPRANA, EN LA I.E.J N° 432 MARIA MONTESORI, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"							
01	ARQUITECTURA							
01.01	PISOS Y PAVIMENTOS							
01.01.01	PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE ROJO, E=2" Y BRUÑADO	M2	71.27	71.27	0.00	0.00	71.27	0.00
01.02	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							
01.02.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=0.30M. PULIDO	M	32.85	32.85	0.00	0.00	32.85	0.00
01.03	CARPINTERIA DE MADERA							
01.03.01	VENTANA DE MADERA TORNILLO INC. INSTALACION	M2	7.76	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00
01.03.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	M2	2.24	2.24	0.00	0.00	2.24	0.00
01.04	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES							
01.04.01	VIDRIOS SEMIDOBLES	P2	83.45	83.45	0.00	0.00	83.45	0.00
01.05	PINTURAS							
01.05.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO	M2	71.23	71.23	0.00	0.00	71.23	0.00
01.05.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS DRYWALL	M2	138.13	138.13	0.00	0.00	138.13	0.00
02	INSTALACIONES ELECTRICAS							
02.01	SALIDA PARA ALUMBRADO							
02.01.01	SALIDA DE TECHO CENTRO LUZ	PTO	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
02.01.02	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	PTO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
02.01.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
02.01.04	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/36 W	UND	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
02.01.05	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO P/3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	UND	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03	TRABAJOS DE CULMINACION							
03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	0.00

RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		S/.	%
PRINCIPAL	S/ 367,592.00	S/ 389,169.54	105.87%
MAYORES METRADOS		S/ -	0.00%
ADICIONALES		S/ -	0.00%
DEDUCTIVOS		S/ -	0.00%
VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA		S/ 389,169.54	105.87%

NOTA:

- ✓ Se tiene un avance fisico mayor a lo programado debido errores en los cálculos de la suma de los costos directos en el expediente del analítico aprobado para el año 2017.

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

PROGRAMA : 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PROYECTO : 2.094135 "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO"

OBRA : 6.000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO

FUNCIÓN : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIV. FUNC. : 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNC. : 0035 PREVENCION DE DESASTRES

SEC. FUNC. : 010

RUBRO FTO. : 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AÑO DE EJEC. : 2017

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.22.23	Costo de const. por adm. directa - Personal	44,437.48	0.00	44,437.48
2.6.22.24	Costo de const. por adm. directa - Bienes	81,718.38	0.00	81,718.38
2.6.22.25	Costo de const. por adm. directa - Servicios	0.00	18,499.44	18,499.44
2.6.22.44	Costo de const. por adm. directa - Bienes	36,386.60	0.00	36,386.60
2.6.23.24	Costo de const. por adm. directa - Personal	13,789.26	0.00	13,789.26
2.6.23.25	Costo de const. por adm. directa - Bienes	8,641.30	258.00	8,899.30
2.6.23.26	Costo de const. por adm. directa - Servicios	0.00	2,050.00	2,050.00
2.6.23.53	Costo de const. por adm. directa - Personal	91,288.29	0.00	91,288.29
2.6.23.54	Costo de const. por adm. directa - Bienes	38,336.40	2,066.50	40,402.90
2.6.23.55	Costo de const. por adm. directa - Servicios	0.00	29,354.00	29,354.00
TOTAL EJECUTADO		314,597.71	52,227.94	366,825.65
SALDO				766.35
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				367,592.00

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.07	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
1501.0702	Instalaciones Educativas	
	1501.070202 Por Administración Directa-Personal	44,437.48
	1501.070203 Por Administración Directa-Bienes 81,718.38	38,671.89
	(-) Saldo de materiales en almacén (NEA: 13, 14, 15 y 16) -43,046.49	
	1501.070204 Por Administración Directa-Servicios	18,499.44
1501.0704	Instalaciones Sociales y Culturales	
	1501.070403 Por Administración Directa-Bienes	36,386.60
1501.08	OTRAS ESTRUCTURAS	
1501.0802	Infraestructura Vial	
	1501.080202 Por Administración Directa-Personal	13,789.26
	1501.080203 Por Administración Directa-Bienes	8,899.30
	1501.080204 Por Administración Directa-Servicios	2,050.00
1501.0805	Agua y Saneamiento	
	1501.080502 Por Administración Directa-Personal	91,288.29
	1501.080503 Por Administración Directa-Bienes	40,402.90
	1501.080504 Por Administración Directa-Servicios	29,354.00
	TOTAL	323,779.16

NOTA:

✓ Según Informe N° 24-2018-MPH-OAF-UA/RA, de fecha 20 de febrero de 2018, señala que existe saldo de materiales en el Almacén Central según NEA N° 13 de fecha 16/02/2018 por el importe de S/ 8,398.93, según NEA N° 14 de fecha 16/02/2018 por el importe de S/ 12,326.42, según NEA N° 15 de fecha 16/02/2018 por el importe de S/ 7,862.20, y según NEA N° 16 de fecha 16/02/2018 por el importe de S/ 14,458.94.

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017	MONTO S/.
07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	342,087.09
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-PLAN DE INCENTIVOS	24,738.56
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	366,825.65

EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO 2017	389,169.54
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA 2017	323,779.16
	DIFERENCIA (1-2)	65,390.38

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”**, ETAPA AÑO 2017, ejecutado bajo la modalidad de

Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal del año 2017, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales**, Sub Cuenta: **1501.0702 Instalaciones Educativas**, 1501.070202. Por Administración Directa-Personal por S/ 44,437.48, 1501.070203. Por Administración Directa-Bienes por S/ 38,671.89, 1501.070204. Por Administración Directa-Servicios por S/ 18,499.44; Sub Cuenta: **1501.0704 Instalaciones Sociales y Culturales**, 1501.070403. Por Administración Directa-Bienes por S/ 36,386.60; Sub Cuenta: **1501.08 Otras Estructuras**, Sub Cuenta: **1501.0802 Infraestructura Vial**, 1501.080202. Por Administración Directa-Personal por S/ 13,789.26, 1501.080203. Por Administración Directa-Bienes por S/ 8,899.30, 1501.080204. Por Administración Directa-Servicios por S/ 2,050.00, Sub Cuenta: **1501.0805 Agua y Saneamiento**, 1501.080502. Por Administración Directa-Personal por S/ 91,288.29, 1501.080503. Por Administración Directa-Bienes por S/ 40,402.90, 1501.080504. Por Administración Directa-Servicios por S/ 29,354.00; sumando un monto total de rebaja contable por S/ 323,779.16 (**TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 16/100 SOLES**), contabilizada para el periodo de inversión del año 2017.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Oficina de Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
CPC. Elmer Henry Vicente Sánchez
GERENTE MUNICIPAL

